

## **PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH NA DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PRACOVIŠŤ PO DOBU REALIZACE STAVBY – „Rekonstrukce chodeb obj. A – I. Etapa“**

### **PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**

- navýšení kapacity učebny M 1.09 na 73 osob (tím vznikne možnost uvolnění A11)
- úprava interiérů učeben X01, X02, X03 (navýšení kapacity X01 a X02 na 40 osob – přesun části nábytku z X03; X03 – open space – pro dočasné umístění pracovních míst zrekonstruovaných prostor, dočasně max. 20 osob)
- uvolnění místnosti A 4.14 – příprava internetu a silnoproudu (dočasně max. 18 osob)
- vytvoření kancelářských prostor z bytu p. Müllera (4 osoby)
- přesun Právního oddělení do nových prostor v 1.np západním křídle (4 osoby)

### **REKONSTRUKCE**

#### **FÁZE I. – rekonstrukce 2.np západní a východní část + chodba a prostory Ústavu chovu a šlechtění zvířat v 1.np západní část**

- Zahraniční oddělení – dočasný přesun do X03 (12 osob)
- Ekonomické oddělení – dočasný přesun do A 4.14, případně do jiných prostor (16 osob)
- Rektorka dočasný přesun do svých prostor na budově Q
- Kancléřství – přesun do X03 (8 osob)
- Oddělení kvality a rizik, Oddělení strategie a Pedagogické oddělení – přesun do A 4.14 (celkem 3 osob)
- přesun části Ekonomického oddělení (účetárna, vedoucí), Oddělení kvestora a Oddělení kontroly a interního auditu bude dopřesněno před započítáním rekonstrukce
- po provedení rekonstrukce se vrátí do svých prostor Ekonomické oddělení, nově je do těchto prostor přesunut zbytek Ekonomického oddělení – pokladna (z N 3.002 a N 3.003) a PAM
- do nových prostor se stěhuje celé Personální oddělení (10 osob)
- rekonstrukce místností N 1.077, N 1.078, N 1.079, N 1.085 (Ústav chovu a šlechtění zvířat)
- po provedení rekonstrukce se Rektorka, Kvestor, Kancléřství, Pedagogické oddělení, Oddělení kvality a rizik a Oddělení strategie přesune do svých zrekonstruovaných prostor
- Interní audit po rekonstrukci přesunut do nové kanceláře ve 2.np (v případě dohody s AF o přemístění pracovníků AF do 3.np po dokončení všech fází)

#### **FÁZE II. – rekonstrukce 1.np východní část + místnosti N 3.002, N 3.003, N 3.045 ve 3.np východní část**

- Zahraniční oddělení – zůstává v X03 – přesun klubu do veřejné části budovy X (možné již v rámci FÁZE I.)
- OPSÚ-Údržba a autoprovaz – dočasný přesun do náhradních prostor OPSÚ
- AF – dočasný přesun do A 4.14 nebo do jiných prostor AF (3 osoby)
- rekonstrukce pokladny N 3.002 a N 3.003
- rekonstrukce místnosti N 3.045
- po provedení rekonstrukce návrat Zahraničního oddělení včetně Zahraničního klubu

- přesun Oddělení komunikace a marketingu (PR) oddělení do nově zrekonstruovaných prostor v 1.np
- OPSÚ-Údržba a autoprovoz a AF do nově zrekonstruovaných prostor
- při dobu rekonstrukce musí být zajištěn přístup do místnosti N 1.018 (pokud nebude možné zachovat přístup je nutné po dohodě s investorem provádět práce v předem dohodnutém termínu mimo provozní dobu objektu, nebo pracovníky po dobu fáze dočasně přemístit)
  
- *Pozn.: po dokončení rekonstrukce FÁZE II. je nutné vrátit místnosti A 4.14 a X03 do stavu určeného k výuce, jako před započatím rekonstrukčních prací (vrácení a uspořádání nábytku dle původního rozmístění). Uvolní se zrekonstruované místnosti N 3.002, N 3.003 a N 3.045, které budou sloužit jako rezerva pro případný přesun pracovníků.*

Pozn.: Je nutné brát zřetel na to, že veškeré práce budou prováděny za provozu objektu. Veškerá činnost bude koordinována s investorem (uživateli). Harmonogram prací bude předem investorem odsouhlasen. Při provádění prací je nutno udržovat v maximálně možné míře čistotu, zachovat přístupovou cestu k prostorům mimo, ve kterých rekonstrukce neprobíhá. Provádění prací, při níž nebude možné zachovat provoz je nutno po dohodě s investorem provádět v předem dohodnutém termínu mimo provozní dobu objektu (např. o víkendu). V průběhu všech fází je nutné zajistit únikové východy z objektu A.

Jedná se o ilustrativní návrh, který bude dále projednáván a řešen s dotčenými uživateli v další fázi přípravy. Přípravné práce nejsou předmětem tohoto zadání.