

## ČASOVÝ HARMONOGRAM - Rekonstrukce chodeb obj. A - I. Etapa

odsouhlasení koncepce vedením	09/2019
výběr projektanta	10/2019 - 02/2020
studie interiéru + zpracování DSP	03/2020 - 09/2020
přípravné práce - rekonstrukce bytu na kanceláře, navýšení kapacity učebny M 1.09	01/2020 - 09/2020
projednání na úřadech + získání SP k akci "Rekonstrukce chodeb obj. A - I. Etapa"	10/2020 - 01/2021
zpracování DPS + projekt interiéru	10/2020 - 03/2021
přípravné práce - úprava interiéru učeben X03 a A 4.14 na dočasný open space	07/2021 - 10/2021
výběr dodavatele a administrace s MŠMT	04/2021 - 10/2021
FÁZE I. - stavba	11/2021 - 04/2022
FÁZE I. - kolaudace + interiér	05/2022 - 06/2022
FÁZE II. - stavba	07/2022 - 12/2022
FÁZE II. - kolaudace + interiér	01/2023 - 02/2023
po dokončení rekonstrukcí - navrácení interiéru učeben X03 a A 4.14 do původního stavu	01/2023 - 02/2023

### Seznam použitých zkratk:

DSP - Dokumentace pro stavební povolení

SP - stavební povolení

DPS - Dokumentace pro provádění stavby

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy