

Soupis prací č.1 za květen 2023

Profese: Objekt K - rozvody a koncové prvky SLP

| Jednotka: THÚ / stavební činnost                               | SOUTĚŽ           |          |               |          | Březen 2023   |          | Duben 2023 |              | Květen 2023 |   | Zbývá Kč |
|--|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|--------------|-------------|---|----------|
|  | Cena za jednotku | množství | Celkem v Kč   | množství | Kč            | množství | Kč         | množství     | Kč          |   |          |
| 1 Zahájení protahování přípojek PC - kanceláře 2NP             | 400              | 20       | 8000          | 20       | 8000          | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 2 Protahování internetových přípojek - kanceláře 1NP, 2NP      | 400              | 320      | 128000        | 320      | 128000        | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 3 Ukončení protahování internetových přípojek v racku          | 400              | 40       | 16000         | 40       | 16000         | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 4 UTP kabel solární 5E   | 9                | 8235     | 74115         | 8235     | 74115         | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 5 Vázací pásky střední   | 1.8              | 1000     | 1800          | 600      | 1080          | 0        | 400        | 720          | 0           | 0 | 0        |
| 6 Legrand mozaik - zásuvka PC cat 6 1*/RJ45 kompletní          | 230              | 110      | 25300         | 100      | 23000         | 0        | 10         | 2300         | 0           | 0 | 0        |
| 7 Legrand mozaik - záslepka                                    | 38               | 100      | 3800          | 100      | 3800          | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 8 KO kanál parapet plast PK 90X55D                             | 380              | 40       | 15200         | 40       | 15200         | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 9 Ostatní režijní práce a materiály 2 %                        | 5200             | 1        | 5200          | 1        | 5200          | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 10 Lišta 40 x 40   | 62               | 60       | 3720          | 50       | 3100          | 0        | 10         | 620          | 0           | 0 | 0        |
| 11 Instalační kabel CAT6A FTP LSOH Dca-s2, d2, a1              | 16               | 3000     | 48000         | 3000     | 48000         | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 12 Modulární neobsazený patch panel 24 portů                   | 1010             | 12       | 12120         | 8        | 8080          | 0        | 4          | 4040         | 0           | 0 | 0        |
| 13 Zásuvka modulární pro 2 klávesy pod omítku bílá             | 53               | 53       | 2809          | 53       | 2809          | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 14 Samořezný keystone CAT6A STP RJ45                           | 101              | 24       | 2424          | 20       | 2020          | 0        | 4          | 404          | 0           | 0 | 0        |
| 15 Samořezný keystone CAT5E UTP                                | 39               | 400      | 15600         | 380      | 14820         | 0        | 20         | 780          | 0           | 0 | 0        |
| 16 Datový rozvaděč, 42U, 800x800mm vč. příslušenství           | 24000            | 1        | 24000         | 0        | 0             | 0        | 1          | 24000        | 0           | 0 | 0        |
| 17 Ostatní instalační práce                                    | 500              | 40       | 20000         | 40       | 20000         | 0        | 0          | 0            | 0           | 0 | 0        |
| 18 Instalační práce LAN, te., EZS, EPS, CCTV, elektroinstalace | 500              | 250      | 125000        | 220      | 110000        | 0        | 30         | 15000        | 0           | 0 | 0        |
| 19 Doprava   | 500              | 19       | 9500          | 14       | 7000          | 0        | 5          | 2500         | 0           | 0 | 0        |
| <b>CELKEM</b>  |                  |          | <b>540588</b> |          | <b>490224</b> |          |            | <b>50364</b> |             |   | <b>0</b> |

v Brně dne 26.5.2023

**Zdeněk Radil**  
 Digitálně podepsal  
 Zdeněk Radil  
 Datum: 2023.06.02  
 15:59:34 +02'00'

.....  
 razítko, podpis