



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU – OP VVV– projekt Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně; reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.“

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O Dílo
18_OB20_127**

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem
„Dodávka laboratorního nábytku pro ZF“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:
Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Za projekt Konkurenceschopný absolvent Mendelovy
univerzity v Brně:
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu
jako příkazce operace
Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer projektu jako
správce rozpočtu

Kontaktní osoba v technických
záležitostech:

XXX. XXX XXXX, XX.X.;
XXXX.XXXXX@XXXXX.XX; +XXX XXX XXX XXX

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

621 56 489
CZ62156489
XXXXX XXXX X.X.
XXX-XXXXXXXX/XXXX

2. Zhotovitel:

MERCI, s.r.o.

Statutární orgán:
Ke smluvnímu jednání oprávněn:
V technických záležitostech:
IČO: 46966447

RNDR. Libor Reichstadter, CSc.
RNDR. Libor Reichstadter, CSc.
XXXX XXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DIČ: CZ46966447
Bankovní spojení: XXXXX, XXXXX XXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: z projektu s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I. Předmět plnění a účel smlouvy

Předmětem plnění a účelem Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky s názvem „Dodávka laboratorního nábytku pro ZF“, jejímž předmětem je dodávka laboratorního nábytkového vybavení místností Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace a uvedení do provozuschopného stavu.

II. Doba plnění

Původní termín plnění uvedený ve Smlouvě o dílo podepsané dne 29.8.2018 byl stanoven na datum 12.11.2018, tj. 10 týdnů od akceptace objednávky zaslané zadavatelem. Objednávka byla akceptována dne 3.9.2018

V místnostech, ve kterých bude instalován nábytek, byly realizovány stavební úpravy, viz čl. II. Doba plnění bod 5. Smlouvy. Ze Smlouvy vyplývá, že Zhotovitel má povinnost kooperovat a konzultovat návaznost dodávky se zhotovitelem stavebních prací.

V rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU“ podle projektu, který zpracoval tým projektantů pod vedením zodpovědného projektanta Ing. arch. Josefa Pálky, autorizovaného architekta ČKA 02127, projektanta společnosti Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Šámalova 750/72, 615 00 Brno bylo dodatečně zjištěno, že ve výukových místnostech, ve kterých má být instalován nábytek, musí být realizovány dodatečné stavební práce, neboť nalezené nedostatky vztahující se k přípravě nápojních míst pro elektro, vodu a odpady spočívají ve vadě projektu a je nutné je odstranit. Tyto dodatečné stavební práce jsou předmětem faktury č. 101180144, jejíž přílohou je objednávka, krycí list rozpočtu a rekapitulace rozpočtu včetně výkazu výměr.

V místnostech s označením N1021 a N3011, které byly rovněž předmětem stavebních prací bylo při součinnosti s dodavatelem nábytku zjištěno, že je nutná oprava přípojky vody, odpadů a revizních otvorů. Tyto dodatečné stavební práce jsou předmětem objednávky č. 3559302317, budou provedeny a následně fakturovány.

V místnosti s označením N2014, která nebyla předmětem stavebních prací „Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU“ bylo při součinnosti s dodavatelem nábytku zjištěno, že je nutná oprava elektroinstalace. Tyto dodatečné stavební práce jsou předmětem faktury č. 101180143, jejíž přílohou je objednávka, krycí list rozpočtu a rekapitulace rozpočtu včetně výkazu výměr.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, tj. dodatečné stavební práce, které nebudou ukončeny do termínu 15.11.2018, tzn. že v místnostech nebude možné instalovat nábytek,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



zadavatel požádal zhotovitele o prodloužení termínu k instalaci nábytku, a to do doby ukončení stavebních prací, který se předpokládá do 23.11.2018.

Zadavatel postupoval dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem dodatku je tedy změna termínu pro instalaci nábytku, a to z důvodů ležících na straně objednatele, viz dodatečné stavební práce.

Změna termínu dodávky včetně instalace nábytku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě **od 26.11.2018 do 20.12.2018**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. Podpisy smluvních stran

V Brně dne 6.11.2018

Vdne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....podpis v.z. Marková, razítko.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

RNDr. Libor Reichstadter, CSc.
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



.....
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
koordinátor projektu jako příkazce operace

.....
Mgr. Bc. Ondřej Veselý
hlavní manažer projektu jako správce rozpočtu