

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO Č. 27/2019/107**

o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku, v platném znění

**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: Jihomoravské stavby, s.r.o.  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Aleš Kříž, jednatel, [REDACTED]  
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]  
Sídlo: Žampachova 3, 613 00 Brno  
IČ: 25585088  
DIČ: CZ25585088  
Bankovní spojení: [REDACTED]

**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně  
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Zmocněnec pro smluvní jednání - příkazce operace: [REDACTED]  
- správce rozpočtu: [REDACTED]  
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]  
Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno  
IČ: 621 56 489  
DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]; Fax: [REDACTED]

**I. Preambule**

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 27/2019/107 uzavřené dne 3. 7. 2019 se z důvodů změn stavby dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet skutečně provedených stavebních prací. Termín dokončení stavby se nemění.

**II. Předmět dodatku**

Vzhledem k tomu, že z průzkumných sond bylo zjištěno, že stávající dělicí příčka nepodpírá stávající nosnou konstrukci stropu, došlo ke změně provedení oproti vydanému statickému posudku. Z tohoto důvodu byla na základě doporučení statika [REDACTED] stávající příčka rozebrána a odstraněna, bez náhrady ocelovým průvlakem pod stropem. Dále vzhledem k rozdílné výšce podlah po odbourání příčky bylo požadováno uživatelem výškově a esteticky sjednotit podlahu obou místností a položit novou podlahovou krytinu po celé ploše. Rozpočet skutečně provedených prací je uveden v příloze č. 1.

Na základě výše uvedeného se mění cena díla takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena za předmět plnění: 144.117,- Kč bez DPH

Sazba DPH 21%: Kč

Nové znění:

Celková cena méněprací: 49.196,00 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 47.915,00 Kč bez DPH

**Celková upravená cena za předmět plnění: 142.836,00 Kč bez DPH**

### III. Závěrečná ujednání

Smluvní strany konstatují, že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře před podpisem tohoto dodatku, byly provedeny v návaznosti na dodržení smluvního termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Objednatel dále konstatuje, že veškeré úkony zhotovitele byly učiněné na základě jeho pokynu a jsou úkony provedenými v souladu ujednáními smlouvy o dílo i dodatku č. 1 a jsou tak v plném rozsahu účinné a platné.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozpočet skutečně provedených prací (příloha č. 1).

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č. 27/2019/107 zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s čímž obě smluvní strany souhlasí bez výhrad.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl ujednán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

.....

.....

.....