

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Oprava lesní cesty Padouchová, k.ú. Habrůvka – opakované řízení

ZHOTOVITEL

Jméno **STRABAG a.s.**
Sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO 60838744 DIČ CZ60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7634
zastoupen Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
č. smlouvy 247 / LANB / 2018

a

OBJEDNATEL

Jméno **Mendelova univerzita v Brně**
Sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČO 62156489 DIČ CZ62156489
zřízena zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v účinném znění
zastoupena prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

Vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
se sídlem Křtiny 175, 679 05 Křtiny

zastoupený doc. Ing. Tomášem Vrškou, Dr., ředitelem ŠLP ML Křtiny jako správcem rozpočtu

bankovní spojení: XXXXX, XXXXX, číslo účtu: XXXXX

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zákon“),
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Zákonné uveřejnění smlouvy zajišťuje: oddělení veřejných zakázek rektorátu Mendelovy univerzity
v Brně.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava lesní cesty Padouchová, k.ú. Habrůvka – opakované řízení“ uzavřené dne 3.1.2019 se z důvodů uvedených v bodu II. tohoto dodatku dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení prací.

II. Předmět dodatku

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.1.2019, ve vazbě na ustanovení odstavců 3., 4. a 5. článku IV. smlouvy o dílo, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vznikly méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Popis změny řešení:

Nerealizované práce:

Z důvodu kolize trubního propustku TP 6 ve staničení 1,2 km a příkopu s novou skládkou bylo dohodnuto, že tento propustek nebude realizován a dešťové vody budou odváděny trubním propustkem TP 5. Z praktického hlediska by při návozu dřeva na skládku došlo k poničení příkopu, který by se stal nefunkčním a nadměrnému zanášení propustku TP 6 zeminou a zbytky dřevní hmoty po těžbě.

Práce nad rámec rozsahu díla:

Na základě požadavku objednatele byly zřízeny dvě nové skládky pro svoz dřeva o výměrách 35m*7m a 30m*7m ve staničení 0,450 km a 2,85 km. Jedná se o skládky zpevněné štěrkoždí fr. 0-32 mm ve stejné skladbě jako u ostatních zpevněných skládek.

Se zřízením skládek byly spojeny tyto činnosti:

- Bylo provedeno odkopání stávající zeminy na hloubku 10 cm a tato zemina byla odvezena a rozhrnuta na určeném místě
- Upravení vykopané plochy srovnáním a zahutněním – vznikl podklad pro zpevnění
- Násyp a zhutnění horní vrstvy ze ŠD tl. 200 mm
- Takto připravené skládky byly dosvahovány zeminou z výkopu do stávajícího terénu

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny ve stavebním deníku a změnových rozpočtech stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

Na základě výše uvedeného se mění Článek IV. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	14 685 855,44
Výše DPH v Kč:	3 084 029,64
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	17 769 885,08

Změna:

Celková cena méněprací:	79 345,27 Kč bez DPH
Celková cena víceprací:	116 914,- Kč bez DPH

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	14 723 424,17
Sazba DPH 21%:	3 091 919,08
Celková cena včetně DPH:	17 815 343,25

- Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet méněprací a víceprací je **196.259,27 Kč bez DPH**, což představuje **1,34 %** závazku ze smlouvy o dílo.
- Zadavatel postupoval dle § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce, která není koncesí*“. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 zajistí objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv).
- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří přílohy – změnové položkové rozpočty stavby (odpočet neprovedených prací a přípočet víceprací)
- Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3. 1. 2019 zůstávají v platnosti beze změny.

V Brně, dne 26.8. 2019

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost

PŘÍLOHA Č.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET – ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ
PŘÍLOHA Č.2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET – PŘÍPOČET PRACÍ (VÍCEPRÁCE)