

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
**A O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ,**  
*uzavřené dne 19.7.2019 mezi níže uvedenými stranami (dále jen „Smlouva“)*

**1. Mendelova univerzita v Brně**

Sídlem:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Libor Sádlick, Dis., kvestor
V technických záležitostech:	Ing. xxxxx xxxxx, e-mail: xxxxx @ xxxxx.cz; tel.: +420 xxx xxx xxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxxxx xxxxx xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx / xxxxx

*jako „objednatel“*

**2. D2C PROJEKT group s.r.o.**

Sídlem:	Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno-Židenice
Zastoupen:	Ing. et Ing. Lukáš Císař
Kontakt:	+420 xxx xxx xxx / xxxxx @ xxxxx.cz
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. et Ing. Lukáš Císař
V technických záležitostech:	Ing. et Ing. Lukáš Císař
Kontaktní e-mail:	xxxxx @ xxxxx.cz
IČO:	07289227
DIČ:	CZ07289227
Bankovní spojení:	IBAN: xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx /5500

*jako „zhotovitel“*

*společně též jako „smluvní strany“*

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k okolnostem provázejícím plnění smlouvy, zejména připomínky objednatele k části plnění DUR v průběhu jejího vypracování, významné prodlení ve vyjádření relevantních dotčených orgánů, složitost vypracování připomínek k návrhu DUR a následný neočekávaný vývoj pandemie Covid-19 a s tím spojený výpadek zaměstnanců zhotovitele, budou změněny termíny zhotovení díla uvedené ve Smlouvě v čl. IV, a to podle tohoto Dodatku – bod II.

Ve fázi předání připomínek k návrhu DUR ze strany objednatele zhotoviteli a vypořádání těchto připomínek došlo k prodloužení z důvodu onemocnění člena realizačního týmu zhotovitele, konkrétně doc. Ing., arch. Petra Dýra, Ph.D. v době od 17.1.2020 do 6.2.2020 (tj. 3 týdny). Po vypořádání připomínek zhotovitel předal část DUR k vyjádření dotčeným orgánům státní správy (dále jen „DOSS“).

Následně dne 12.3.2020 Vláda ČR vyhlásila nouzový stav v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, zahrnující mj. doporučení zaměstnavatelům omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, v souvislosti s čímž došlo ve vybraných případech dotčených orgánů státní správy k výraznému prodloužení lhůt k vyjádření. Dotčené orgány státní správy se nevyjádřily ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. později. S ohledem na tuto skutečnost bylo vyjádření specializovaného pracoviště dopravního inženýrství doručeno až 12.5.2020 a vyjádření Odboru památkové péče MMB doručeno dne 12.5.2020 (datum podání 18.3.2020).

2. Na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, o registraci k dani z přidané hodnoty ze dne 4.2.2020, č.j. 472630/20/3002-00510-705008, viz příloha tohoto Dodatku č. 1, se zhotovitel stal ke dni 1.2.2020 plátcem DPH, upravuje se cena díla v čl. II., bod 3 tohoto dodatku o příslušnou sazbu DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Uveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv (dále jen „ISRS“) dochází ke změně osoby zastupující objednatele v technických záležitostech, kterým se stává Ing. xxxxx xxxxx. Osoba oprávněná převzít dílo a podepsat předávací protokol podle čl. VIII., bod 5 Smlouvy je Ing. xxxxx xxxxx.
4. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 19.7.2019 na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU“.
5. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2019 neumožnily podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změny, které jsou předmětem dodatku by neumožnily účast jiných dodavatelů ani by neovlivnily výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 2 Smlouvy následovně. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:
  - (1) Lhůty plnění „**Části plnění DUR**“ a „**Části plnění zajištění UR**“:  
Zahájení: ode dne předání „Části plnění Průzkumné práce, zajištění vstupních podkladů“, Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DUR“ povinen předat návrh DUR v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD) do 12 týdnů od předání Části plnění Průzkumné práce, zajištění vstupních podkladů,  
Připomínky k návrhu DUR a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR do 2 týdnů od obdržení návrhu DUR, zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DUR nejpozději do 2 týdnů po jejich obdržení; v téže lhůtě zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku),

Dokončení Části plnění DUR: zhotovitel předá objednateli DUR ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději 90 dnů ode dne doručení DUR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje,

Podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů od dokončení Části plnění DUR; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 / § 96 odst. 4 stavebního zákona,

Dokončení „Části plnění zajištění UR“: zhotovitel předá objednateli pravomocné územní rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 7 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

- (2) Smluvní strany upřesňují, že čl. IV. bod 9 smlouvy o dílo je nutné vykládat tak, že pokud je lhůta stanovená počtem dnů, rozumí se tím kalendářní dny.
- (3) Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy následovně. Odst. (1) Smlouvy nově zní:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.5.2019 do veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU**“ následovně:

**Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 1.021.450,- Kč bez DPH, přičemž**

sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	203 828,1	Kč,
cena vč. DPH činí	1 225 278,1	Kč,

**přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích:**

- a) Cena za poskytnutí „Části plnění průzkumných prací, zajištění vstupních podkladů“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	15315	Kč,
sazba DPH činí	0	21 %,
DPH činí	0	Kč,
cena vč. DPH činí	15315	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	35525	Kč,
sazba DPH činí	0	21%,
DPH činí	0	Kč,
cena vč. DPH činí	35525	Kč.

- b) Cena za poskytnutí „Části plnění DUR“ zhotovitelem dle této smlouvy je následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	61920	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	13003,2	Kč,
cena vč. DPH činí	74923,2	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	101680	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	21352,8	Kč,
cena vč. DPH činí	123032,8	Kč.

- c) Cena za poskytnutí „Části plnění zajištění UR“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	20420	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	4288,2	Kč,
cena vč. DPH činí	24708,2	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	50630	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	10632,3	Kč,
cena vč. DPH činí	61262,3	Kč.

- d) Cena za poskytnutí „Části plnění DSP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	77100	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	16191	Kč,
cena vč. DPH činí	93291	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	176349	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	37033,29	Kč,
cena vč. DPH činí	213382,29	Kč.

- e) Cena za poskytnutí „Části plnění zajištění SP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	20420	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	4288,2	Kč,
cena vč. DPH činí	24708,2	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	45630	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	9582,3	Kč,
cena vč. DPH činí	55212,3	Kč.

- f) Cena za poskytnutí „Části plnění IZ“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	2552	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	535,92	Kč,
cena vč. DPH činí	3087,92	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	10552	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	2215,92	Kč,
cena vč. DPH činí	12767,92	Kč.

- g) Cena za poskytnutí „Části plnění DPS“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	76748	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	16117,08	Kč,
cena vč. DPH činí	92865,08	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	231349	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	48583,29	Kč,
cena vč. DPH činí	279932,29	Kč.

- h) Cena za poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	5105	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	1072,05	Kč,
cena vč. DPH činí	6177,05	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	14105	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	2962,05	Kč,
cena vč. DPH činí	17067,05	Kč.

- i) Cena za výkon „Části plnění AD stavby“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:

Cena za část A:

Cena bez DPH	20420	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	4288,2	Kč,
cena vč. DPH činí	24708,2	Kč.

Cena za část B:

Cena bez DPH	55630	Kč,
sazba DPH činí	21	%,
DPH činí	11682,3	Kč,
cena vč. DPH činí	67312,3	Kč.

### III.

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplnění. Uveřejnění v ISRS Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
3. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě připojením elektronických podpisů smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že jej uzavřely svobodně a vážně, považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: kopie Rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj o registraci k dani z přidané hodnoty ze dne 4.2.2020, daňový subjekt: D2C PROJEKT group s.r.o.

Za objednatele:

V Brně dne 3.7.2020

Za zhotovitele:

V Brně dne 2.7.2020

V z. na základě plné moci

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana, CSc.

---

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
rektorka

Digitálně podepsal Ing. et Ing. Lukáš Císař

---

Ing. et Ing. Lukáš Císař  
jednatel

2.7.2020\_ digitálně podepsal Ing. Libor Sádlik, DiS.

Ing. Libor Sádlik, DiS.  
kvestor

**Finanční úřad pro Jihomoravský kraj**náměstí Svobody 4  
602 00 BRNO-STŘED

Územní pracoviště Brno II

Cejl 113

659 61 BRNO-STŘED

Čj.: 472630/20/3002-00510-705008

Vyřizuje:

Oddělení registrací

Telefon:

č. dveří:

V Brně

dne

## Daňový subjekt

DIČ: CZ07289227

D2C PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502/18

ŽIDENICE

615 00 BRNO 15

**R O Z H O D N U T Í**  
**o registraci k dani z přidané hodnoty**

Shora uvedený správce daně Vás podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), na základě přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty

registruje jako plátce daně z přidané hodnoty.

Vaše daňové identifikační číslo DIČ pro tento účel je: CZ07289227.

Podle ust. § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z přidané hodnoty"), jste plátcem daně z přidané hodnoty ode dne 01.02.2020.

**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřipustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu).

**Upozornění**

Vaším zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (§ 99 zákona o dani z přidané hodnoty). Případnou změnu zdaňovacího období upravuje ustanovení § 99a zákona o dani z přidané hodnoty.

Plátcí daně z přidané hodnoty a identifikované osoby jsou v situacích podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, povinni podle tohoto nařízení a podle § 57 až § 60 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, plnit povinnosti vyplývající z těchto právních předpisů (předávání výkazů pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží celnímu úřadu v situacích stanovených výše uvedenými předpisy a nařízením vlády č. 244/2016 Sb.).



S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně nová povinnost podávat tzv. KONTROLNÍ HLÁŠENÍ, tj. nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání (§ 101c a násl. zákona o dani z přidané hodnoty). Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

L. S.

Ing. Vojtěch Prikryl  
vedoucí oddělení