

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2/2020

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ve věcech běžného plnění smlouvy:	XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX
v technických záležitostech:	XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	XXXXX
čísla účtů:	XXXXX
2. Zhotovitel:	VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO:	469 64 541
DIČ:	CZ46964541
bankovní spojení:	XXXXX
číslo účtu:	XXXXX
zastoupen:	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
ve věcech běžného plnění smlouvy:	XXXXX, XXXXX
ve věcech technických:	XXXXX, XXXXX

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského**“ uzavřené dne 23.1.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 3.6.2020 a Dodatku č.2 ze dne 3.7.2020 se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je prodloužení termínu plnění.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.1.2020 ve znění výše uvedených dodatků (dále jen „Dodatek č. 3“) je prodloužení lhůty pro ukončení díla.
Zdůvodnění: při výkopových pracích souvisejících s napojením splaškové kanalizace objektu do hlavní kanalizační stoky pracovníci stavby narazili na starý betonový topný kanál, který nebyl zakreslen v projektové dokumentaci a o němž se nevědělo, že existuje (původní PD objektu z roku 1964 se nedochovala bohužel kompletní). Vedle topného kanálu byly do země položeny volně nové přívody do kotelny (plyn, voda). Práce prováděné strojově musely být pozastaveny a muselo se podkopávat ručně v hloubce cca 5 m. Během výkopových prací navíc došlo dvakrát k zatopení výkopu z důvodu nepříznivého počasí a práce musely být na dobu odčerpání vody a bahna a na dobu opravy výztuže výkopu přerušeny (9.7.2020 a 11.7.2020).
2. Z uvedených důvodů Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu ukončení stavebních prací, a to o 7 pracovních dní.
3. Nový termín předání díla se stanovuje na 28.7.2020.
4. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 3 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když objednatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro ukončení veškerých stavebních prací souvisejících s okolnostmi, které nebylo možné ovlivnit ani předvídat, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 3, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.1.2020 ve znění Dodatku č.1 a č.2 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

V Brně 16. 7. 2020

Za Objednatele

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka , příkazce operace

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS
kvestor, správce rozpočtu

V Brně 14. 7. 2020

Za Zhotovitele

.....
Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA
jednatel společnosti