

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 63/2020/466

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

na veřejnou zakázku s názvem:
„Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B“

Smluvní strany

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX

zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou,
příkazcem operace

ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Libor Sádlik, DiS., kvestor, správce rozpočtu
XXXXX, XXXXX, e-mail: XXXXX; +420 XXXXX

ve věcech technických: XXXXX, XXXXX, Provozní odbor, +420 XXXXX, XXXXX
XXXXX, XXXXX, Provozní odbor
+420 XXXXX, XXXXX

a

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.
Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO: 253 37 009
DIČ: CZ25337009
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 26670
zastoupena: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jan Šenkýř, jednatel,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
ve věcech technických: Ing. Jan Šenkýř, jednatel,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 63/2020/466 (dále jen „Dodatek č. 1“) je prodloužení lhůty pro předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly o posunu termínu pro předání staveniště a to maximálně o 10 pracovních dnů, a to z důvodu opožděného ukončení zadávacího řízení. Otevírání nabídek se konalo 6. 5. 2020, a zadavatel posuzoval nabídku, která se v hodnocení nabídek umístila jako první v pořadí. Po opakovaných žádostech o objasnění nabídky zadavatel musel účastníka zadávacího řízení vyloučit. Následovaly námitky proti vyloučení z další účasti ze zadávacího řízení, kterým zadavatel rozhodnutím o námitkách nevyhověl. Tyto procesní úkony významným způsobem opozdili uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku. Následně zadavatel posoudil nabídku druhou v pořadí a předal veškerou dokumentaci o veřejné zakázce na interim kontrolu poskytovateli dotace. Z výše uvedených důvodů byla smlouva o dílo podepsána se zpožděním v řádu dnů.
3. Na základě výše uvedeného se mění článek V. Předání staveniště, takto:

Původní znění:

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese Zhotovitele, uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 10. 8. 2020. Pokud však dojde ke zdržení v závislosti na průběhu zadávacího řízení, je nejzazším termínem předání staveniště 14. 8. 2020, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

Nové znění:

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese Zhotovitele, uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 28. 8. 2020.

Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zadavatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro předání staveniště, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

za Objednatele

V Brně dne 20. 8.2020

*Podepsal elektronicky dne 20. 8. 2020
v zastoupení prorektor
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.,
na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020*

.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka, příkazce operace

Podepsal elektronicky dne 20. 8. 2020

.....

Ing. Libor Sádlik, DiS.
kvestor, správce rozpočtu

za Zhotovitele:

V Brně dne 17. 8. 2020

Podepsal elektronicky dne 17. 8. 2020

.....

Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti
WELLCO Brno s.r.o.