

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k zadávacímu řízení s názvem „**Rekonstrukce plynové kotelny tř. Gen. Píky 7**“

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor, správce rozpočtu Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	BOSS engineering, spol. s r.o.
sídlo:	Družstevní 184, 685 01 Bučovice
zastoupen:	Ing. Pavel Omelka, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	03704271
DIČ:	CZ03704271
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce plynové kotelny tř. Gen. Píky 7**“ uzavřené dne 6.8.2020 se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Smlouva“). Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, a s tím související prodloužení termínu pro realizaci.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na dodávce a montáži ohřívače, neboť byl konstatován havarijní stav stávajícího ohřívače TUV. Zhotovitel nabídl ohřívač ACV JUMBO 800 I, jedná se tedy o náhradu stejného typu, značky a výkonu. V souvislosti s dodávkou a montáží nového ohřívače, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace díla sjednaného ve výše citované Smlouvě ze dne 6.8.2020.

2. Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	3.750.300
Výše DPH 21%:	787.563
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	4.537.863

Změna:

Celková cena víceprací bez DPH:	75.685
---------------------------------	--------

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	
Výše DPH 21%:	
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:	

3. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo včetně hodnoty změny závazku ve výši xxxxxx Kč bez DPH, což představuje xxxx% změny závazku ze smlouvy o dílo.

4. Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy – doba plnění, odst. 1, takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I v termínu 22.6. – 31.8.2020

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. v termínu 22.6. – 30.9.2020

5. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 2%, jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. Současně zadavatel konstatuje, že prodloužení termínu plnění, které souvisí s dodávkou a montáží ohřívače TUV nelze považovat za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku

- č. 1 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2020 na profilu objednatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Objednatel.
 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

V Brně dne 28. 8. 2020

V Bučovice dne 28. 8. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Podpis a razítko

Podpis a razítko

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka, příkazce operace

.....
Ing. Pavel Omelka
jednatel společnosti

Podpis

.....
Ing. Libor Sádlik, DiS
kvestor, správce rozpočtu

Podpis

.....
Ing. Jana Hradská
ředitelka Správy kolejí a menz