

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k výběrovému řízení s názvem „**Úprava zpevněných ploch v areálu kolejí J. A. Komenského**“

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Ing. Libor Sádlik, DiS., kvestor, správce rozpočtu Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@mendelu.cz , tel.: xxxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	S.K.B. Stavitelství silnice s.r.o.
sídlo:	Nové sady 988/2, 602 00 Brno - Staré Brno
zastoupen:	Ing. Jiří Gardáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	02773058
DIČ:	CZ02773058
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Úprava zpevněných ploch v areálu kolejí J. A. Komenského**“ uzavřené dne 21.7.2020 se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Smlouva“). Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, a s tím související prodloužení termínu pro realizaci.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla na základě vlivu

počasí neumožňujícího realizaci díla a nutných víceprací, které zadavatel nemohl předpokládat. Vzhledem k provádění díla ve venkovních prostorách dodavateli zkomplikovalo práce se zhotovením zpevněných ploch deštivé počasí, které podmácelo upravovaný povrch a bylo třeba čekat na vyschnutí. Během stavby a zaměření stávajících sítí bylo zjištěno, že uložení kabelů společnosti CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 (dále jen „CETIN“) je blíže povrchu a je nutno je přeložit. Po jednání se společností CETIN navíc požadovali uložení kabelů v místě pojezdu do betonových žlabů, aby při zatížení vozidly nedošlo k jejich poškození. Dále bylo potřeba přeložit do mimozátěžových míst parkoviště elektrické napojení venkovního osvětlení, které se stejně jako kabelová síť společnosti CETIN nacházelo blíže povrchu než udávaly původní plány. Dále ve výkopech bylo zjištěno, že stávající zemnicí pásek pouličního osvětlení uložený v zemi je zkorodovaný, a je nutná jeho celková výměna v celé délce výkopu cca 60m.

Projektová dokumentace vycházela z původních plánů, které měl objednatel k dispozici. Po skutečném zaměření potřebného sklonu parkovací plochy se její úroveň v délce cca ¾ celkové délky dostala místy až o 7 cm pod úroveň současné asfaltové cesty. Z toho důvodu bylo nutné seříznutí zvýšeného asfaltového povrchu vedle nájezdu na parkoviště a položení nové vrstvy až k obrubníkům parkoviště, které ukončují nově vzniklou parkovací plochu.

2. Na základě výše uvedeného se mění článek III. Smlouvy - Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	1.302.126,69 Kč
Výše DPH 21%:	273.446,60 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	1.575.573,29 Kč

Změna:

Celková cena víceprací bez DPH:	115.000,22 Kč
---------------------------------	---------------

Nové znění:

Upravená celková cena v Kč bez DPH:	1.417.126,91 Kč
Výše DPH 21%:	297.596,66 Kč
Upravená celková cena v Kč včetně DPH:	1.704.723,57 Kč

3. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo včetně hodnoty změny závazku ve výši 115.000,22 Kč bez DPH, což představuje 8.83% změny závazku ze smlouvy o dílo.
4. Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy – doba plnění, odst. 1, takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II ve lhůtě do 30 kalendářních dní od předání staveniště.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II. ve lhůtě do 60 kalendářních dní od předání staveniště.

5. Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 1 postupoval analogicky podle ustanovení § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 8,83%, jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis. Současně zadavatel konstatuje, že prodloužení termínu plnění, které souvisí s vícepracemi, které nebylo možné při přípravě zadávací dokumentace předpokládat, nelze považovat za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2020 na profilu objednatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 1 ke smlouvě zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.

Příloha: Příloha č. 1 – Soupis víceprací s výkazem výměr a oceněním

V Brně

V Brně

Za Objednatele

Za Zhotovitele

*Elektronicky podepsal dne 21. 10. 2020 v
zastoupení prorektor doc. Ing. Martin Klimánek,
Ph.D. na základě plné moci ze dne 12. 11. 2019*

Elektronicky podepsal dne 19. 10. 2020

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka

.....
Ing. Jiří Gardáš
jednatel společnosti

Elektronicky podepsal dne 21. 10. 2020

.....
Ing.Libor Sádlik, DiS
kvestor

Elektronicky podepsala dne 21. 10. 2020

.....
Ing. Jana Hradská
ředitelka Správy kolejí a menz