

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 52/2019/K003

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku s názvem:
„Objekt R – technologie válcových dynamometrů“

Smluvní strany

Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou,
příkazcem operace
Ing. Liborem Sádlikem, DiS., kvestorem, správcem
rozpočtu

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **EL-INSTA ENERGO s.r.o.**
Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
IČO: 28356861
DIČ: CZ28356861
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, vložka
63324, oddíl C
zastoupena: Alešem Karbanem – jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy: Alešem Karbanem – jednatelem společnosti
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 27. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 52/2019/K003 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace stávající vozidlové zkušebny pro automobily a traktory v budově R v areálu Mendelovy univerzity, na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, spočívající v drobných stavebních a

elektrikářských úpravách stávajících prostor podle podmínek uvedené smlouvy, která byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Objekt. R – technologie válcových dynamometrů“.

2. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedeným odůvodněním v následujícím článku tohoto dodatku smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění díla, z následujících důvodů:
 - A. Vzhledem k nařízeným karanténním opatřením a v důsledku pracovní neschopnosti klíčových zaměstnanců Zhotovitele, způsobenou nemocí Covid-19, došlo ke zpoždění na díle o 14 kalendářních dní oproti původnímu harmonogramu a termínu dokončení díla. Potvrzení o neschopnosti pracovníků je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku Smlouvy o dílo.
 - B. Během provádění prací na díle, resp. po rozebrání jednotlivých stávajících částí zkušebny byly zjištěny nepředvídatelné závady na stávajícím zařízení zkušebny, které mají vliv na dokončení instalace nových navazujících komponentů, vč. garance bezproblémové funkčnosti. Vzhledem k těmto závadám není dále možné dokončit komplexní vyzkoušení díla. Z tohoto důvodu je nejdříve nutné provést nutné opravy Objednatelem. Zejména stávající rolny zkušebny jsou specifická zařízení zkušebny, nejedná se o typový výrobek a oprava této části je velice náročná a pracná. Bez funkční mechanické a pneumatické části a instrumentace není možné dokončit komplexní oživení zkušebny Zhotovitelem díla.

Jedná se o následující závady na stávajícím zařízení:

- vadné IRC na pravé přední nápravě traktorové části (funkční jedna stopa ze tří)
- nefunkční píst zdvihu ustavení vozidla pravá zadní osa vozidlové části
- kryty rolen levé přední osy a pravé zadní osy vozidlové části mají v některých případech velmi dlouhou dobu chodu
- vůle uložení rolen v traktorové části jsou příliš velké vzhledem k požadované přesnosti měření
- stávající tři ze čtyř čidel na rolnách traktorové části mají poškozená čela vlivem kolize s ozubením rolny vlivem axiální vůle (dvě čidla nefunkční).

III. Termín provádění díla a místo plnění

1. Z důvodu potřeby provedení nutných oprav Objednatelem dle čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany mění termín provádění díla sjednaný v článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo. Ostatní ujednání článku II. odst. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. Nový harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku Smlouvy.

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. **do 7 měsíců ode dne předání a převzetí místa plnění díla**, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránící užívání

díla. Dílo bez závad a nedodělků bude předáno nejpozději do 30-ti dnů od dodání požadovaného plnění.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. **do 10,5 měsíců ode dne předání a převzetí místa plnění díla**, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělků, nebránící užívání díla. Dílo bez závad a nedodělků bude předáno nejpozději do 30-ti dnů od dodání požadovaného plnění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku č. 1 a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto Smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a ostatními ujednáními Smlouvy a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že do doby podpisu tohoto Dodatku č. 1 nenastaly žádné extrémní klimatické podmínky, které objektivně a prokazatelně neumožnily řádně provádění díla po dobu delší než 5 pracovních dní.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
6. Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné Dodatek č. 1 uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 4 vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změn.

9. Přílohy Dodatku č. 1

Příloha č. 1 - Potvrzení o neschopnosti pracovníků a nařízení karantény

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prací

za Objednatele

V Brně dne 27. 5. 2021

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 24. 5. 2021 prorektor prof. Ing. Radim
Farana, CSc. na základě plné moci*

.....

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 27. 5. 2021*

.....

Ing. Libor Sádlick, DiS.
kvestor

za Zhotovitele:

V Hrušovanech u Brna dne 20. 5. 2021

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 20. 5. 2021*

.....

Aleš Karban, jednatel společnosti
EL-INSTA ENERGO s.r.o.



ČESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Sdělujeme Vám níže uvedené údaje o dočasné pracovní neschopnosti Vašeho zaměstnance.

Zaměstnavatel

EL-INSTA ENERGO s.r.o. (IČ 28356861), VS: 7732016154

Druh činnosti: první pracovní poměr

Zaměstnanec

Příjmení a jméno: Vondráček Pavel

Datum narození: 24.02.1965

Rodné číslo: 6502240272

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Číslo rozhodnutí: 103571682103030003

Datum vzniku DPN: 03.03.2021

Datum ukončení DPN: 17.03.2021

Ošetřující lékař:

MUDr. Monika Plevová, s.r.o.

MUDr. Monika Plevová

Identifikátor případu: 37769174

Identifikátor notifikace: 11245597

Platnost údajů k: 17.03.2021, 18:47:03

Upozornění

Upozorňujeme, že byla-li DPN zaměstnance delší než 14 kalendářních dnů, je zaměstnavatel povinen zaslat formuláře „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ a „Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti“. Pokud jste již formuláře odeslali, považujte, prosím, upozornění za bezpředmětné.


Jméno pacienta : RICHTER PAVEL
Rodné číslo : 840825/3810
Zdravotní pojišťovna: 211
Adresa : PŘÍSNOTICKÁ 14 66463 ŽABČICE

17.03.2021

Potvrzení pro zaměstnavatele:

Covid 19 pozitivní, stp.karanténě 28.12.20-14.1.21, afebrilní, asymptomatický, schopen práce bez testování 90 dní!

MUDR. PETR PROKOP



MENDELU

<http://>

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

12. 11. 2020 - 30. 9. 2021

Dokončení

55%

Úkoly

38

Zdroje

8

Úkoly

Jméno	Datum začátku	Datum ukončení
Převzetí staveniště	12.11.2020	12.11.2020
Objednávky materiálu	16.11.2020	4.12.2020
Stažení stávajícího nastavení	30.11.2020	1.12.2020
Demontáž rozváděčů R1-5	2.12.2020	17.12.2020
Dodávka filtrů	14.12.2020	22.12.2020
Výroba rozváděče AHF	30.11.2020	22.12.2020
Kompletace rozváděče AHF	23.12.2020	28.1.2021
Dodávka měničů	17.12.2020	18.12.2020
Úprava rozváděčů R1-5	2.12.2020	19.3.2021
Úpravy kabelových tras	11.1.2021	28.1.2021
Úprava rozváděče R0	18.1.2021	4.2.2021
Specifikace a objednání NI	30.11.2020	8.12.2020
Dodávka NI	21.1.2021	29.1.2021
Výroba spojovacích skříněk MX	12.1.2021	29.1.2021
Dodávka silových kabelů	18.1.2021	26.1.2021
Pokládka silové kabeláže	10.2.2021	19.3.2021
Zapojení slaboproudé kabeláže	11.2.2021	1.4.2021
Výroba řídicího rozváděče	15.3.2021	1.4.2021
Dodávka klimatizace	19.1.2021	22.1.2021
Přesun ControWeb	7.12.2020	15.12.2020
Demolice dispečinku	7.1.2021	15.1.2021
Stavba sádrokarton	18.1.2021	4.2.2021
Montáž oken/dveře	5.2.2021	8.2.2021
Dodávka oken/dveře	20.1.2021	20.1.2021
Uvedení pod napětí	6.4.2021	6.4.2021
Příprava SW	14.12.2020	11.2.2021
Zkoušky periferií	16.2.2021	20.4.2021
Komplexní zkoušky	17.6.2021	6.9.2021
Dokumentace elektro	21.4.2021	1.6.2021

Úkoly

Jméno	Datum začátku	Datum ukončení
Demontáž rolen traktorové části	15.4.2021	13.5.2021
Oprava uložení rolen	14.5.2021	19.7.2021
Opětovná montáž rolen	20.7.2021	26.8.2021
Dodávka PC	18.1.2021	26.1.2021
Instalace a oživení PC	27.1.2021	15.2.2021
LabView	22.6.2021	15.9.2021
Dokumentace uživatelská	16.8.2021	24.9.2021
Původní termín dokončení	11.6.2021	11.6.2021
Předpokládaný termín dokončení	30.9.2021	30.9.2021

Zdroje

Jméno	Výchozí role
Michal Široký	Software
Jiří Karban	Silnoproud
Miroslav Dušil	Manager
Pavel Richter	Výroba
Pavel Vondráček	Výroba
Miroslav Dušil	Slaboproud
Stavba	Nedefinovaný
MENDELU	Strojní mechanika

