

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. 37/2013/390

uzavřený dle § 536 - 565 Zákona č. 513 / 1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Obchodního zákoníku
na akci

Stavební úpravy 2.NP budovy A - interiér

Smluvní strany

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Statutární orgán: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. – rektor MENDELU
Ke smluvnímu jednání oprávněn: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. – příkazce operace
JUDr. Věra Sedlářová – správce rozpočtu

V technických záležitostech: Ing. Tomáš Dosoudil (kontakt 733 144 365, dosoudil@mendelu.cz)
IČ: 621 56 489
DIČ: CZ 62156489
Bankovní spojení: Komerční banka Brno
Číslo účtu: 7200300237 / 0100, 7202450247/ 0100

2. Zhotovitel: Antonín Brtník - truhlářství
Sivice 501, 664 07 Pozořice

Statutární orgán: Antonín Brtník
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Antonín Brtník
V technických záležitostech: Ing. Pavel Kořenek
IČ: 105 50 003
DIČ: CZ5702222284
Bankovní spojení: Komerční banka BRNO
Číslo účtu: 284547621 / 0100

1. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 37/2013/390 je změna termínu dokončení díla.

1.1. Termín dokončení díla

Vlivem posunutí termínu dokončení stavby stavebním zhotovitelem na základě změnových listů a dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 36/2013/390 není možné zahájit montáž interiérového vybavení v místě stavby v původně dohodnutém termínu. Z tohoto důvodu došlo k posunu termínu zahájení a ukončení montáže interiérového vybavení.

Původně sjednaný termín dokončení stavby: 22.12.2013
Nově sjednaný termín dokončení stavby: 20.01.2014

2. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 čístopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. 37/2013/390 zůstávají beze změny.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 9.12.2013

Objednatel:

Příkazce operace: JUDr. Věra Sedlářová



Správce rozpočtu: Ing. Lenka Helánová



V Brně dne 9.12.2013

Zhotovitel:

Antonín Brtník

