

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 158/2022/587
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Závorový systém v hlavním areálu ZF Lednice“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:

prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
[redacted]

V technických záležitostech:

[redacted], tel.: +420 [redacted];

e-mail: [redacted]

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále v textu jako „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:

ELTODO, a.s.

Sídlo:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Statutární orgán:

Veronika Tykačová, předseda představenstva
Luděk Horák, místopředseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva
Mgr. Marat Saber, člen představenstva
Ing. Michal Petřík, člen představenstva

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

Veronika Tykačová, předseda představenstva
Luděk Horák, místopředseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva
Mgr. Marat Saber, člen představenstva
Ing. Michal Petřík, člen představenstva

V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:

[redacted] tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted]

Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb.

vč. č. autorizace: [redacted], [redacted], tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted]


IČO: 45274517

DIČ: CZ45274517

Bankovní spojení:

[redacted]

Číslo účtu:



Dále v textu jako „Zhotovitel“

Společně též jako „smluvní strany“

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 25. 10. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. 158/2022/587 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem plnění je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Závorový systém v hlavním areálu ZF Lednice**“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 1 smlouvy) a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností OK.Atelier s.r.o., IČO 60744456, se sídlem Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav (dále jen „*projektová dokumentace*“) a podle cenové nabídky Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr).
2. Investiční akce „**Závorový systém v hlavním areálu ZF Lednice**“, je spolufinancována ze systémové dotace MŠMT – program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě, kterým v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla, dochází ke změně některých položek původního soupisu prací a dodávek (vícepráce a méněpráce) a s tím související změně ceny díla a prodloužení termínu provádění díla.
4. Prováděné změny jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1 až 5, jejichž obsah je uveden v tomto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna některých položek původního soupisu prací a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu provádění díla.
2. Prováděné změny položek jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1 - 5, jejichž obsah je uveden dále.

Změnový list č. 01

Název změny:

Výměna dotykového displaye za tlačítkový 2 ks

Popis a zdůvodnění změny:

K výměně dotykového modulu za tlačítkový dochází z důvodu přívětivější obslužnosti uživatele - odstranění chybovosti při oslunění, urychlení odbavení zákazníka, návaznosti na stávající tlačítkový systém užívaný v areálu objektu, sjednocení servisu a případných oprav. Současně dochází k výměně 2 ks sloupků standart za 2 ks sloupků big. Výměna je provedena z důvodu možnosti umístění dvou modulů tlačítkového systému vedle sebe na sloupku ve stejné výšce. Dva moduly vyhoví počtu zadání vstupů uživatele. V

důsledku zhotovení nových prvků na zakázku dle speciálních požadavků zadavatele je nezbytné prodloužit lhůtu realizace do 30. 4. 2023.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	78 384,18
cena méněprací	65 598,00
celkový dopad na cenu díla	12 786,18

Změnový list č. 02

Název změny:

Klíčový spínač 2 ks

Popis a zdůvodnění změny:

Klíčový spínač je nový požadavek fakulty vyplývající z nutnosti trvalého zvednutí závor při pořádání konferencí či jiných vzdělávacích akcí, který rozšiřuje možnosti užívání závorového systému. Umožňuje trvalé zvednutí závor.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	8 868,00
cena méněprací	0
celkový dopad na cenu díla	8 868,00

Změnový list č. 03

Název změny:

Sloupek pro umístění kamery 2 ks včetně chráničky 2 ks

Popis a zdůvodnění změny:

Sloupek pro kameru včetně chráničky je požadován z důvodu lepší obslužnosti a ostrahy objektu.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	2 700,00
cena méněprací	0
celkový dopad na cenu díla	2 700,00

Změnový list č. 04

Název změny:

Úprava rozvaděče včetně materiálu.

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava rozvaděče včetně materiálu vychází z doporučení dodavatele systému, v případě havárie je možná oddělená obslužnost závor.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	3 500,00
cena méněprací	0
celkový dopad na cenu díla	3 500,00

Změnový list č. 05

Název změny:

Uvedení do provozu, software, oživení

Popis a zdůvodnění změny:

Technická pomoc a úprava software v rámci investorem požadovaných změn, jako změna modulu, obslužnost systému, přidání sloupků pro kamery včetně chrániček.

Dopad změny na cenu díla	Kč bez DPH
cena víceprací	8 500,00
cena méněprací	0
celkový dopad na cenu díla	8 500,00

III. Cena díla

- Objednatel konstatuje, že veřejná zakázka „**Závorový systém v hlavním areálu ZF Lednice**“, na kterou byla uzavřena smlouva, byla s ohledem na její předpokládanou hodnotu zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona na základě výjimky stanovené v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vzhledem k nutnosti provedení změn oproti původně vymezenému předmětu plnění (viz „Soupis dodávek a prací“, který je přílohou smlouvy), objednatel zkoumal, zda veřejná zakázka po provedených změnách nadále splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Jelikož i po provedení změn specifikovaných v čl. II. se nadále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, neboť celková hodnota veřejné zakázky po provedení změn nepřesáhla limit 6 000 000 Kč bez DPH stanovený v § 27 písm. b) zákona, jak vyplývá z dále uvedených skutečností, byl objednatel oprávněn změny původního plnění provést bez provedení zadávacího řízení na základě výjimky podle § 31 zákona (tj. bez aplikace pravidel uvedených v § 222 zákona).
- Hodnota závazku po provedení změn je uvedena v následujících přehledech.

	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)
Změnový list 1	78 384,18 Kč	65 598,00 Kč	12 786,18
Změnový list 2	8 868,00 Kč	0,00 Kč	8 868,00
Změnový list 3	2 700,00 Kč	0,00 Kč	2 700,00
Změnový list 4	3 500,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00
Změnový list 5	8 500,00 Kč	0,00 Kč	8 500,00
Celkem ZL 1 – 5	101 952,18 Kč	65 598 Kč	36 354,18

3. V návaznosti na provádění víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně smlouvy – článku III. Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění článku III. Cena díla, odst. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
<i>Celková nabídková cena za dílo</i>	1 248 028,99	21	262 086,09	1 510 005,08

Nové znění článku III. Cena díla, odst. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
<i>Celková nabídková cena za dílo</i>	1 284 383,17	21	269 720,47	1 554 103,64

IV. Lhůta plnění

- Na základě požadavku objednatele na výměnu dotykového modulu za tlačítkový a v té souvislosti nutné výměny 2 ks sloupků standart za 2 ks sloupků big (blíže viz změnový list č. 1 v čl. II. tohoto Dodatku č. 1), dochází k prodloužení lhůty plnění, neboť nové prvky budou zhotoveny na zakázku. Z těchto důvodů je nezbytné prodloužit lhůtu realizace veřejné zakázky do 30. 4. 2023.
- Výše specifikované prodloužení lhůty plnění není takovou změnou smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, neboť i kterýkoliv jiný dodavatel by zadavatelem požadovanou úpravu (viz výše) musel provést. Prodloužení lhůty plnění ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Z důvodu nezbytného prodloužení lhůty realizace veřejné zakázky (viz výše) se smluvní strany dohodly na změně smlouvy – článku II. Lhůta plnění, odst. 1 takto:

Původní znění čl. II. Lhůta plnění:

- „Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I. v celém rozsahu ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Objednatel předá staveniště bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.*
- K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) Objednatelem, a to nejpozději 15 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště.*
- Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 10 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.*
- Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 3 kalendářních dnů od dohodnutého termínu na základě písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele nebo dle písemné dohody s objednatelem s uvedením konkrétního termínu konečného odstranění každé zjištěné vady či nedodělku.*
- Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN.*

Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty.“

Nové znění čl. II. Lhůta plnění, odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I. v celém rozsahu ve lhůtě **do 30. 4. 2023**.
2. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 3 kalendářních dnů od dohodnutého termínu na základě písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele nebo dle písemné dohody s objednatelům s uvedením konkrétního termínu konečného odstranění každé zjištěné vady či nedodělku.
3. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

za Objednatele

za Zhotovitele:

V Brně

V

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]