

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Úprava a dovystrojení trafostanice T1“

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „*Dodatek č. 1*“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	62156489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	xxxxx
Zastoupena:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Ing. Jiří Ševčík, kvestor
v technických záležitostech:	xxxxx xxxxx

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

Dodavatel:	Sintech-Energy s.r.o.
IČO:	09204300
DIČ:	CZ09204300
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Zastoupen:	Ing. Michalem Jarošem, jednatelem
V technických záležitostech:	xxxxx

dále jen „**dodavatel**“ na straně druhé

Objednatel a dodavatel dále společně rovněž jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 smlouvy.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 15. 7. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vymezení podmínek mezi objednatelem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé, týkajících se rekonstrukce a dovystrojení stávající trafostanice T1 v areálu Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.
2. Tato smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „**Úprava a dovystrojení trafostanice T1**“.
3. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět dodatku

1. Z důvodu zvýšené pracnosti bouracích prací daných jinou polohou a jiným množstvím inženýrských sítí v místě průjezdu mezi budovami A a J, které nebylo možné dle projektu ani dle obhlídky místa předpokládat, nelze dokončit dílo v původně sjednaném termínu 1. 12. 2024 (90 dní od převzetí staveniště, staveniště převzato dne 2. 9. 2024). Zhotovitel proto považuje za nezbytné prodloužit původní lhůtu realizace veřejné zakázky do 13. 12. 2024 (to je 102 dní od převzetí staveniště).
2. Výše specifikované prodloužení lhůty plnění je takovou změnou smluvních podmínek, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Smluvní strany při uzavírání tohoto dodatku postupovaly podle ustanovení §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku II. 1 smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

„Dodavatel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do 90 dnů od předání a převzetí místa plnění Objednatelem Dodavatelí.“

Nové znění:

„**Dodavatel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I v celém rozsahu ve lhůtě do 102 dnů od předání a převzetí místa plnění Objednatelem Dodavatelí.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele

V Brně

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 5. 12. 2024*

.....

prof. Dr. Ing. Jan Mareš,
rektor

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 5. 12. 2024*

.....

Ing. Jiří Ševčík,
kvestor

Za dodavatele:

V Brně

*Podepsal elektronickým podpisem
dne 3. 12. 2024*

.....

Ing. Michal Jaroš,
jednatel