

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 27		ZL 27	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění koncových prvků SLP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Po předání staveniště, v rámci demontáže vnitřního vybavení objektu D, byly demontovány také veškeré koncové prvky SLP, které měly být podle DPS zkontrolovány, funkční a použitelné kusy uschovány a po dokončení rekonstrukce objektu znovu instalovány. Po demontáži a prohlídce jednotlivých koncových prvků bylo zjištěno, že většinu z nich je nutno vyřadit buď pro omezenou funkci, stáří nebo nekompatibilitu se systémy nastavenými v průběhu realizace díla dle PD. Doplnění koncových prvků SLP je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	760 673,80		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	760 673,80		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		760 673,80		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		182 382 320,70		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 28		ZL 28	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění ESIL a SLP zásuvek, doplnění rozvodnic ve vybraných místnostech 2NP – 5NP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5	x §222, odst. 7	§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:					
Dlouhý časový interval mezi zpracováním PD a realizací díla znamenal i kvalitativní posun v požadavcích uživatele na parametry pracovního a laboratorního prostředí ve vztahu k aktuálně prováděným pracovním činnostem. Z toho důvodu byly ze strany uživatele, v průběhu realizace stavebního díla, vzneseny požadavky na úpravu počtu, případně na rozmístění silno a slaboproudých zásuvek v některých pracovních a laboratořích, a to: N2002, N2010b, N2011, N2013, N2029, N3010, N3011, N3012, N3014a, N3014b, N3015, N3016, N3017, N3020, N3021, N4010, N4013, N4024 a N4025. Požadavky na navýšení počtu měly dopad do navrženého systému zaokružování zásuvek a vystrojení rozvodnic (rozvaděčů místností). Vzhledem k aktuálním trendům v oblasti rozvoje on-line komunikace a výuky na univerzitě, byl ze strany uživatele vznesen v průběhu realizace i požadavek na doplnění přípravy (položení silno a slaboproudé kabeláže a instalaci zásuvek) pro budoucí instalaci AV techniky v učebnách a zasedacích místnostech, včetně místnosti vedoucího UCB, tj. do místností N3013, N3018, N3019, N4011, N4014, N4019 a N5010. Doplnění silno a slaboproudé kabeláže a zásuvek, včetně úprav zaokružování a úpravy vystrojení rozvodnic podle požadavků uživatele, jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	689 380,28		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	689 380,28		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		689 380,28		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		183 071 700,98		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 29		ZL 29	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Ošeleření stropu laboratoře N1013			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
DPS předpokládala provést ve studentské laboratoři N1013 pouze rekonstrukci rozvodů ÚT a doplnění VZT a s instalací VZT výústí spojenou výměnu SDK podhledu, včetně výměny do podhledu vestavěných svítidel. Po odstranění stávajícího podhledu a odkrytí klenbové stropní konstrukce s.v. až 5,3 m byl na klenbě objeven masivní výskyt plísní spolu s odlupující se omítkou v celé ploše klenby. Z toho důvodu bylo z hygienických a bezpečnostních důvodů rozhodnuto provést oškrabání odlupující se omítky v celé ploše klenby a následně penetraci povrchu protiplísňovým přípravkem. Štáv stropní klenby nebylo možné zjistit stavebně technickým-průzkumem, který předcházela zpracování projektové dokumentace, a to nejen z důvodu kontinuální laboratorní výuky až do doby předání staveniště, ale také výšky volného prostoru a vedení VZT potrubí nad podhledem, kdy nebylo možné stropní konstrukci prozkoumat. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	87 900,36		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	87 900,36		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		87 900,36		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		183 159 601,34		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 30		ZL 30	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Úpravy rozvaděčů – výměna aktivních prvků			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
DPS dokončená v červnu 2021 předpokládala zapojení patrových rozvaděčů do tehdy platného systému energetického managementu (EM). V průběhu realizace díla provedl objednatel na univerzitě plošnou aktualizaci EM, které je nutno přizpůsobit i předmětné stavební dílo, a to výměnou a zároveň doplněním některých aktivních prvků v rozvaděcích 1RS1, 1RS2, 2RM-VZT, 2RS1, 2RS2, 3RS1, 3RS2, 4RS1, 4RS2, 5RM-VZT, RH1, RPO a RUPS z důvodu zachování kompatibility a plné funkčnosti stávajícího systému EM a stavebního díla. Náhrada a doplnění aktivních prvků patrových rozvaděčů za kusy kompatibilní v systému EM jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	1 527 601,84		
		cena méněprací bez DPH	-187 200,00		
		dopad na cenu díla:	1 340 401,84		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		1 340 401,84		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		184 500 003,18		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 31		ZL 31	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		2NP - doplnění svítidel v místnostech „beze změny“, náhrada svítidel na chodbách			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve 2NP, v místnostech tzv. „beze změny“ N2007, N2008 a N2018 až N2024 byly z důvodů popsaných ve ZL05, ZL19 a ZL21 provedeny nutné, průběhem stavby vyvolané stavební práce; v předmětných ZL ale není uvedeno a vyčísleno související doplnění svítidel namísto původních kusů. Současně, v chodbách 2NP (N2001, N2031) byl z důvodů popsaných ve ZL32 nahrazen SDK podhled podhledem protipožárním, který ale vyžaduje osazení jiným než navrženým typem svítidel. Ani v tomto případě není v ZL32 vyčíslena související náhrada svítidel. Při návrhu doplnění či náhrady svítidel v místnostech 2NP a pro stanovení normativní intenzity osvětlení byly provedeny přepočty světelného výpočtu a na tomto podkladu byl proveden nový návrh osvětlení předmětných místností. Z toho důvodu je provedena úprava celé knihy svítidel a v tomto ZL je proveden celkový odpočet svítidel v místnostech N2001, N2031, N2007, N2008 a N2018 až N2024 a znovu připočet svítidel podle nového světelného výpočtu a navazujícího návrhu osvětlení. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL05, ZL19, ZL21 a ZL32, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		3 028 982,00	
		cena méněprací bez DPH		-2 534 690,00	
		dopad na cenu díla:		494 292,00	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		494 292,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		184 994 295,18		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 32		ZL 32	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Náhrada podhledu chodeb 2NP za protipožární			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu nedostatku volného prostoru v původních rekonstruovaných patrech budovy jsou horizontální rozvody TZB vedeny v chodbách nad podhledy často ve více výškových úrovních, přičemž nejméně volného prostoru pro vedení těchto trubních sítí je ve 2NP = „laboratorním patře“. V průběhu instalace trubních a kabelových vedení v chodbách 2NP bylo zjištěno, že z hlediska požární bezpečnosti povinné oboustranné požární ucpávky mezi chodbami a některými místnostmi (tzn. mezi požárními úseky) lze provést bez problému ze strany pracoven a laboratoří, z prostorových důvodů naopak obtížněji ze strany chodeb, ale po instalaci dalšího „patra“ trubních a kabelových vedení už nepůjde tyto ucpávky vidět, tedy ani pravidelně revidovat. Z toho důvodu by konečné dílo neprošlo před kolaudací finální kontrolou úředníků HZS JmK. Po konzultaci s požární specialístkou bylo rozhodnuto nahradit požární ucpávky ze strany chodeb protipožárním podhledem; z toho důvodu byla provedena změna PBR, která je schválena jak HZS JmK, tak stavebním úřadem. Výsledné vzájemné polohy trubních a kabelových vedení nad podhledy a jejich možné prostorové kolize nebylo možné v době zpracování PD navrhnout s potřebnou přesností, protože prostor nad podhledy je v ponechaných patrech limitní a jeho stav, z důvodu existujících vedení původních rozvodů TZB, nebylo možné v detailu zaměřit. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	397 632,70		
		cena méněprací bez DPH	-57 363,72		
		dopad na cenu díla:	340 268,98		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		340 268,98		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		185 334 564,16		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 33		ZL 33	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Úpravy vystrojení digestoří			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9	
		§ 222, odst. 5	x § 222, odst. 7	§ 222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:					
Při aktualizaci parametrů nových digestoří (DG) před zadáním do výroby bylo zjištěno, že uživatelem požadované intenzity odsávání DG konkrétní výrobce není schopen dosáhnout v podmínkách vnitřního laboratorního prostředí, které je určeno jednak disponibilním objemem vzduchu v místnostech, jednak počtem a rozmístěním digestoří, přičemž parametry vnitřního prostředí jsou dané charakterem rekonstruovaného objektu a není možno je změnit. Z toho důvodu byl částečně zredukován počet uvažovaných – nazpět instalovaných původních DG a následně, společně s výrobcem, byla navržena úprava kapacity odtahů ponechaného počtu nově navržených DG, a to instalací výkonnějších motorů s potřebným příslušenstvím. Spolu se zvýšením kapacity odtahů, pro zajištění řádné funkčnosti, bylo u některých DG nezbytné upravit i jejich vystrojení. Touto změnou bude dosaženo efektivněji účelu díla a požadovaných podmínek laboratorního prostředí v souladu s účelem smlouvy. Úprava počtu, výkonu i vystrojení DG jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	2 698 970,00		
		cena méněprací bez DPH	-1 916 147,10		
		dopad na cenu díla:	782 822,90		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		782 822,90		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 117 387,06		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 34		ZL 34	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění bezpečnostní skříně			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
PD uvažovala s přesunem stávajících 2 ks bezpečnostních skříní pro celkem 4 lahve technických plynů (TP) z místnosti N1017 do místnosti N1007 a s doplněním 2 ks venkovních bezpečnostních skříní pro celkem 4 lahve TP na konečný počet 7 ks pro uskladnění celkem 14 ks lahví TP. Při jednáních s dodavateli skříní bylo ale zjištěno, že v parametrech požadovaných PD jsou aktuálně vyráběny pouze skříně určené do interiéru. S uživatelem bylo proto následně dohodnuto umístit nové skříně do interiéru, do místnosti N1007 a původní skříně s parametry do exteriéru z místnosti N1017 přemístit do exteriéru. V místnosti N1007 tak vznikne rezerva 1 skříně pro 2 lahve TP a do exteriéru bude doplněna chybějící skříně pro 2 lahve TP s upravenými parametry podle aktuální nabídky trhu. Současná situace byla způsobena poměrně dlouhým časovým intervalem mezi zpracováním PD a realizací díla, kdy v mezidobí došlo k úpravě výrobních programů výrobců bezpečnostních skříní pro lahve TP; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	69 906,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	69 906,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		69 906,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 187 293,06		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 35		ZL 35	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Změna provedení zábradlí schodiště			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V původní PD bylo v 1 + 2NP spolu s původním schodištěm ponecháno i původní zděné zábradlí a z toho důvodu v nově budovaných 3 – 5NP analogicky navazovalo nové zábradlí také plné, navržené s ocelovou kostrou a opláštěné SDK; na mezipodestách pak bylo navrženo zábradlí skleněné – bezpečnostní, z důvodu snížené podchodí výšky v části mezipodesty. Po rozhodnutí vyrovnat výškové nerovnosti 1NP nadbetonováním schodiškových stupňů původního ponechaného schodiště a tím i sjednocení výzoru schodiště položením keramické dlažby v celé výšce schodiště (viz ZL 09), bylo spolu s odbouráním částí stupňů odbouráno v úrovni 1PP – 2NP i zděné zábradlí. Z těchto důvodů už není nutné ctít historizující charakter schodiště a jeho zábradlí a mezi 1PP – 5NP, včetně mezipodest, bude zábradlí sjednoceno v provedení jednoduché zámečnické konstrukce; ve 2PP bude zčásti ponechána zděná konstrukce zábradlí v podobě nenosné stěny, tzn. v této části bude zámečnická konstrukce dotažena na konec schodiště pouze madlem. Nerovnosti základové desky 1NP, které vyvolaly nutnost vyrovnat výškové nerovnosti úpravou schodiškových stupňů, tedy zároveň i nutnost doplnit a tím přehlést zábradlí schodiště, nebylo možné zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházel zpracování PD. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	339 948,00		
		cena méněprací bez DPH	-345 981,95		
		dopad na cenu díla:	-6 033,95		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-6 033,95		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 181 259,11		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 36		ZL 36	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Úprava VZT potrubí ve strojovně P1012 z důvodu kolize s rozvaděči MaR			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V místnosti P1012 je umístěna strojovna VZT a zároveň je navrženo osazení 3 rozvaděčů MaR. Instalace rozvaděčů MaR a technologie VZTsi vyžádala úpravy potrubí VZT v míře, aby zůstal zachován potřebný manipulační prostor před rozvaděči MaR. Úprava VZT potrubí je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	72 904,85		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	72 904,85		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		72 904,85		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 254 163,96		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 37		ZL 37	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Dopojení stávajících digestoří v laboratořích N1013 a N1017			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve studentských laboratořích N1013, N1016 a N1017, které byly původně uvažovány jako místnosti „beze změny“, má být ponecháno stávající laboratorní vybavení včetně digestoří a navržené stavební úpravy se měly týkat pouze rekonstrukce ÚT, části VZT a výměny podhledu, včetně související výměny koncových prvků VZT a zabudovaného osvětlení. Vyvolanými stavebními změnami jsou rekonstrukce elektroinstalace a rekonstrukce obkladů a dlažby ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Teprve po odstranění stávajících podhledů bylo zjištěno, že zatímco v laboratoři N1016 byla situace trubních vedení nad podhledy vyhodnocena reálně a je možné provést rekonstrukci VZT potrubí a napojení stávajících digestoří v souladu s PD, v případě laboratoří N1013 a N1017 bude nutno provést úpravy potrubí a pro napojení stávajících digestoří VZT potrubí délkově doplnit. Úprava a prodloužení VZT potrubí je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	139 401,31		
		cena méněprací bez DPH	-23 976,00		
		dopad na cenu díla:	115 425,31		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		115 425,31		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 369 589,27		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 38		ZL 38	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Přívod SLP kabelů k technickým plynům			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Trasy technických plynů (TP) od venkovních zdrojů jsou v místě odběru osazeny signalizačním zařízením úniku plynu, které je zajištěno profesí SLP. V některých laboratořích byly navrženy a také instalovány rezervní trasy TP, prozatím bez určení konkrétního plynu, s předpokladem zprovoznění trasy a doplnění signalizačního zařízení k odběrnému místu včetně pokládky SLP kabelů do instalačních tras až v okamžiku reálné potřeby navýšení počtu zdrojů plynů. V průběhu realizace bylo ale zjištěno, že vzhledem k poloze předmětných slaboproudých tras vůči ostatním rozvodům TZB bude většina z nich po dokončení rekonstrukce buď jen obtížně nebo zcela nepřístupná a bylo proto rozhodnuto rezervní trasy SLP předchystat už nyní. Doplnění sdělovacích kabelů do slaboproudých instalačních tras je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	46 893,05		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	46 893,05		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		46 893,05		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 416 482,32		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 39		ZL 39	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Rekonstrukce elektrorozvodů v místnosti „beze změny“ – laboratoř N1013			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny: Studentská laboratoř N1013 byla v PD označena jako místnost „beze změny“, se stavebními zásahy pouze do ÚT, VZT, kdy instalace výústí VZT byla spojena s výměnou celého podhledu a v něm osazených svíidel. Stavební zásahy spojené s rekonstrukcí ÚT ale odhalily, že elektroinstalace v laboratoři je provedena z hliníku tzn. nelze provést revizi elektroinstalace a je nutné provést kompletní výměnu elektrorozvodů. Stav elektroinstalace ve studentské laboratoři N1013 nebylo možné zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházел zpracování PD, z důvodu plné obestavěnosti veškerých stěn v místnosti laboratorním vybavením a plného výukového provozu až do doby předání staveniště. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	313 039,97		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	313 039,97		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		313 039,97		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 729 522,29		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 40		ZL 40	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Rekonstrukce elektrorozvodů v místnosti „beze změny“ – laboratoř N1016			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny: Studentská laboratoř N1016 byla v PD označena jako místnost „beze změny“, se stavebními zásahy pouze do ÚT a VZT, kdy instalace výústí VZT byla spojena s výměnou celého podhledu a v něm osazených svíidel. Stavební zásahy spojené s rekonstrukcí ÚT ale odhalily, že elektroinstalace v laboratoři je provedena z hliníku tzn. nelze provést revizi elektroinstalace a je nutné provést kompletní výměnu elektrorozvodů. Stav elektroinstalace ve studentské laboratoři N1016 nebylo možné zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházel zpracování PD, z důvodu plné obestavěnosti veškerých stěn v místnosti laboratorním vybavením a plného výukového provozu až do doby předání staveniště. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	154 870,97		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	154 870,97		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		154 870,97		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		186 884 393,26		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 41		ZL 41	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Rekonstrukce elektrorozvodů v místnosti „beze změny“ – laboratoř N1017			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny: Studentská laboratoř N1017 byla v PD označena jako místnost „beze změny“, se stavebními zásahy pouze do ÚT a VZT, kdy instalace výústí VZT byla spojena s výměnou celého podhledu a v něm osazených svíidel. Stavební zásahy spojené s rekonstrukcí ÚT ale odhalily, že elektroinstalace v laboratoři je provedena z hliníku tzn. nelze provést revizi elektroinstalace a je nutné provést kompletní výměnu elektrorozvodů. Stav elektroinstalace ve studentské laboratoři N1017 nebylo možné zjistit stavebně-technickým průzkumem, který předcházela zpracování PD, z důvodu plné obestavěnosti veškerých stěn v místnosti laboratorním vybavením a plného výukového provozu až do doby předání staveniště. Jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	145 866,97		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	145 866,97		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		145 866,97		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		187 030 260,23		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 42		ZL 42	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Přívodní silnoproudé vedení pro digestoře v 1PP až 3NP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Pro napojení digestoří v 1PP až 3NP je v PD navržen vždy volný vývod 230V. Subdodavatel, konkrétní výrobce a dodavatel digestoří (DG) ale požaduje pro připojení DG rozšířit stavební přípravu o přívod pro zásuvkový okruh 230V, světelný okruh 230V, přívod pro ventilátor a přívod pro zásuvkový okruh 400V, a dále požaduje zemnění a instalaci proudového chrániče pro každou z DG. Touto změnou je podmíněna řádná funkčnost DG od dodavatele (poddodavatele) této části stavebního díla. Doplnění přívodních silnoproudých vedení jsou proto dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	105 561,20		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	105 561,20		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		105 561,20		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		187 135 821,43		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 43		ZL 43	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Napojení vyvíječů páry			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
PD předpokládala vést vodovodní potrubí k vyvíječům páry hlavní vertikální šachtou při štítové zdi s krčkem budovy „J“, spolu s ostatními potrubími VZT. V průběhu instalace trubních tras ve stupačce ale bylo zjištěno, že po instalaci veškerých navržených vedení, z důvodu nedostatku prostoru v šachtě, nebude vedení ZTI pro následnou kontrolu a údržbu vůbec přístupné. Proto bylo rozhodnuto najít jinou přímou trasu, mimo šachtu. Vzhledem k objemu nově instalovaných inženýrských sítí, který souvisí s budoucím využitím objektu (ústav chemie a biochemie s velkým počtem laboratoří) a vzhledem k omezeným prostorovým možnostem vedení horizontálních i vertikálních trubních a kabelových tras se v průběhu realizace stavebního záměru průběžně objevují kolizní body při vedení sítí, které je nutno operativně řešit. Úprava trasy vedení ZTI k vyvíječům páry je proto dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	201 261,52		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	201 261,52		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		201 261,52		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		187 337 082,95		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 44		ZL 44	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Napojení a zprovoznění původních technologií laboratoře N2018			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
Před zahájením změnami vyvolaných stavebních prací v místnosti N2018 (Laboratoř prvkové analýzy, viz ZL21, ZL31) byla demontovaná veškerá technologie související s laboratorní činností v laboratoři. Předmětem změny je zpětná instalace technologie, doplnění chybějících nebo nefunkčních prvků, zprovoznění, odzkoušení a revize veškerých systémů. Vzhledem k tomu, že jedná o změnu navazující na již provedené změny dle ZL 21 a na změnu, která bude provedena dle ZL 31, postupuje objednatel v tomto případě podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	132 547,86		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	132 547,86		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		132 547,86		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		187 469 630,81		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 45		ZL 45	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D						
Registrační číslo: 133D22K000016						
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564						
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410						
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06						
Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno						
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno						
Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno						
Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Napojení budovy D na posílenou trafostanici				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
PD rekonstrukce objektu D předpokládala záměr MENDELU k posílení areálové trafostanice (TR), která pokryje narůstající potřeby celého areálu. V době zpracování PD však nebyl znám termín realizace, jakož ani definice místa napojení rekonstruovaného objektu na posílenou TR. Až v průběhu realizace rekonstrukce objektu D byla ale pro tento strategický záměr dopracována PD a nyní je investice v realizaci, s předpokladem dokončení na konci roku 2024. Projekt posílení TR počítá s dovedením potřebné kabeláže do budovy D, neřeší ale detaily napojení. Pro napojení objektu D je proto nyní nutné upravit a doplnit rozvaděč RH1 a instalovat rozpojovací skříň, osadit kabelový žlab a převést místo kabelového napojení ve směru S-J na opačný konec budovy, směrem k instalační chodbě, kterou bude přivedena potřebná kabeláž. Úprava podmínek pro napojení přívodního kabelu z TR je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny		
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	671 603,40			
		cena méněprací bez DPH	0,00			
		dopad na cenu díla:	671 603,40			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		671 603,40			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		188 141 234,21			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				