

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 46		ZL 46	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Náhrada regulátorů a zdrojových panelů TP za nevyhovující			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny: PD předpokládala demontáž, uskladnění, kontrolu, případnou repasi, revizi a opětovnou montáž všech původních odběrných panelů / regulátorů a zdrojových panelů technických plynů s doplněním do potřebného počtu novými. Při kontrole demontovaných a uskladněných kusů ale bylo zjištěno, že část potřebuje repasi, pro některé už se nevyrábějí náhradní díly případně, z důvodu opotřebení a stáří je už nelze pro další použití revidovat (některé kusy jsou starší 20ti let). Pořízení nových odběrných panelů / regulátorů a zdrojových panelů výměnou za nerevidovatelné je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		452 640,00	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		452 640,00	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			452 640,00	
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			188 593 874,21	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 47		ZL 47	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		D + M parapetů v 1NP + 2NP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu špatného technického stavu a uhnívání skrytých částí rámců stávajících oken v 1 + 2NP bylo rozhodnuto o jejich výměně za nová okna, kvalitativně i materiálově sjednocená s okny ve 3 až 5NP (viz ZL17 „Osazení nových oken ve 1NP + 2NP“). Spolu s původními okny byly demontovány i původní okenní parapety, které nejsou znovu použitelné kvůli stupni opotřebení a z důvodu odlišného hloubkového osazení nových oken vůči lici fasád, které je nyní sjednoceno s hloubkou osazení oken ve 3 až 5 NP. Dodávka a montáž atypických interiérových parapetů přímo souvisí s důvodem výměny oken v 1 + 2NP, kdy stav skrytých částí nebylo možno předem zjistit stavebně-technickým průzkumem, a který předcházela zpracování projektové dokumentace. Protože že se jedná o změnu na ZL17 navazující, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 6 ZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	198 742,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	198 742,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		198 742,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		188 792 616,21		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 48		ZL 48	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění části kabeláže pro EPS požárního okna			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny: V průběhu zpracování dílenské dokumentace byly výrobcem okna zpřesněny požadavky pro napojení elektrické požární signalizace (EPS) chráněné únikové cesty (CHÚC A), které znamenají doplnění části kabeláže a drobnou úpravu systému signalizace oproti předpokladu v DPS. Doplnění části kabeláže a úprava EPS systému dle výrobních možností výrobce požárního okna je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	19 426,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	19 426,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		19 426,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		188 812 042,21		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 49		ZL 49	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Přesun ústředny EPS z 1NP do 1PP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
PD předpokládala umístění ústředny EPS na původním místě tj. ve vstupu do budovy D. V průběhu realizace ale požádal budoucí uživatel, z důvodu vyšší bezpečnosti (proti zneužití, vandalismu atd.), o přehodnocení polohy ústředny a nalezení alternativního umístění v uzamykatelné místnosti bez přístupu veřejnosti. Proto bylo rozhodnuto umístit ústřednu EPS do místnosti P1004 (Záložní zdroje, UPS rozvaděče) a v zádveři (N1000) ponechat pouze ovládací tablo. Zabezpečení ústředny EPS proti úmyslnému či neúmyslnému zneužití změnou jejího umístění je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	21 773,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	21 773,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		21 773,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		188 833 815,21		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 50		ZL 50	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Rozdělení místností N1010 - elektromontáže			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V ZL26 „Stavební úpravy čisté smyčky a myšárny“ byla zdůvodněna potřeba dispozičních změn týkající se místností N1009, N1009a-j, N1010, N1011 v 1NP a místností N2007 a N2008 ve 2NP (souvisí se ZL01, ZL19 a ZL26, nerealizovaným ZL03 a jeho odečtem ZL24). V ZL26 byly vyčísleny veškeré stavební úpravy včetně části elektromontáže, ale s výjimkou změny v EPS. ZL50 doplňuje ZL26 v části EPS v rozsahu schválené PD změny stavby před dokončením. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL26, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny	
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		9 933,00	
		cena méněprací bez DPH		0,00	
		dopad na cenu díla:		9 933,00	
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		9 933,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		188 843 748,21		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 51		ZL 51	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Zvětšení plochy komunikace určené k rekonstrukci			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	x	§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
DPS předpokládala rekonstrukci pochůzích a pojezdových ploch navazujících na budovu D ze severní, západní a jižní strany pouze v nutném rozsahu, přičemž ze severní strany předpokládala také vybudování parkovacích míst a úpravu pěšho předprostoru před vstupem, kdy předprostor naváže přechodovým obrubníkem na stávající komunikaci. V průběhu stavebních prací došlo ke zhoršení technického stavu přilehlé asfaltové vozovky natolik, že bylo rozhodnuto o plošné rekonstrukci vozovky v úseku cca 100 bm. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	1 321 261,31		
		cena méněprací bez DPH	-36 353,59		
		dopad na cenu díla:	1 284 907,72		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		1 284 907,72		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 128 655,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 52		ZL 52	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Náhrada Wi-Fi			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Parametry na dodávku přístupových bodů WiFi (AP) ve výkazu výměr DPS odpovídaly požadavkům a standardům MENDELU v době zpracování PD. V současné době je pro MENDELU soutěžen nový systém, který klade vyšší nároky na parametry přístupových bodů, pokud mají zajišťovat požadovanou kvalitu signálu WiFi. Na žádost Odboru informačních technologií (OIT MENDELU) proto objednatel požádal o výměnu původně uvažovaných WiFi (AP) za prvky s parametry nyní soutěženého systému. Náhrada původně uvažovaných přístupových bodů WiFi (AP) za prvky kompatibilní s novým soutěženým systémem je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	1 315 857,00		
		cena méněprací bez DPH	-275 714,00		
		dopad na cenu díla:	1 040 143,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		1 040 143,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 168 798,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 53		ZL 53	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Odečet dodávky switchů			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Parametry na dodávku přístupových přepínačů (switchů) ve výkazu výměr DPS odpovídaly požadavkům a standardům MENDELU v době zpracování PD. V současné době je pro MENDELU soutěžen nový systém, který klade vyšší nároky na parametry síťových prvků, pokud mají zajišťovat požadovanou kvalitu připojení potřebných zařízení do lokální sítě (LAN). Vzhledem k předpokládanému významnému navýšení ceny switchů při výměně původně uvažovaných za switche s požadovanými parametry bylo rozhodnuto financovat jejich pořízení z jiných zdrojů. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst 4 písm b) ZZVZ.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-493 155,00		
		dopad na cenu díla:	-493 155,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-493 155,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 675 643,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 54		ZL 54	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D					
Registrační číslo:		133D22K000016			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06			
Datum uzavření SOD:		01.06.2023			
Zhotovitel stavby:		VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno			
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno			
Techn. dozor stavby:		INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno			
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno			
Název změny:		Provizorní přeložka RIS z fasády budovy D			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Na severní fasádě budovy D je nyní umístěna rozvodná instalační skříň (RIS), ze které byla napájena jak budova D, tak výměňková stanice (VS) brněnské horkovodní sítě pro zásobování areálu MENDELU teplem. Z důvodu souběžné realizace investice posílení trafostanice (viz ZL45) nebude do budoucna předmětná RIS potřeba, protože VS (stejně jako budova D) bude nově napojena na posílenou trafostanici přes hlavní rozvaděč budovy D = RH1. V současné době je na RIS napojena pouze VS, budova D je napájena přes staveništní rozvaděč, ale dochází k časové kolizi, kdy je nutno dokončit zateplení a fasádu budovy D, přičemž VS prozatím nelze na RH1 napojit. Z toho důvodu je nutno RIS demontovat a na časově omezenou dobu přemístit na fasádu krčku budovy J. Dočasný přesun RIS z fasády budovy D na krček budovy J je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	18 060,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	18 060,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		18 060,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 693 703,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 55		ZL 55	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D					
Registrační číslo:		133D22K000016			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06			
Datum uzavření SOD:		01.06.2023			
Zhotovitel stavby:		VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno			
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno			
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno			
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno			
Název změny:		Přesun a doplnění rozvaděče DRA5			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Rozvaděč profese MaR DRA5 je umístěn na technické části ploché střechy nad 4NP spolu s centrálními vzduchotechnickými zařízeními č. 5, 6, 9, 14 a kondenzačními jednotkami k zařízením 5, 6, 9, 15A, 15B a 15F. Velké množství technologických zařízení a potřeba zachovat pro jednotlivá technologická zařízení dostatečný manipulační prostor si vyžádalo přesun rozvaděče DRA5 v rámci technické části střechy do jiné polohy. Dále, v průběhu zpracování dílenské dokumentace rozvaděčů MaR byl vznesen požadavek profese MaR na úpravu vystrojení silnoproudého rozvaděče 4RS1 a trasy kabeláže mezi oběma rozvaděči. Přesun rozvaděče DRA5, úprava rozvaděče 4RS1 a úprava trasy mezi rozvaděči jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	47 544,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	47 544,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		47 544,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 741 247,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 56		ZL 56	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Příprava pro otevírání oken			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve ZL06 „Motorické ovládání sklopných křídel“ byla zdůvodněna potřeba motorického ovládání oken v učebně N5010, a to z důvodu velikosti a jejich výsledné hmotnosti; ZL ale řešil pouze instalaci motorického ovládání bez přívodní elektroinstalace. Ve ZL17 „Osazení nových oken ve 1NP + 2NP“ byla zdůvodněna nutnost výměny původních oken v ponechaných podlažích za nová, přičemž okna v místnostech N2014 a N2015 s výškou parapetu 2350 mm jsou manuálně neovladatelná a proto byla dodána včetně motorického ovládání. Ani v tomto případě nebyla s motorickým ovládáním naceněna přívodní kabeláž. Ta je proto řešena samostatně, pro 1 motor v místnosti N2014, 1 motor v místnosti N2015 a 6 motorů (3 dvoudílná okna vždy po 2 motorech) v místnosti N5010. Doplnění elektroinstalace je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	105 034,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	105 034,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		105 034,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 846 281,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 57		ZL 57	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění čtečky ID karet pro vstup do skladu chemikálií			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu zajištění kontroly vstupu požádal uživatel o doplnění čtečky ID karet pro vstup do skladu chemikálií N1014. V původním projektu byla požadována čtečka ID karet pouze u centrálního skladu chemikálií P1009 v 1PP. Dlouhý časový interval mezi zpracováním PD a realizací díla znamenal i kvalitativní posun v požadavcích uživatele na parametry pracovního a laboratorního prostředí ve vztahu k aktuálně prováděným pracovním činnostem. Z toho důvodu byly ze strany uživatele, v průběhu realizace stavebního díla, vzneseny požadavky na doplnění čtečky ID karet i k podružnému skladu chemikálií N1014 v 1NP, a to z důvodu úpravy požadavků na skladované chemikálie a okruh povolaných osob. Změna požadavků ale nemá dopad do požárně-bezpečnostního řešení ani typu umístěných chemických skříní. Doplnění čtečky ID karet je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	25 899,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	25 899,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		25 899,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 872 180,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 58		ZL 58			
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D							
Registrační číslo: 133D22K000016							
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564							
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410							
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06							
Datum uzavření SOD: 01.06.2023							
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno							
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno							
Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno							
Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno							
Název změny:		Změna páteřní trasy optického kabelu					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
PD předpokládala vedení páteřní trasy z hlavního racku v 1PP budovy A v podhledech a podparapetním kanálu knihovny IC, tzn. v suterénu středního křídla budovy A a krčku mezi budovami A a D, do hlavního síťového uzlu v místnosti P1004 v 1PP budovy D. V průběhu realizace rekonstrukce budovy D bylo rozhodnuto projektově připravit modernizaci studoven Knihovny MENDELU, jehož je knihovna IC součástí. Nyní dokončená PD ale ruší podparapetní kanály a podhledy v knihovně s vizí čistého vnitřního prostoru; realizace investice se předpokládá v létě 2025. Variantní trasou je proto vedení optického kabelu v mezičase připravené trubní páteřní trase kolem budov J a A. Neprůchodnost páteřní trasy nebylo možno v době zpracování PD předvídat vzhledem k dlouhému časovému intervalu mezi zpracováním PD a realizací díla; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).							
Přílohy:							
Rozpočty							
Poznámka:							
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny			
		nový termín dokončení díla :					
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		62 136,00			
		cena méněprací bez DPH		0,00			
		dopad na cenu díla:		62 136,00			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			62 136,00			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			190 934 316,93			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS					
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU					
Za zhotovitele:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel					
Za autorský dozor:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor					

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 59		ZL 59	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D					
Registrační číslo: 133D22K000016					
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06					
Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno					
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno					
Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno					
Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Uzemnění rozvaděče a hlavního přívodu vody			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
PD předpokládala vedení páteřní trasy z hlavního racku v 1PP budovy A v podhledech a podparapetním kanálu knihovny IC, tzn. v suterénu středního křídla budovy A a krčku mezi budovami A a D, do hlavního síťového uzlu v místnosti P1004 v 1PP budovy D. V průběhu realizace rekonstrukce budovy D bylo rozhodnuto projektově připravit modernizaci studoven Knihovny MENDELU, jehož je knihovna IC součástí. Nyní dokončená PD ale ruší podparapetní kanály a podhledy v knihovně s vizí čistého vnitřního prostoru; realizace investice se předpokládá v létě 2025. Variantní trasou je proto vedení optického kabelu v mezičase připravené trubní páteřní trase kolem budov J a A. Neprůchodnost páteřní trasy nebylo možno v době zpracování PD předvídat vzhledem k dlouhému časovému intervalu mezi zpracováním PD a realizací díla; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	4 991,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	4 991,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		4 991,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 939 307,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 60		ZL 60	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Vyhřívání jednotek 14.03a, 14.03b			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Ve ZL43 „Napojení vyvíječů páry“ byla zdůvodněna nutnost použít náhradní trasu vedení vodovodního potrubí k vyvíječům páry, a to z důvodu nedostatku prostoru v šachtě, kdy (po instalaci veškerých navržených potrubí) by vedení ZTI nebylo pro následnou kontrolu a údržbu vůbec přístupné. ZL43 ale řešil pouze vlastní vodovodní potrubí a instalační práce, nikoliv jeho ochranu proti případnému zamrznutí. Ochrana proti zamrznutí vodovodního potrubí tj. přívodní kabeláž, topný kabel a doplnění rozvaděče je proto řešeno v samostatném ZL. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL26, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	19 190,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	19 190,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		19 190,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		190 958 497,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 61		ZL 61	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění ZL 27 - dodávka sirén EPS			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5	x	§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V ZL27 „Doplnění koncových prvků SLP“ byla zdůvodněna nutnost nahradit koncová zařízení SLP novými tam, kde nebylo možno použít původní demontované prvky pro jejich buď omezenou funkci, stáří nebo nekompatibilitu s univerzitními systémy nastavenými až v průběhu realizace díla. Výčet ve ZL27 nebyl konečný, protože neobsahoval sirény EPS. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL27, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 5 ZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	89 085,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	89 085,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		89 085,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 047 582,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 62		ZL 62	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění rozvaděčů DRA2A, DRA2B			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu zpracování dílenské dokumentace rozvaděčů MaR byl vznesen požadavek profese MaR na úpravu vystrojení silnoproudého rozvaděče RUPS a trasy kabeláže mezi silnoproudým rozvaděčem RUPS a rozvaděči MaR DRA2A a DRA2B. Úprava rozvaděče RUPS a úprava trasy k rozvaděčům MaR jsou dodatečnými, ale nezbytnými stavebními pracemi nezahrnutými v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	11 862,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	11 862,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		11 862,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 059 444,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 63		ZL 63	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Zakrytí rozvaděčů na fasádě			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny: Na jižní fasádě jsou ponechány 2 původní rozvaděče, jejichž poloha ani vzhled nekorespondují s novou fasádou barevností ani polohou vůči realizovaným nutám a tím fasádu významně vizuálně narušují. Z toho důvodu bylo rozhodnuto instalovat na rozvaděče „pohledově ochranný“ kryt dle návrhu architekta. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.					
Přílohy: Rozpočty					
Poznámka: Cenová úroveň Nabídkový rozpočet					
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	11 650,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	11 650,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		11 650,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 071 094,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 64		ZL 64	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Zakrytí rozvaděčů na fasádě			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
1NP, 2NP a zčásti i 3NP budovy jsou laboratorními patry, do kterých vedou rozvody technických plynů včetně rozvodu zemního plynu. Z legislativních a bezpečnostních důvodů (v případě úniku riziko nekontrolovatelného hromadění a tedy i výbuchu plynu) nelze rozvod zemního plynu umístit do SDK konstrukce přiček, proto je stoupací rozvod na dvou místech chodeb 2NP (N2001, N2031) veden jako přiznané potrubí. Na základě požadavku uživatele zajistit maximální provozní bezpečnost budovy (na potrubí se nacházejí ovládací ventily) bylo rozhodnuto zakrytí obě místa vedení ochranným kastlem z perforovaného plechu. Zakrytí stoupacích rozvodů zemního plynu je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	19 700,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	19 700,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		19 700,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 090 794,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 65		ZL 65	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Odvodnění 2PP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Při bouracích a výkopových pracích ve 2PP se nejdříve v místnosti P2006 a posléze v místnostech P2005, P2004 a schodišťové podestě P2007 postupně objevila spodní voda. Podle dobrozdání hydrogeologa se nejedná o netěsnost či jinou poruchu některého z podzemních potrubí, ale dešťový vsak stékající po některé z jílových vrstev, kdy v podstatě nelze objevit zdrojové místo. Podle společného návrhu hydrogeologa, AD, TDS i zhotovitele stavby, jediným možným a trvalým řešením je zajištění propustnosti podlahy změnou její skladby, položení drenáže a odvod přitékající spodní vody do vyzděné betonové jímky se stálým odčerpáváním instalovaným čerpadlem. Novému stavebnímu řešení bude uzpůsobeno i budoucí využití dotčených prostor. Existence spodní vody nebyla zjištěna vrtý při provádění inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v březnu 2020, který předcházela zpracování PD; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	171 515,17		
		cena méněprací bez DPH	-44 372,80		
		dopad na cenu díla:	127 142,37		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		127 142,37		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 217 937,30		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 66		ZL 66			
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D							
Registrační číslo:		133D22K000016					
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564					
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410					
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06					
Datum uzavření SOD:		01.06.2023					
Zhotovitel stavby:		VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno					
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno					
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno					
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Přepojení kanalizace v 1PP					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Záměrem uživatele je instalovat v laboratoři P1029a skenovací a transmisní elektronový mikroskop (SEM + TEM). Z důvodu nadstandardních rozměrů a nemožnosti transportu po částech nelze přístroje transportovat po schodišti; DPS proto navrhla transportní trasu montážní šachtou P1008a, podél výměňkové stanice P1007, chodbou P1006 a přes servisní místnost P1029b, přičemž předpokládaným rozměrům přístroje byla uzpůsobena rozebíratelná podlaha (výška přístroje) v místnosti P1029b a přička mezi P1029b a P1006. Při hloubení transportní trasy v budoucí místnosti P1029b byla objevena funkční kanalizace, jejíž trasa vedoucí pod objektem D byla známa pouze orientačně. Bylo proto rozhodnuto, že stávající kanalizace bude přepojena a náhradní trasa obejde sníženou podlahu určenou pro transport SEM + TEM. Přesnou trasu kanalizačního potrubí se nepodařilo prověřit pro provádění stavebně technického průzkumu, který předcházela zpracování PD; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).							
Přílohy:							
Rozpočty							
Poznámka:							
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny				
		nový termín dokončení díla :					
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	172 189,32				
		cena méněprací bez DPH	0,00				
		dopad na cenu díla:	172 189,32				
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		172 189,32				
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 390 126,62				
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Libor Studený		TDS					
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU					
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Petr Vašíček		jednatel					
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor					

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 67		ZL 67	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění převodníků k vodoměrům			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
DPS dokončená v červnu 2021 předpokládala zapojení vodoměrů do tehdy platného systému energetického managementu (EM); v průběhu realizace díla ale objednatel provedl na univerzitě plošnou aktualizaci EM, které je nutno přizpůsobit i předmětné stavební dílo. Pro možnost dálkového odečtu vodoměrů a zachování plné funkčnosti stavebního díla i nového systému EM to znamená instalovat ke každému z vodoměrů převodník. Doplnění převodníků tak, aby v PD nastavený systém byl plně funkční a kompatibilní s novým systémem EM jsou dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	22 785,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	22 785,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		22 785,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 412 911,62		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 68		ZL 68	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Úprava trasy plynového potrubí v 1PP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
V místnosti P1026 je umístěna přípravná kultivační laboratoře, kdy se nad podhledem mimo jiných kříží trasa plynového potrubí a VZT zařízení č. 2. Při instalaci, z důvodu výškové kolize obou trubních vedení, muselo být rozhodnuto o úpravě trasy, v tomto případě vedení plynu. Úprava plynového potrubí je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	3 644,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	3 644,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		3 644,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 416 555,62		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 69		ZL 69	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění hydrantových skříní			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Původní PD předpokládá umístění 8 ks hydrantových skříní, ve výkazu výměr ale bylo uvedeno a proto naceněno pouze 6 kusů. Předmětnou změnou je počet kusů upraven na dokumentací požadovaný stav. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 písm. b) ZVZ.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	26 820,60		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	26 820,60		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		26 820,60		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 443 376,22		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 70		ZL 70	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Posun hydrantu v 1PP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4		§ 222, odst. 6	
		§ 222, odst. 5	x	§ 222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
V návaznosti na ZL45 „Nápojení budovy D na posílenou trafostanici“ je nutno umístit v 1PP budovy D převodníkovou skříň, kdy prostorově vhodným místem se jeví chodba P1002. Z důvodu rozměrů skříně je možno umístit skříň pouze v místě navrženého a již instalovaného hydrantu a ten přesunout na protější zeď v téže místnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL45, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	3 420,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	3 420,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		3 420,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 446 796,22		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 71		ZL 71			
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D							
Registrační číslo: 133D22K000016							
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564							
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410							
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06							
Datum uzavření SOD: 01.06.2023							
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno							
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno							
Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno							
Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno							
Název změny:		N2018, N2021, N2022 – úprava kolizních rozvodů VZT					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZZV 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
V na sebe navazujících ZL: ZL21 „Vyvolané úpravy v místnostech „beze změn“ N2018-N2024“, ZL31 „2NP - doplnění svítidel v místnostech „beze změny“, náhrada svítidel na chodbách“ a ZL44 „Nápojení a zprovoznění původních technologií laboratoře N2018“ byla zdůvodněna potřeba demontovat stávající technologie před započítáním změn vyvolaných stavebních prací a znovu je instalovat, doplnit chybějící nebo nefunkční prvky, zprovoznit, odzkoušet a revidovat veškeré systémy. Výčet ve ZL není konečný, předmětné ZL řeší pouze profesi stavební, silnoproudé a slaboproudé instalace, ale neřeší profesi VZT. Při návrhu vedení VZT potrubí nad podhledy, z důvodu plného provozu ve všech těchto laboratořích a definice laboratoří jako místností „beze změny“ vycházel projektant mimo omezené možnosti průzkumů především z historické dokumentace; po demontáži podhledů (viz návaznosti v ZL21, ZL31 a ZL44) byl zjištěn rozpor mezi touto PD a skutečností, tzn. projeví se kolize ponechaných s navrženými vedeními a vzájemné polohy musely být upraveny. Vzhledem k tomu, že jedná o změnu navazující na již provedené změny dle ZL21, ZL31 a ZL44, postupuje objednatel v tomto případě podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b)							
Přílohy:							
Rozpočty							
Poznámka:							
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet					
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:		beze změny			
		nový termín dokončení díla :					
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		155 180,49			
		cena méněprací bez DPH		0,00			
		dopad na cenu díla:		155 180,49			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			155 180,49			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:			191 601 976,71			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS					
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU					
Za zhotovitele:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel					
Za autorský dozor:		funkce		datum		Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor					

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 72		ZL 72	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D					
Registrační číslo:		133D22K000016			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06			
Datum uzavření SOD:		01.06.2023			
Zhotovitel stavby:		VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno			
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno			
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno			
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno			
Název změny:		N1009 - posun jednotky VZT			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V ZL26 „Stavební úpravy čisté smyčky a myšárny“ byla zdůvodněna potřeba dispozičních změn týkající se místností N1009, N1009a-j, N1010, N1011 v 1NP a místností N2007 a N2008 ve 2NP (souvisí se ZL01, ZL19 a ZL26, nerealizovaným ZL03 a jeho odečtem ZL24). Projektčním předpokladem bylo využít pro budoucí šatny stávající a funkční jednotku VZT, ale z důvodu změny dispozice šaten, stávající rozteče stropních vazníků a nutnosti upravit polohu přívodního potrubí do jednotky je nutno posunout ji pod nosníky, a to z prostoru šířkově nedostatečného nad chodbou N1009j do prostoru nad šatnami N1009b a N1009f. Posun jednotky VZT je dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návazností jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	31 465,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	31 465,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		31 465,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 633 441,71		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 73		ZL 73	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Změna velikosti pochozí střechy 5NP			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Dlouhý časový interval mezi zpracováním PD a realizací díla znamenal i kvalitativní posun představ a požadavků uživatele na způsob prezentace své pracovní činnosti; proto byl ze strany budoucího uživatele vznesen požadavek zkapacitnit venkovní terasu tzn. zvýšit podíl pochozích ploch pro budoucí využití terasy k sezónním prezentacím výsledků výzkumné a vzdělávací činnosti jak UCB, tak i celé MENDELU, kdy přidanou hodnotou se skrytým potenciálem jsou navazující velkokapacitní učebna N5010 s kompletním zázemím a komunikační halou – rozptylovou plochou. Touto změnou bude dosaženo efektivněji účelu díla – možnosti prezentace a propagace výzkumné a vzdělávací činnosti všech útvarů MENDELU v souladu s účelem smlouvy. Zvýšení podílu pochozích ploch je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nábidkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	797 528,92		
		cena méněprací bez DPH	-481 417,27		
		dopad na cenu díla:	316 111,65		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		316 111,65		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 949 553,36		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 74		ZL 74	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Náhrada typu opticko-akustické sirény			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
Na chodbách laboratorních podlaží je umístěno více signalizačních zařízení, jejichž optická signalizace znamená v některých případech (např. úniku plynů) „pozor nevstupovat!“, v jiném případě (např. havarijních sprch) „vejdi a pomoz!“. Zhotovitelem naceněné výrobky mají možnost optické signalizace pouze jednou a to červenou barvou, proto byl, z důvodu jednoznačné vizuální orientace a bezpečnosti pohybujících se osob, zvolen v případě signalizace havarijních sprch jiný typ sirén s odlišnou barvou optické signalizace. Záměna typu opticko-akustické sirény havarijních sprch je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	33 850,00		
		cena méněprací bez DPH	-10 077,90		
		dopad na cenu díla:	23 772,10		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		23 772,10		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 973 325,46		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 75		ZL 75	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Odečet okenních venkovních fólií			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
§222, odst. 9					
§222, odst. 10					
Popis a zdůvodnění změny: Původní PD v návrhu zčásti eliminovala tepelnou nedostatečnost stávajících oken instalací venkovních fólií. Z důvodu realizace ZL17 „Osazení nových oken ve 1NP + 2NP“ jejich instalace nyní není třeba. Dále, v 5ti oknech v přízemí (1NP) byla původně navržena také instalace folie s reflexní funkcí tzn. s omezením pohledu dovnitř. Pro mírně odlišné fyzikální vlastnosti nyní instalovaných skleněných výplní bylo rozhodnuto o nahrazení původně navržených reflexních matovými foliemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL17 „Osazení nových oken ve 1NP + 2NP“, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	5 680,00		
		cena méněprací bez DPH	-117 270,00		
		dopad na cenu díla:	-111 590,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-111 590,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		191 861 735,46		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 76		ZL 76	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Doplnění ochranných polepů skel			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Podle stanoviska OŽP MMB je povinností objednatele instalovat na velkoplošných prosklených plochách ochranné polepy chránící ptáky před nechtěnými nárazy do skel a takto následnými úmrtími. V průběhu realizace byl s příslušným DOSS odkonzultován a dohodnut nutný rozsah takto chráněných ploch, který se ve výsledku týká pouze výtahové šachty a prosklení schodišového prostoru. Ochranné polepy skel jsou dodatečnou, ale nezbytnou dodávkou a stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	199 590,47		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	199 590,47		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		199 590,47		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 061 325,93		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 77		ZL 77	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Uvolnění prostoru pod schody P2007, podchycení základů			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Původní PD předpokládala, že prostor pod schody (P2007), kde má být umístěna jednotka požárního větrání chráněné únikové cesty schodiště (CHÚC A), je vyplněn rostlou zeminou. Po jejím odstranění bylo zjištěno, že se v prostoru nachází také betonový útvar (pravděpodobně odpad dřívější stavební činnosti) a zároveň že pod schodišťovou stěnou, která je zároveň obvodovou stěnou 2PP, absentuje základové zdivo. Po konzultaci se statikem bylo nařízeno obvodovou zeď postupně podbetonovat a následně betonový útvar vybourat a ekologicky zlikvidovat. Kvůli nepřístupnosti, stav prostoru pod schodištěm nebylo možno zjistit stavebně technickým průzkumem, který předcházел zpracování PD; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	29 485,64		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	29 485,64		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		29 485,64		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 090 811,57		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY			Navazuje na OZ 78		ZL 78	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D						
Registrační číslo: 133D22K000016						
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564						
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410						
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06						
Datum uzavření SOD: 01.06.2023						
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno						
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno						
Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno						
Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno						
Název změny:		Náhrada příčky N1007				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5		§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
Příčky místnosti N1007 (technická místnost a šatna) byly v PD uvažovány ponechat stávající. Po odstranění podhledů ale bylo zjištěno, že stejně jako některé z příček 2NP není příčka mezi N1007 a N1008b zakotvena do stropní konstrukce a z důvodu nestability na ni nelze umístit potřebný dveřní překlad. Z toho důvodu bylo rozhodnuto příčku demolovat a instalovat jako novou stabilní SDK příčku. Stav příček, z důvodu jejich obestavěnosti vnitřním zařízením a také plného výukového a laboratorního provozu až do doby předání staveniště, nebylo možno zjistit stavebně technickým průzkumem, který předcházel zpracování PD; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).						
Přílohy:						
Rozpočty						
Poznámka:						
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny			
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	33 704,20			
		cena méněprací bez DPH	-16 015,57			
		dopad na cenu díla:	17 688,63			
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		17 688,63			
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 108 500,20			
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Libor Studený		TDS				
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU				
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Petr Vašíček		jednatel				
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 79		ZL 79	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Štaňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		N2022 - výměna nefunkční klimatizace			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZZV 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
Popis a zdůvodnění změny:					
Laboratoř sekundárních metabolitů N2022 je jednou z místností tzv „beze změn“, ve které se předpokládala pouze rekonstrukce ÚT a dále přepojení stávajících rozvodů TZB na nové páteřní trasy, výměna osvětlení spolu s výměnou podhledu, výmalba a dále pouze lokální vyspravení po provedených pracích. Kondenzační jednotky (zař. 8 umístěné na střeše krčku v úrovni 2NP) včetně 4 podstropních jednotek chlazení měly být ponechány stávající. Při kontrole jednotky bylo zjištěno, že jednotky nejsou plně funkční a vzhledem k jejich stáří nelze obstarat potřebné náhradní díly; proto bylo rozhodnuto o výměně. Spolu s výměnou jednotek ale musejí být nahrazeny i kazetové podstropní jednotky, protože stávající nejsou pro svoje stáří kompatibilní se žádnou v současnosti vyráběnou a vhodnou kondenzační jednotkou. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL05 „Úprava místností „beze změn“ – laboratoře 2NP“, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. b).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	102 572,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	102 572,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		102 572,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 211 072,20		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 80		ZL 80	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D					
Registrační číslo:		133D22K000016			
Číslo smlouvy o dílo objednatele:		187/2023/564			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:		410			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:		170.004.985,06			
Datum uzavření SOD:		01.06.2023			
Zhotovitel stavby:		VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno			
Objednatel stavby:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno			
Techn. dozor stavby:		INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno			
Projektant:		MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno			
Název změny:		Zakrytí kabeláže v P1002			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Chodbou P1002 prochází silný svazek silnoproudé kabeláže. Pro zajištění bezprašnosti prostředí chodby mezi laboratořemi a z důvodu provozní bezpečnosti požádal uživatel o zakrytí kabelového svazku SDK konstrukcí. Zakrytí kabeláže je dodatečnou, ale nezbytnou stavební prací nezahrnutou v původním závazku ze smlouvy na VZ; změna v osobě dodavatele není možná z důvodu rizika narušení smluvního HMG tj. interoperability a návaznosti jednotlivých stavebních prací. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	10 382,12		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	10 382,12		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		10 382,12		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 221 454,32		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 81		ZL 81	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Odečet dodávky ochrany rohů			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§ 222, odst. 4	x	§ 222, odst. 6	§ 222, odst. 9
		§ 222, odst. 5		§ 222, odst. 7	§ 222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Původní PD předpokládala ochranu rohů stěn proti mechanickému poškození, především chodeb, plastovým celoprobaveným úhelníkem instalovaným do výšky 1,6 m nad podlahu. Protože se při vzorkování nepodařilo najít barevnost odpovídající výmalbě chodeb, bylo rozhodnuto tuto ochranu neinstalovat; podle názoru a praxe uživatele, dostatečná ochrana je zajištěna už vložením podomítkových hliníkových ochranných profilů. Provedenou změnou se nemění celková povaha veřejné zakázky a v součtu s ostatními změnami de minimis hodnota změny splní finanční limity podle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	0,00		
		cena méněprací bez DPH	-73 939,06		
		dopad na cenu díla:	-73 939,06		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-73 939,06		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 147 515,26		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 82		ZL 82	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Posun přívodního potrubí VZT v N1008e			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
V prostoru nad podhledem místnosti N1008e se nachází podstropní trám, jehož existence v průběhu zpracování PD nebyla známa. Po instalaci VZT potrubí, v souvislosti s instalací digestoře do místnosti N1008e bylo zjištěno, že digestoř kvůli poloze trámu a normativní výšce podhledu nelze na přívodní potrubí napojit a že bude nutno přeložit trasu potrubí směrem k digestoři tj. až za stávající trám. Stav nosné stropní konstrukce nad podhledy mohl být zjištěn v rámci stavebně technického průzkumu pouze v přístupných místech a kde to umožnil výukový a laboratorní provoz v budově, který probíhal až do doby předání staveniště; jedná se tedy o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která ale nemění celkovou povahu stavebního díla.					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	12 311,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	12 311,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		12 311,00		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 159 826,26		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		Navazuje na OZ 83		ZL 83	
Název projektu: MENDELU - stavební úpravy objektu D Registrační číslo: 133D22K000016 Číslo smlouvy o dílo objednatele: 187/2023/564 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 410 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 170.004.985,06 Datum uzavření SOD: 01.06.2023					
Zhotovitel stavby: VAŠTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: INVESTIŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 303/5, 602 00 Brno Projektant: MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno					
Název změny:		Oprava dlažeb a obkladů v N1013, N1016, N1017			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4	§222, odst. 6	x	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	§222, odst. 7		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Studentské laboratoře N1013, N1016 a N1017 jsou místnosti původně uvažované „beze změny“, s předpokladem provést pouze rekonstrukci ÚT a části VZT, kdy instalace výústí VZT byla spojena s výměnou podhledu a v něm osazených svítidel. Stavební zásahy spojené s rekonstrukcí ÚT ale odhalily, že elektroinstalace v laboratořích je provedena z hliníku tzn. nelze provést revizi elektroinstalace a je nutné provést kompletní výměnu elektrorozvodů. V případě podlah byly elektroinstalačními pracemi zasaženy pouze koridory podél laboratorních stolů, zásahy do stěn ale musely být provedeny v takovém rozsahu, že bylo rozhodnuto o celoplošné výměně povrchů stěn. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu navazující na ZL39 až 41 „Rekonstrukce elektrorozvodů v místnosti „beze změny“ – laboratoř N1013, N1016, N1017“, postupuje objednatel i při této změně v souladu s § 222 odst. 6 ZVZ. Při stanovení ceny této změny byl zvolen postup dle SoD, čl. 5 odst. 5.9 písm. a).					
Přílohy:					
Rozpočty					
Poznámka:					
Cenová úroveň		Nabídkový rozpočet			
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	beze změny		
		nový termín dokončení díla :			
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	312 598,90		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	312 598,90		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		312 598,90		
4.	Předpoklad - promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		192 472 425,16		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Libor Studený		TDS			
Ing. Tomáš Fila		projektový manažer MENDELU			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Petr Vašíček		jednatel			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Luděk Vacula		autorský dozor			