

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem:

„Oprava sociálního zařízení objektu Z, 1. NP a 2. NP“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 621 56 489
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX, XXXXX

Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ing. Jiří Ševčík, kvestor

V technických záležitostech:	XXXXX,
Kontaktní e-mail:	XXXXX
Kontaktní telefon:	XXXXX, XXXXX

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:	STAL-PE stavební s.r.o. Podolí 362, 664 03 Podolí
Zastoupen:	Petrem Přichystalem, jednatelem
IČO:	051 54 006
DIČ:	CZ 051 54 006
Bankovní spojení:	XXXXX, XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX, XXXXX
Plátce DPH:	ANO

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Petr Přichystal

V technických záležitostech:	XXXXX
Kontaktní e-mail:	XXXXX
Kontaktní telefon:	XXXXX

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „*Smluvní strana*“ nebo společně „*Smluvní strany*“.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.01.2025 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „*Oprava sociálního zařízení objektu Z, 1. NP a 2. NP*“.

Dílem se rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 Smlouvy), spočívajících v opravě stávajících sociálních zařízení v 1.NP a v 2.NP sedmipodlažního objektu s plochou střechou. Oprava zahrnuje stavební části, zařizovací předměty, elektroinstalace, ZTI a VZT.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „*Dodatek*“) ke Smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět Dodatku

1. Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla vyvolané potřebou provedení změn, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku, jsou zaznamenány v:

Evidenčním listu změny stavby ZL 1 (dále jen „*ZL 1*“)

Název změny: Držáky na toaletní papír

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku zástupců objednatele se dodají i zásobníky na toaletní papír. V soupisu dodávek a prací dle platné Smlouvy nebyly zahrnuty.

Evidenčním listu změny stavby ZL 2 (dále jen „*ZL 2*“)

Název změny: Změna dveří a zárubní

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku zástupců objednatele, se záměrem finančních úspor, dojde ke změně typu interiérových dveří s ponecháním stávajících kovových zárubní, které budou ošetřeny novým nátěrem.

Evidenčním listu změny stavby ZL 3 (dále jen „*ZL 3*“)

Název změny: Pohybové čidlo

Popis a zdůvodnění změny:

Na požadavek zástupců objednatele budou doplněny 2 ks stropních světelných čidel na soc. zařízení pro imobilní občany.

Evidenčním listu změny stavby ZL 4 (dále jen „*ZL 4*“)

Název změny: Dopočet SDK předstěn

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava SDK předstěn v místnostech 1025 a 1026 v 1.NP a 2021 a 2022 ve 2.NP zohledňující aktuální stav po vyrovnání stěn a reagující na optimální prostorové využití.

Evidenčním listu změny stavby ZL 5 (dále jen „ZL 5“)

Název změny: Kamerová prohlídka odpadů od WC

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu prověření plné funkčnosti stávajícího odpadního potrubí a zabránění tak dalším komplikacím v budoucnu rozhodl objednatel na KD dne 18.2.2025 o provedení kamerové zkoušky.

Evidenčním listu změny stavby ZL 6 (dále jen „ZL 6“)

Název změny: Požární ucpávky, dvířka revizní, ventilátory WC invalida, zrcadla

Popis a zdůvodnění změny:

Úprava trasy VZT potrubí pro optimalizaci využití prostor mezi stropem a podhledem, částečná změna materiálu VZT potrubí. Přidání ventilátorů na WC invalidé s ovládáním, úprava a přidání revizních dvířek a na to navazující změna typu zrcadel na WC invalidé. Nutná dodávka a montáž požárních ucpávek.

III. Cena díla

- Objednatel konstatuje, že veřejná zakázka: „*Oprava sociálního zařízení objektu Z, 1. NP a 2. NP*“, na kterou byla uzavřena Smlouva, byla s ohledem na její předpokládanou hodnotu zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona na základě výjimky stanovené v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vzhledem k nutnosti provedení změn oproti původně vymezenému předmětu plnění (viz „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb*“, který je přílohou č. 1 Smlouvy), objednatel zkoumal, zda veřejná zakázka po provedených změnách nadále splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Jelikož i po provedení změn specifikovaných v čl. II. se nadále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, neboť celková hodnota veřejné zakázky po provedení změn nepřesáhla limit 6 000 000 Kč bez DPH stanovený v § 27 písm. b) ZZVZ, jak vyplývá z dále uvedených skutečností, byl objednatel oprávněn změny původního plnění provést bez provedení zadávacího řízení na základě výjimky podle § 31 zákona (tj. bez aplikace pravidel uvedených v § 222 zákona).
- Hodnota závazku po provedení změn je uvedena v následujícím přehledu:

Evidenční list změny stavby	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Změna ceny díla (v Kč bez DPH)
ZL 1	8 400,00	--	8 400,00
ZL 2	28 341,20	- 84 301,96	- 55 960,76
ZL 3	1 400,00	--	1 400,00

ZL 4	8 572,80	--	8 572,80
ZL 5	7 860,00	--	7 860,00
ZL 6	43 382,70	- 13 636,00	29 746,70
Celkem	97 956,70	- 97 937,96	18,74

3. V návaznosti na provádění méněprací / víceprací se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy – čl. III Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění čl. III Cena díla, odst. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena za dílo	2 379 969,84	21	499 793,67	2 879 763,51

Nové znění čl. III Cena díla, odst. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena za dílo	2 379 988,58	21	499 797,60	2 879 786,18

IV. Lhůta plnění

1. Z důvodu provedení kamerové prohlídky odpadů od WC uvedené v ZL 5 a v souvislosti s úpravami materiálu VZT potrubí, změně revizních dvířek, doplnění ventilátorů a požárních ucpávek dle ZL 6, se prodlužuje doba plnění o 17 kalendářních dnů, Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy – čl. II Doba plnění, odst. 1 takto:

Původní znění čl. II Doba plnění, odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. **do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.**

Nové znění čl. II Doba plnění, odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. **do 77 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.**

2. V návaznosti na prodloužení doby plnění z výše uvedeného důvodu se stanovuje termín dokončení díla do 17. 04. 2025.

V. Závěrečná ustanovení

3. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

Přílohy tohoto Dodatku:

Evidenční list změny stavby ZL 1
Evidenční list změny stavby ZL 2
Evidenční list změny stavby ZL 3
Evidenční list změny stavby ZL 4
Evidenční list změny stavby ZL 5
Evidenční list změny stavby ZL 6
Rekapitulace ZL

za Objednatele:

V Brně

za Zhotovitele:

V Podolí

elektronicky podepsáno 04. 04. 2025

.....

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

elektronicky podepsáno 02. 04. 2025

.....

Petr Přichystal
jednatel, STAL-PE stavební s.r.o.

elektronicky podepsáno 04. 04. 2025

.....

Ing. Jiří Ševčík
kvestor

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL01	
Název projektu: "Oprava sociálního zařízení objektu "Z" koleje akademie Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 379 969,84 Datum uzavření SOD: 23.01.2025					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno					
Název změny:		Držáky na toaletní papír			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě požadavku zástupců objednatele se dodají i zásobníky na toaletní papír. V soupisu dodávek a prací dle platné SoD nebyly zahrnuty.					
Přílohy:					
Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň					
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano		
		nový termín dokončení díla :	----		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	8 400,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	ano		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		8 400,00		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		2 388 369,84		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Vít Ševčík		TDS			
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.		osoba ve věcech technických za MENDELU			
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.		tajemník FRRMS			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Petr Přichystal		osoba ve věcech smluvních a technických			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Nicol Prchalová		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL02	
Název projektu: "Oprava sociálního zařízení objektu "Z" koleje akademie Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 379 969,84 Datum uzavření SOD: 23.01.2025					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno					
Název změny:		Změna dveří a zárubní			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	x §222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě požadavku zástupců objednatele, se záměrem finančních úspor, dojde ke změně typu interiérových dveří s ponecháním stávajících kovových zárubní, které budou ošetřeny novým nátěrem.					
Přílohy:					
Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň					
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano		
		nový termín dokončení díla :	----		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	28 341,20		
		cena méněprací bez DPH	-84 301,96		
		dopad na cenu díla:	ano		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-55 960,76		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		2 324 009,08		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Vít Ševčík		TDS			
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.		osoba ve věcech technických za MENDELU			
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.		tajemník FRRMS			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Petr Přichystal		osoba ve věcech smluvních a technických			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Nicol Prchalová		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL03	
Název projektu: "Oprava sociálního zařízení objektu "Z" koleje akademie Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 379 969,84 Datum uzavření SOD: 23.01.2025					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno					
Název změny:		Pohybové čidlo			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:					
Na požadavek zástupců objednatele budou doplněny 2 ks stropních světelných čidel na soc. zařízení pro imobilní občany.					
Přílohy:					
Rozpočet					
Poznámka:					
Cenová úroveň					
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano		
		nový termín dokončení díla :	----		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	1 400,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	ano		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		1 400,00		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		2 381 369,84		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Vít Ševčík		TDS			
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.		osoba ve věcech technických za MENDELU			
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.		tajemník FRRMS			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Petr Přichystal		osoba ve věcech smluvních a technických			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Nicol Prchalová		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL04			
Název projektu: "Oprava sociálního zařízení objektu "Z" koleje akademie Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 379 969,84 Datum uzavření SOD: 23.01.2025							
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno							
Název změny:		Dopočet SDK předstěn					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	x	§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Úprava SDK předstěn v místnostech 1025 a 1026 v 1.NP a 2021 a 2022 ve 2.NP zohledňující aktuální stav po vyrovnání stěn a reagující na optimální prostorové využití.							
Přílohy:							
Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň							
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano				
		nový termín dokončení díla :	----				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	8 572,80				
		cena méněprací bez DPH	0,00				
		dopad na cenu díla:	ano				
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		8 572,80				
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		2 388 542,64				
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Vít Ševčík		TDS					
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.		osoba ve věcech technických za MENDELU					
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.		tajemník FRRMS					
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis			
Petr Přichystal		osoba ve věcech smluvních a technických					
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Nicol Prchalová		autorský dozor					

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL05	
Název projektu: "Oprava sociálního zařízení objektu "Z" koleje akademie Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 379 969,84 Datum uzavření SOD: 23.01.2025					
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno					
Název změny:		Kamerová prohlídka odpadů od wc			
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo			
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	§222, odst. 9
		§222, odst. 5	x	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu prověření plné funkčnosti stávajícího odpadního potrubí a zabránění tak dalším komplikacím v budoucnu rozhodl objednatel na KD dne 18.2.2025 o provedení kamerové zkoušky.					
Přílohy: Rozpočet					
Poznámka: Cenová úroveň					
Dopad změny na provádění díla:					
1.	termín plnění díla :	beze změny:	ne		
		nový termín dokončení díla :	17.4.2025		
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	7 860,00		
		cena méněprací bez DPH	0,00		
		dopad na cenu díla:	ano		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		7 860,00		
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		2 387 829,84		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:					
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Vít Ševčík		TDS			
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.		osoba ve věcech technických za MENDELU			
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.		tajemník FRRMS			
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis	
Petr Přichystal		osoba ve věcech smluvních a technických			
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis	
Ing. Nicol Prchalová		autorský dozor			

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY				ZL06			
Název projektu: "Oprava sociálního zařízení objektu "Z" koleje akademie Registrační číslo: Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 2 379 969,84 Datum uzavření SOD: 23.01.2025							
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno Projektant: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno							
Název změny:		Požární ucpávky, dvířka revizní, ventilátory wc invalida, zrcadla					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6	x	§222, odst. 9	
		§222, odst. 5		§222, odst. 7	x	§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Úprava trasy VZT potrubí pro optimalizaci využití prostor mezi stropem a podhledem, částečná změna materiálu VZT potrubí. Přidání ventilátorů na WC invalidé s ovládáním, úprava a přidání revizních dvířek a na to navazující změna typu zrcadel na WC invalidé. Nutná dodávka a montáž požárních ucpávek.							
Přílohy:							
Rozpočet							
Poznámka:							
Cenová úroveň							
Dopad změny na provádění díla:							
1.	termín plnění díla :	beze změny:	ano				
		nový termín dokončení díla :	----				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH	43 382,70				
		cena méněprací bez DPH	-13 636,00				
		dopad na cenu díla:	ano				
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		29 746,70				
4.	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		2 409 716,54				
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Vít Ševčík		TDS					
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.		osoba ve věcech technických za MENDELU					
Mgr. Maciej Molak, Ph.D.		tajemník FRRMS					
Za zhotovitele:		funkce	datum	Podpis			
Petr Přichystal		osoba ve věcech smluvních a technických					
Za autorský dozor:		funkce	datum	Podpis			
Ing. Nicol Prchalová		autorský dozor					

Seznam změnových listů

č.	název	VCP	MNP	Celkem
ZL01	Držáky na toaletní papír	8 400,00 Kč	0,00 Kč	8 400,00 Kč
ZL02	Změna zárubní a dveří	28 341,20 Kč	-84 301,96 Kč	-55 960,76 Kč
ZL03	Pohybové čídlo	1 400,00 Kč	0,00 Kč	1 400,00 Kč
ZL04	Dopočet SDK předstěn u wc	8 572,80 Kč	0,00 Kč	8 572,80 Kč
ZL05	Kamerová prohlídka odpadů od wc	7 860,00 Kč	0,00 Kč	7 860,00 Kč
ZL06	Požární ucpávky, dvířka revizní, ventilátory wc invalida, zrcadla	43 382,70 Kč	-13 636,00 Kč	29 746,70 Kč

CELKEM v Kč bez DPH	97 956,70 Kč	-97 937,96 Kč	18,74 Kč
----------------------------	---------------------	----------------------	-----------------

z původní ceny díla dle SoD v %	4,12	4,12	0,00
Původní cena díla v Kč bez DPH			2 379 969,84
Nová cena díla v Kč bez DPH			2 379 988,58