

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č.191/2023/527

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	xxxxx
číslo účtu:	xxxxx
zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
	xxxxx
ve věcech technických:	xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)
a

Zhotovitel:	Bohumír Haut
	Zámecká 622/52, 664 64 Dolní Kounice
IČO:	66550441
DIČ:	CZ7401124027
bankovní spojení:	xxxxx
číslo účtu:	xxxxx
zapsán:	Živnostenský rejstřík MÚ Ivančice
zastoupena:	Bohumírem Haute
ve věcech běžného plnění smlouvy:	Bohumír Haut, jednatel, xxxxx
ve věcech technických:	Bohumír Haut, jednatel, xxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní Strany**“)

I. Preambule

1. Dne 13. 9. 2024 uzavřely výše uvedené Smluvní strany Smlouvu o dílo č. 191/2023/527 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rozsahu projektových dokumentací pro provádění stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav vstupu do areálu Černá Pole ze severovýchodu a vybudování parkoviště ul. Drobného v areálu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „Stavba“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č.3 je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. II. (Předmět smlouvy), a to rozšířením díla o vícepráce vyvolané potřebou provedení změn, které jsou nezbytné pro řádné dokončení funkčního díla specifikovaných v Příloze č. 2. Dodatku (dále jen „vícepráce“).
2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou zaznamenány ve:

Změnovém listu označeném ZL 07 – Dláždění plochy u budovy T (rampa a pod rampou)

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci stavby byla navržena změna spočívající v náhradě stávajícího betonového povrchu v prostoru rampy a pod rampou u budovy T za novou plochu ze zámkové dlažby. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že původní betonová plocha je ve špatném technickém stavu.

Zvolená úprava dlažbou představuje dlouhodobě udržitelné a technicky vhodné řešení, které umožňuje lepší odvodnění, snadnější údržbu a případné lokální opravy bez nutnosti zásahu do celé plochy. Změna zároveň přispěje ke zlepšení celkového technického i vizuálního stavu navazujících ploch. Jedná se o změnu skutečného stavu objektu v průběhu realizace, se kterými projektová dokumentace nepočítala.

Změnovém listu označeném ZL 08 – Ochrana elektrického vedení T mobile A

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že se v dotčeném území nachází elektrické vedení společnosti T-Mobile, se kterým původní projektová dokumentace nepočítala.

Na základě požadavku provozovatele sítě bylo nutné provést dodatečná opatření na ochranu tohoto vedení, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a nedošlo k narušení provozu služeb. Tato opatření zahrnovala mimo jiné vyznačení trasy, zajištění ochranného krytí a koordinaci prací s vlastníkem vedení.

Jedná se tedy o neplánované vícepráce, které jsou nezbytné pro pokračování stavby a zároveň zajištění souladu s podmínkami správců inženýrských sítí.

Změnovém listu označeném ZL 10 – Sanace podloží – Parkoviště B**Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:**

V průběhu zemních prací v prostoru parkoviště B byly provedeny diagnostické zkoušky zemní plně, které prokázaly, že stávající podloží nesplňuje požadované parametry únosnosti a hutnosti dle platných norem. Podkladová vrstva vykazovala vysoký obsah jemných částic, nedostatečné zhutnění a riziko nerovnoměrného sedání.

Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o provedení sanace podloží, a to za účelem dosažení odpovídajících technických parametrů pro založení parkovací plochy. Tyto vícepráce jsou nezbytné pro zajištění dlouhodobé životnosti, bezpečnosti a bezporuchového provozu parkoviště.

Změna byla provedena na základě skutečného stavu zjištěného při realizaci, která nebyla předvídatelná v rámci původní projektové dokumentace.

Změnovém listu označeném ZL 14 – Elektroinstalace, přípojka LCD, chránička VUT**Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:**

Změna týkající se elektroinstalace, přípojky pro LCD panel a doplnění chráničků byla provedena na základě požadavku Mendelovy univerzity v průběhu realizace stavby.

Cílem této úpravy bylo doplnit technologickou infrastrukturu, která nebyla součástí původní projektové dokumentace, ale je nezbytná pro budoucí funkční využití prostoru, především s ohledem na plánované napojení informačních prvků.

Změna je technicky proveditelná bez negativního dopadu na ostatní části stavby a zajišťuje vyšší užitnou hodnotu a připravenost pro budoucí provoz.

Změnovém listu označeném ZL 16 – Dodávka a montáž vjezdové brány na parkovišti B**Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku Mendelovy univerzity bude doplněna vjezdová brána na parkoviště B.

Změnovém listu označeném ZL 17 – Nájezd k bráně na parkovišti B**Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:**

Na základě požadavku Mendelovy univerzity byla navržena změna spočívající v provedení nájezdu k nově vybudované vjezdové bráně na parkovišti B.

Změnovém listu označeném ZL 18 – Úprava plotu A

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku Mendelovy univerzity byla navržena změna spočívající v realizaci oplocení.

3. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou zaznamenány ve:

Změnovém listu označeném ZL 11 – Sanace podloží – nepojízdná plocha A

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby byly na nepojízdné ploše A provedeny zkoušky hutnosti zemní pláně, jejichž výsledky neodpovídaly požadovaným normovým hodnotám. Zkoušky hutnosti zemní pláně na ploše A nebylo možné provést v dřívější fázi přípravy stavby, protože skutečný stav zemní pláně je možné ověřit až po odkrytí konstrukčních vrstev při samotné realizaci. V rámci přípravy projektové dokumentace nebyly dostupné podmínky pro provedení plošných zkoušek v rozsahu celé komunikace – projektant vycházel z podkladů a průzkumů, které odpovídaly standardní praxi. Až v průběhu stavby, po odstranění původních vrstev, se ukázalo, že zemina v některých částech neodpovídá požadovaným parametrům únosnosti a hutnosti dle platných norem. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat před zahájením realizace, neboť se jednalo o podmínky skryté pod povrchem, které nebyly zjistitelné běžnými průzkumnými metodami v rámci přípravy PD.

Nedostatečná hutnost zemní pláně nebyla předvídatelná, protože projektová dokumentace z roku 2019 vycházela z průzkumu provedeného v omezeném rozsahu na jednom úseku. K realizaci stavby došlo až v roce 2024, tedy s pětiletým odstupem, během kterého se mohly vlastnosti podloží změnit. Dále, po odkrytí celé plochy se ukázalo, že parametry se na různých místech liší, což nebylo původním průzkumem zjištěno. Zkoušky hutnosti se standardně provádějí až v průběhu realizace, těsně před pokládkou dalších vrstev, aby se ověřil skutečný a aktuální stav podloží, proto bylo zjištění nutné provést až v této fázi.

Tyto vícepráce byly nezbytné k zajištění řádné funkčnosti a bezpečnosti celé plochy a představuje technicky správné a preventivní řešení zjištěného stavu. Změna byla provedena na základě skutečného stavu zjištěného při realizaci, která nebyla předvídatelná v rámci původní projektové dokumentace.

Změnovém listu označeném ZL 12 – Zvětšení betonového základu pro INFOPANELY

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby, po zpřesnění technických požadavků na osazované infopanely a na základě statického posouzení provedeného během výstavby, bylo zjištěno, že původně navržené rozměry betonového základu neodpovídají skutečnému zatížení vyplývajícimu z hmotnosti, rozměrů a odolnosti panelů vůči povětrnostním vlivům. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zvětšení půdorysu i hloubky betonového základu, aby bylo zajištěno bezpečné a dlouhodobě stabilní kotvení infopanelů. Tato potřeba se ukázala až při realizaci stavby a nebyla v době přípravy projektové dokumentace předvídatelná.

4. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku, a u kterých zadavatel postupoval podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou zaznamenány ve:

Změnovém listu označeném ZL 05 – Změna technického řešení dešťové kanalizace**Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny:**

Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019. V době její přípravy nebyly související investice – novostavba Mendel Design Lab a izolace spodní stavby objektu T – ještě realizovány. Tyto akce byly provedeny až v období mezi dokončením projektové dokumentace a zahájením stavebních prací na předmětné stavbě.

Potřeba změny technického řešení dešťové kanalizace se ukázala až při samotné realizaci kanalizačních tras v rámci stavby Mendel Design Lab, kdy bylo zjištěno, že svod G3 je již napojen do jednotné kanalizace. Tato skutečnost nebyla v době zpracování dokumentace pro provedení stavby známa a nemohla být projektantem předvídána.

Na základě tohoto zjištění byla po konzultaci s projektantem a technickým dozorem navržena úprava spočívající v tom, že se v rámci předmětné akce provede pouze krátké propojení přípojky do nové šachty S17 (SO 301).

Jedná se tedy o úpravu vyvolanou změnou skutečného stavu území, která nastala až po dokončení projektové dokumentace.

Změnovém listu označeném ZL 06 – Doplnění odvodňovacích žlabů a roštů – Komunikace pojízdná A**Vícepráce a méněpráce – popis a zdůvodnění změny:**

V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že původní projektová dokumentace nepočítala s dostatečným řešením odvodnění komunikace pojízdné A, což by v praxi mohlo vést k hromadění dešťové vody a postupnému narušení konstrukce komunikace.

Na základě skutečného stavu na místě a konzultace s technickým dozorem bylo rozhodnuto o doplnění odvodňovacích žlabů a roštů, které zajistí efektivní odvádění povrchové vody mimo komunikaci. Toto opatření je nezbytné pro zachování dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti

stavby, zejména s ohledem na provozní zatížení (pohyb vozidel) a klimatické podmínky. Změna nebyla obsažena v původní projektové dokumentaci, protože potřeba doplnění se ukázala až v rámci samotné realizace stavby. Jedná se tedy o nepředvídatelnou okolnost, kterou zadavatel s náležitou péčí nemohl před zahájením stavby zjistit.

Změnovém listu označeném ZL 09 – Sanace podloží – pojízdná plocha A

Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby byly na pojízdné ploše A provedeny zkoušky hutnosti zemní pláně, jejichž výsledky neodpovídaly požadovaným normovým hodnotám. Zkoušky hutnosti zemní pláně na pojízdné ploše A nebylo možné provést v dřívější fázi přípravy stavby, protože skutečný stav zemní pláně je možné ověřit až po odkrytí konstrukčních vrstev při samotné realizaci. V rámci přípravy projektové dokumentace nebyly dostupné podmínky pro provedení plošných zkoušek v rozsahu celé komunikace – projektant vycházel z podkladů a průzkumů, které odpovídaly standardní praxi. Až v průběhu stavby, po odstranění původních vrstev, se ukázalo, že zemina v některých částech neodpovídá požadovaným parametrům únosnosti a hutnosti dle platných norem. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat před zahájením realizace, neboť se jednalo o podmínky skryté pod povrchem, které nebyly zjistitelné běžnými průzkumnými metodami v rámci přípravy PD.

Nedostatečná hutnost zemní pláně nebyla předvídatelná, protože projektová dokumentace z roku 2019 vycházela z průzkumu provedeného v omezeném rozsahu na jednom úseku. K realizaci stavby došlo až v roce 2024, tedy s pětiletým odstupem, během kterého se mohly vlastnosti podloží změnit. Dále, po odkrytí celé plochy se ukázalo, že parametry se na různých místech liší, což nebylo původním průzkumem zjištěno. Zkoušky hutnosti se standardně provádějí až v průběhu realizace, těsně před pokládkou dalších vrstev, aby se ověřil skutečný a aktuální stav podloží, proto bylo zjištění nutné provést až v této fázi.

Změnovém listu označeném ZL 13 – Zrušení billboardů

Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:

Původní projektová dokumentace uvažovala s instalací billboardů v prostoru velké křižovatky. V průběhu přípravy realizace stavby však bylo zjištěno, že v místě jejich plánovaného založení se nacházejí stávající inženýrské sítě a konstrukce, které nebyly v době zpracování PD jednoznačně identifikovány v dostupných podkladech. Současně bylo při zpřesnění technického řešení vyhodnoceno, že hmotnost a zatížení billboardů by vyžadovaly masivnější základové konstrukce, jejichž provedení by v kolizi s uvedenými sítěmi nebylo možné.

Z tohoto důvodu nebylo možné billboardy v původně navrženém rozsahu a umístění realizovat bez rizika zásahu do sítí či ohrožení jejich funkčnosti. Po projednání s projektantem a technickým dozorem stavby bylo proto rozhodnuto o náhradním řešení – vybudování standardního oplocení, které zajistí potřebné vymezení prostoru, odpovídá architektonickému i funkčnímu řešení lokality a současně eliminuje rizika spojená s umístěním billboardů.

Jedná se o změnu vyvolanou skutečným stavem zjištěným až při realizaci stavby, kterou nebylo možné s náležitou péčí předvídat v době zpracování projektové dokumentace.

Změnovém listu označeném ZL 15 – Zrušení instalaci sochy Slunečnice a nádob na vzorky kameniva

Měněpráce – popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace stavby byla dle projektové dokumentace plánována instalace sochy Slunečnice a dekorativních nádob na vzorky kameniva, které měly být součástí architektonického a symbolického řešení prostoru.

Na základě posouzení stavu těchto prvků však bylo zjištěno, že se jedná o výrazně poškozené a technicky degradované artefakty, u kterých není možné provést obnovu do odpovídajícího stavu. Materiály jsou zastaralé, nevhodné pro opětovné osazení a jejich renovace by byla technicky i ekonomicky neefektivní.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o zrušení instalace těchto prvků v rámci stavby. Změna nemá vliv na funkční využití prostoru a byla provedena za účelem zajištění bezpečnosti, estetiky a efektivity realizace.

Změna byla provedena na základě skutečného stavu zjištěného při realizaci, která nebyla předvídatelná v rámci zpracování původní projektové dokumentace.

III. Hodnota změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši celkem **14,92 %** z původní hodnoty závazku.

§ 222 / 4	Vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Měněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Hodnota změny
ZL 07	170 714,04 Kč	0,00 Kč	170 714,04 Kč	14,92
ZL 08	151 612,00 Kč	0,00 Kč	151 612,00 Kč	
ZL 10	640 602,14Kč	0,00 Kč	640 602,14 Kč	
ZL 14	50 700,91 Kč	0,00 Kč	50 700,91 Kč	
ZL 16	26 860,00 Kč	0,00 Kč	26 860,00 Kč	
ZL 17	42 726,00 Kč	0,00 Kč	42 726,00 Kč	
ZL 18	341 089,88 Kč	0,00 Kč	341 089,88 Kč	
§ 222/4	1 424 304,97 Kč	0,00	1 424 304,97 Kč	14,92 %

IV. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

1. Smluvní strany v případě změnových listů dle čl. II. odst. 3 a 4 tohoto Dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **29,78 %** původní hodnoty závazku.

§ 222 / 5	Vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Méněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Cenový nárůst
ZL 11	180 400,80 Kč	0,00 Kč	180 400,80 Kč	3,18 %
ZL 12	122 936,46 Kč	0,00 Kč	122 936,46 Kč	
§ 222 / 6	Vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Méněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Cenový nárůst
ZL 05	109 512,45 Kč	-2 732,00 Kč	106 780,45 Kč	6,65 %
ZL 06	84 295,00 Kč	-17 306,00 Kč	66 989,00 Kč	
ZL 09	626 121,02 Kč	0,00 Kč	626 121,02 Kč	
ZL 13	0,00 Kč	-123 900,00 Kč	-123 900,00 Kč	
ZL 15	0,00 Kč	-40 634,93 Kč	-40 634,93 Kč	

§ 222 / 5 a 6	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH	Cenový nárůst celkově
Dodatek č.1	760 156,72	29,78 %
Dodatek č.2	1 143 917,68	
Dodatek č. 3	938 692,80	

V. Cena díla

1. V návaznosti na vícepráce, které budou prováděny na základě změn dle tohoto Dodatku, Smluvní strany mění Článek 5 odst. 5.1 Smlouvy – Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní znění dle Smlouvy:

Celková cena za dílo (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
9 547 427,93	2 004 959,92	11 552 387,37

Znění dle Dodatku č.1:

Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
10 307 584,65	2 164 592,77	12 472 177,42

Znění dle Dodatku č.2:

Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
11 451 502,33	2 404 815,49	13 856 317,82

Nové znění dle Dodatku č.3:

Cena celkem v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč včetně DPH
13 814 500,10	2 901 045,02	16 715 545,12

Z toho:

- a) Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu Dílčí části A – Investiční charakter (dále jen „**Cena za Dílčí část A – Investiční charakter**“) se sjednává takto:

Cena za Dílčí část A – Investiční charakter v Kč	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena za Dílčí část A – Investiční charakter v Kč
--	---------------------	--

bez DPH		včetně DPH
7 709 616,25	1 619 019,41	9 328 635,66

Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu Dílčí části A – Neinvestiční charakter (dále jen „**Cena za Dílčí část A – Neinvestiční charakter**“) se sjednává takto:

Cena za Dílčí část A – Neinvestiční charakter v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena za Dílčí část A – Neinvestiční charakter v Kč včetně DPH
28 559,55	5 997,51	34 557,06

b) Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu Dílčí části B – Investiční charakter (dále jen „**Cena za Dílčí část B – Investiční charakter**“) se sjednává takto:

Cena za Dílčí část B – Investiční charakter v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena za Dílčí část B – Investiční charakter v Kč včetně DPH
6 076 324,30	1 276 028,10	7 352 352,40

VI. Lhůta plnění

1. Z důvodu vzniku potřeby provedení změn podle ZL 05 až 18, tj. víceprací dle čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku Smluvní strany mění lhůtu pro dokončení a předání Díla. Změnou rozsahu plnění, která je u ZL 05 až 18 řádně odůvodněna výše, nastala potřeba nezbytného prodloužení lhůty plnění přiměřeného povaze prováděných změn.
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že stavba bude dokončena a Objednateli předána nejpozději do **19. 9. 2025**.

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy ZL05-ZL18. Smluvní strany prohlašují, že tyto změnové listy jsou vyhotoveny v listinné podobě a jsou uloženy v sídle Objednatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnové listy 05–18.

V Brně, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Ševčík
kvestor

.....
Bohumír Haut

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

Dodatek by podepsán dne 5. 9. 2025