

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem:

„MENDELU shop – opakované III“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ 621 56 489
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx, xxxxxx

Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
xxxxx, kvestor

V technických záležitostech: xxxxxx
Kontaktní e-mail: xxxxxx
Kontaktní telefon: xxxxxx
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel:

BRINGSTAV, s.r.o.
Sídlo: Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno
Zastoupen: Petrem Brzobohatým, jednatelem
IČO: 255 12 111
DIČ: CZ 255 12 111
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
Plátce DPH: ANO

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Petr Brzobohatý, jednatel

V technických záležitostech: Petr Brzobohatý, jednatel
xxxxx, stavbyvedoucí
Kontaktní e-mail: xxxxxx
Kontaktní telefon: xxxxxx, xxxxxx

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „*Smluvní strana*“ nebo společně „*Smluvní strany*“.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 03. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo č. 222/2024/642 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „MENDELU shop – opakované III“.

Dílem se rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 Smlouvy), spočívajících ve vybudování nového prodejního prostoru pro propagační předměty MENDELU. Prodejna je umístěna v přízemí stávající budovy X, v areálu Černá pole. Rozloha prodejny činí 75,5 m². V rámci stavby jsou provedeny úpravy elektroinstalace.

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět Dodatku

1. Dodatkem dochází k úpravě předmětu díla vyvolané potřebou provedení změn, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Věcné změny v rozsahu prováděných prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem tohoto Dodatku, jsou zaznamenány v:

Evidenčním listu změny stavby ZL 1 (dále jen „ZL 1“)

Název změny: Změny koncových prvků elektroinstalace

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele budou doplněna svítidla do studovny a dále provedeny změny zásuvek dle dohody s architektem a TDS.

Evidenčním listu změny stavby ZL 2 (dále jen „ZL 2“)

Název změny: Atypické konzoly proskleného průčelí

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zjištění stavu v podhledu bylo pro kotvení prosklené příčky nutné vyrobit navíc na míru atypické konzoly, které umožňují ukotvit příčku do stropu okolo procházejícího potrubí VZT.

Evidenčním listu změny stavby ZL 3 (dále jen „ZL 3“)

Název změny: Délka kabeláže

Popis a zdůvodnění změny:

Délka slaboproudého kabelu UTP pro napojení elektroniky v pultu, uvedená v PD, neodpovídala skutečné délce mezi napojovanými body.

Evidenčním listu změny stavby ZL 4 (dále jen „ZL 4“)

Název změny: Mobilní WC

Popis a zdůvodnění změny:

Osazení mobilního WC dle požadavku objednatele.

Evidenčním listu změny stavby ZL 5 (dále jen „ZL 5“)

Název změny: Zvýšený prořez sametového vinylu

Popis a zdůvodnění změny:

V projektu je uveden u sametového vinylu prořez 10 %, nicméně při kladení dílců způsobem „rybí kost“ je dle výrobce uváděn prořez 15 %. Zvolený způsob pokládky má vyšší prořez.

Evidenčním listu změny stavby ZL 6 (dále jen „ZL 6“)

Název změny: Zachování části podhledů

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu dobrého stavu stávajících podhledových kazet nedošlo k výměně všech kazet, ale pouze jejich malé části.

III. Cena díla

- Objednatel konstatuje, že veřejná zakázka: „*MENDELU shop – opakované III*“, na kterou byla uzavřena Smlouva, byla s ohledem na její předpokládanou hodnotu zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona na základě výjimky stanovené v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vzhledem k nutnosti provedení změn oproti původně vymezenému předmětu plnění (viz „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“, který je přílohou č. 1 Smlouvy), objednatel zkoumal, zda veřejná zakázka po provedených změnách nadále splňuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Jelikož i po provedení změn specifikovaných v čl. II. se nadále jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, neboť celková hodnota veřejné zakázky po provedení změn nepřesáhla limit 9 000 000 Kč bez DPH stanovený v § 27 písm. b) ZZVZ, jak vyplývá z dále uvedených skutečností, byl objednatel oprávněn změny původního plnění provést bez provedení zadávacího řízení na základě výjimky podle § 31 zákona (tj. bez aplikace pravidel uvedených v § 222 zákona).
- Hodnota závazku po provedení změn je uvedena v následujícím přehledu:

Evidenční list změny stavby	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Změna ceny díla (v Kč bez DPH)
ZL 1	12 552,50	- 10 424,00	2 128,50
ZL 2	14 189,70	00,00	14 189,70
ZL 3	5 040,00	00,00	5 040,00
ZL 4	9 600,00	00,00	9 600,00
ZL 5	6 168,96	00,00	6 168,96

ZL 6	00,00	- 30 693,02	- 30 693,02
Celkem	47 551,16	- 41 117,02	6 434,14

3. V návaznosti na provádění méněprací / víceprací se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy – čl. III Cena díla, odst. 1 takto:

Původní znění čl. III Cena díla, odst. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena za dílo	1 795 664,64	21	377 089,57	2 172 754,21

Nové znění čl. III Cena díla, odst. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena za dílo	1 802 098,78	21	378 440,74	2 180 539,52

IV. Lhůta plnění

1. Lhůta plnění uvedená v čl. II odst. 1. Smlouvy není výše uvedenými změnami dotčena.

V. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

Příloha tohoto Dodatku: Evidenční list změny stavby ZL 1 – ZL 6

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Brně

elektronicky podepsáno dne 05. 12. 2025

.....

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

V Brně

elektronicky podepsáno dne 02. 12. 2025

.....

Petr Brzobohatý
jednatel, BRINGSTAV, s.r.o.

elektronicky podepsáno dne 05. 12. 2025

.....

xxxxx
kvestor

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY						ZL 1	
Název projektu: Mendelu shop							
Registrační číslo: -							
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 222/2024/642							
Cena díla dle SoD (bez DPH, Kč): 1 795 664,64							
Datum uzavření SOD: 21.03.2025							
Zhotovitel stavby: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno, IČO: 25512111							
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489							
Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 63470250							
Projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 13, 615 00 Brno, IČO: 49928902							
Název změny:		Změny koncových prvků elektroinstalace					
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo					
Změna dle ZZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 3		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:							
Doplnění svítidel do studovny, změna zásuvek dle dohody architekta, TDS a objednatele.							
Přílohy:							
Rozpočet ZL 01							
Poznámka:							
Cenová úroveň		SoD + RTS					
Dopad změny na provádění díla:							
1.		termín plnění díla :		beze změny:			
				nový termín dokončení díla :			
2.		ceny:		cena víceprací bez DPH		12 552,50	
				cena méněprací bez DPH		-10 424,00	
				dopad na cenu díla:		2 128,50	
3.		Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:				2 128,50	
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:							
Za objednatele:				funkce		datum	
Ing. Vít Ševčík, MENHIR projekt, s.r.o.				TDS		7.11.25	
Ing. Tereza Agnes Pokorná				osoba ve věcech technických za MENDELU		7.11.25	
Za zhotovitele:				funkce		datum	
Petr Brzobohatý, BRINGSTAV, s.r.o.				osoba ve věcech smluvních a technických		7.11.25	
Za autorský dozor:				funkce		datum	
Ing. arch. David Vrtek				autorský dozor			

Položkový soupis prací a dodávek


S:	642 Mendelu shop
O:	Mendelu shop - Změny
R:	ZL 1: Změny koncových prvků elektroinstalace

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
5	rozpočet elektro	Zásuvka dvojnásobná, antracit, 230V/16A, včetně rámečku, IP20	ks	-2,000	831,00	0,00	-1 662,00	SoD
6	rozpočet elektro	Zásuvka dvojnásobná, datová do SDK včetně rámečku, IP20	ks	-1,000	1 265,00	198,00	-1 463,00	SoD
7	rozpočet elektro	Vypínač 230V/10A, provedení do SDK, krytí IP20	ks	-3,000	326,00	112,00	-1 314,00	SoD
17	rozpočet elektro	2 - Reflektorové svítidlo vestavné Black Light 22W/3000K/CRI90 D220 mm, LED	ks	6,000	905,00	220,00	6 750,00	SoD
23	rozpočet elektro	D1 - doplnění stávajících svítidel ve studovně (č.n. BA 25N 1004) modul 1200 mm	ks	-2,000	1 720,00	275,00	-3 990,00	SoD
24	rozpočet elektro	D1 - doplnění stávajících svítidel ve studovně (č.n. BA 25N 1004) modul 1200 mm	ks	-1,000	1 720,00	275,00	-1 995,00	SoD
4286022715R		Zásuvka jednonásobná, antracit	ks	2,000	991,00	0,00	1 982,00	RTS 25/I
34828443R		nouzové svítidlo	ks	1,000	3 325,00	0,00	3 325,00	RTS 25/I
650101931R00		Montáž nouzového svítidla stropního zavěšeného	ks	1,000	0,00	495,50	495,50	RTS 25/I

Celkem:	2 128,50
----------------	-----------------

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY					ZL 2	
Název projektu: Mendelu shop						
Registrační číslo: -						
Číslo smlouvy o dílo objednatele: 222/2024/642						
Cena díla dle SoD (bez DPH, Kč): 1 795 664,64						
Datum uzavření SOD: 21.03.2025						
Zhotovitel stavby: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno, IČO: 25512111						
Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489						
Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 63470250						
Projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 13, 615 00 Brno, IČO: 49928902						
Název změny:		Atypické konzoly proskleného průčelí				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZZVZ		§222, odst. 3		§222, odst. 5		§222, odst. 7
134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu zjištění stavu v podhledu byly pro kotvení prosklené příčky nutné vyrobit navíc na míru atypické konzoly, které umožňují ukotvit příčku do stropu okolo procházejícího potrubí VZT.						
Přílohy:						
Rozpočet ZL 02						
Poznámka:						
Cenová úroveň		RTS 25/I				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:				
		nový termín dokončení díla:				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		14 189,70		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		14 189,70		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			14 189,70		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis
Ing. Vít Ševčík, MENHIR projekt, s.r.o.		TDS		13. 10. 25		
Ing. Tereza Agnes Pokorná		osoba ve věcech technických za MENDELU		13. 10. 25		
Za zhotovitele:		funkce		datum		
Petr Brzobohatý, BRINGSTAV, s.r.o.		osoba ve věcech smluvních a technických		13. 10. 25		
Za autorský dozor:		funkce		datum		
Ing. arch. David Vrtek		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY						ZL 3
Název projektu: Mendelu shop Registrační číslo: - Číslo smlouvy o dílo objednatele: 222/2024/642 Cena díla dle SoD (bez DPH, Kč): 1 795 664,64 Datum uzavření SOD: 21.03.2025						
Zhotovitel stavby: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno, IČO: 25512111 Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489 Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 63470250 Projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 13, 615 00 Brno, IČO: 49928902						
Název změny:		Délka kabeláže				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZZVZ		§222, odst. 3		§222, odst. 5		§222, odst. 7
134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
Délka slaboproudého kabelu UTP pro napojení elektroniky v pultu uvedená v PD neodpovídala skutečné délce mezi napojovanými body.						
Přílohy:						
Rozpočet ZL 03						
Poznámka:						
Cenová úroveň		SoD				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:				
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		5 040,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		5 040,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			5 040,00		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum	Podpis	
Ing. Vít Ševčík, MENHIR projekt, s.r.o.		TDS		13.10.25		
Ing. Tereza Agnes Pokorná		osoba ve věcech technických za MENDELU		13.10.25		
Za zhotovitele:		funkce		datum		
Petr Brzobohatý, BRINGSTAV, s.r.o.		osoba ve věcech smluvních a technických		13.10.25		
Za autorský dozor:		funkce		datum		
Ing. arch. David Vrtek		autorský dozor				

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY					ZL 4	
Název projektu: Mendelu shop Registrační číslo: - Číslo smlouvy o dílo objednatele: 222/2024/642 Cena díla dle SoD (bez DPH, Kč): 1 795 664,64 Datum uzavření SOD: 21.03.2025						
Zhotovitel stavby: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno, IČO: 25512111 Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489 Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 63470250 Projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 13, 615 00 Brno, IČO: 49928902						
Název změny:		Mobilní WC				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 3		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
Osazení mobilního WC dle požadavku objednatele.						
Přílohy:						
Rozpočet ZL 04						
Poznámka:						
Cenová úroveň		konkurenční cenové nabídky				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:				
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		9 600,00		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		9 600,00		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			9 600,00		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Vít Ševčík, MENHIR projekt, s.r.o.		TDS	13. 10. 25			
Ing. Tereza Agnes Pokorná		osoba ve věcech technických za MENDELU	13. 10. 25			
Za zhotovitele:		funkce	datum			
Petr Brzobohatý, BRINGSTAV, s.r.o.		osoba ve věcech smluvních a technických	13. 10. 25			
Za autorský dozor:		funkce	datum			
Ing. arch. David Vrtek		autorský dozor				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	642 Mendelu shop
O:	Mendelu shop - Změny
R:	ZL 4: Mobilní WC

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
		Dovoz, pronájem, údržba a odvoz mobilního WC	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	

Celkem:	9 600,00
---------	----------

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY						ZL 5
Název projektu: Mendelu shop Registrační číslo: - Číslo smlouvy o dílo objednatele: 222/2024/642 Cena díla dle SoD (bez DPH, Kč): 1 795 664,64 Datum uzavření SOD: 21.03.2025						
Zhotovitel stavby: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno, IČO: 25512111 Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489 Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 63470250 Projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 13, 615 00 Brno, IČO: 49928902						
Název změny:		Zvýšený prořez sametového vinylu				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 3		§222, odst. 5		§222, odst. 7	
	§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 10	
Popis a zdůvodnění změny:						
V projektu je uveden u sametového vinylu prořez 10%, nicméně při kladení dílců způsobem "rybí kost" je dle výrobce uváděn prořez 15%. Zvolený způsob pokládky má vyšší prořez.						
Přílohy:						
Rozpočet ZL 05						
Poznámka:						
Cenová úroveň		SoD				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:				
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		6 168,96		
		cena méněprací bez DPH		0,00		
		dopad na cenu díla:		6 168,96		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			6 168,96		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce		datum		Podpis
Ing. Vít Ševčík, MENHIR projekt, s.r.o.		TDS		7.11.25		
Ing. Tereza Agnes Pokorná		osoba ve věcech technických za MENDELU		7.11.25		
Za zhotovitele:		funkce		datum		
Petr Brzobohatý, BRINGSTAV, s.r.o.		osoba ve věcech smluvních a technických		7.11.25		
Za autorský dozor:		funkce		datum		
Ing. arch. David Vrtek		autorský dozor				

RE: Dotaz na prořez u Flotexu

[Redacted]

Dobrý den,
Při této pokládce je prořez větší, ca 15%

S přátelským pozdravem / Kind regards,

[Redacted]

BARKOTEX Praha spol. s r.o.
Pobočka Brno, Sochorova 23, 61600 Brno

www.barkotex.cz



[Redacted]

Subject: Dotaz na prořez u Flotexu

Vážený pane [Redacted]

Prosím Vás o informaci, jaký je standardně počítán prořez u flotexu při pokládce na "stromeček", nebo na "rybí kost". Místnost je obdélníková 7,55 x 9,85 m. Stačí prořez počítat 10%, nebo bývá vyšší?

Předem děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem

[Redacted]

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY					ZL 6	
Název projektu: Mendelu shop Registrační číslo: - Číslo smlouvy o dílo objednatele: 222/2024/642 Cena díla dle SoD (bez DPH, Kč): 1 795 664,64 Datum uzavření SOD: 21.03.2025						
Zhotovitel stavby: BRINGSTAV, s.r.o., Křehlikova 1115/74, 627 00 Brno, IČO: 25512111 Objednatel stavby: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489 Techn. dozor stavby: MENHIR projekt, s.r.o., Lazaretní 610/11, 615 00 Brno, IČO: 63470250 Projektant: Ing. arch. David Vrtek, Dulánek 13, 615 00 Brno, IČO: 49928902						
Název změny:		Zachování části podhledů				
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo				
Změna dle ZZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:		§222, odst. 3		§222, odst. 5		§222, odst. 7
		§222, odst. 4		§222, odst. 6		§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu dobrého stavu stávajících podhledových kazet nedošlo k výměně všech kazet, ale pouze jejich malé části.						
Přílohy:						
Rozpočet ZL 06						
Poznámka:						
Cenová úroveň		SoD				
Dopad změny na provádění díla:						
1.	termín plnění díla :	beze změny:				
		nový termín dokončení díla :				
2.	ceny:	cena víceprací bez DPH		0,00		
		cena méněprací bez DPH		-30 693,02		
		dopad na cenu díla:		-30 693,02		
3.	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:			-30 693,02		
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:						
Za objednatele:		funkce	datum	Podpis		
Ing. Vít Ševčík, MENHIR projekt, s.r.o.		TDS	7.11.25			
Ing. Tereza Agnes Pokorná		osoba ve věcech technických za MENDELU	7.11.25			
Za zhotovitele:		funkce	datum			
Petr Brzobohatý, BRINGSTAV, s.r.o.		osoba ve věcech smluvních a technických	7.11.25			
Za autorský dozor:		funkce	datum			
Ing. arch. David Vrtek		autorský dozor				

