

Evidenční číslo Objednatele

18/2013/006201

Evidenční číslo Zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Mendelova univerzita v Brně

se sídlem  
zastoupený:  
příkazce operace:  
správce rozpočtu:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
na straně jedné jako „Objednatel“

Zemědělská 1, 613 00 Brno  
prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor  
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka  
62156489  
CZ62156489  
Komerční banka, a.s.  
7200300237/0100

a

### „Sdružení pro revitalizaci objektu Z“

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..... oddíl ..... vložka .....

Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2107969013/2700

jednajícím Ing. Jaroslavem Hanákem

### Vedoucí účastník sdružení:

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupen:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 28578

PS BRNO, s.r.o.

Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

25506820

CZ25506820

Ing. Jaroslavem Hanákem, jednatelem společnosti

### Účastník sdružení:

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupen:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2211  
na straně druhé jako „Zhotovitel“

IMOS Brno, a.s.

Brno, Olomoucká 174, okres Brno-město, 627 00

25322257

CZ25322257

Ing. Oldřichem Štercem,  
předsedou představenstva

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Revitalizace objektu Z“ ze dne 7. 8. 2013 tohoto znění:

I.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

*Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

- 1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „Revitalizace objektu Z“ (dále též jen „stavba“) podle:
- Projektové dokumentace s názvem „MENDELU – revitalizace objektu Z“, zpracovaná projektantem ARCHIKA, Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno, pod zak. č. 2012/06-S. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET).
  - změnovými listy č. 1 - 15
  - pravomocného stavebního povolení č.j. 14141/12/2300/1917/To ze dne 6.2.2013 (dále jen „POVOLENÍ“)
  - Zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného soupisu prací a výkazu výměr (dále jen „ROZPOČET“).

*Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

- 1.1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:
- PROJEKTU;
  - ROZPOČTU a změnových listů č. 1 - 15
  - POVOLENÍ;
  - nabídky Zhotovitele ze dne 28.6.2013 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA)
  - zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený ROZPOČET a změnové listy č. 1 - 15 jsou uvedeny v příloze č. 1A. této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, stavební povolení, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.4. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

*Původní text odst. 1.1.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

- 1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle změnových listů č. 1 - 15, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.

## Článek II. Doba plnění

*Původní text odst. 2.1.2., 2.1.3. a 2.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

- 2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a přípravu díla k provedení funkčních zkoušek,  
nejpozději do dne 30.5.2014;
- 2.1.3. řádné ukončení a předání kompletního díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), rozšířeného o předmět plnění podle změnových listů č. 1 – 15,  
nejpozději do dne 3.6.2014;
- 2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  
nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy  
tj. do dne 8.6.2014

## Článek IV. Cena

*Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

- 4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná takto:
- 4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy bez daně z přidané hodnoty podle dodatku č. 1 smlouvy ve výši  
73.060.416,- Kč
- se z důvodů změny předmětu plnění podle změnových listů č. 1 – 15 zvyšuje o částku  
947.927,- Kč
- nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:  
74.008.343,- Kč
- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku  
15.541.752,03,- Kč
- 4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  
89.550.095,03 Kč  
(slovy : osmdesátdevětmilionůpětsetpadesátisícdevadesát pět korun českých a tři haléře).
- 4.1.4. Cena díla podle odst. 4.1.1. této smlouvy je rozdělena na investiční a neinvestiční náklady takto:
- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| investiční náklady:   | 73.760.863,50 Kč bez DPH |
| neinvestiční náklady: | 247.479,50 Kč bez DPH    |

## Článek XX. Závěrečná ustanovení

*Původní text odst. 20.7. se upravuje takto:*

- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. - ROZPOČET;
  - příloha číslo IA. - ROZPOČET, členěný na část investiční a neinvestiční, ZMĚNOVÉ LISTY č. 1 – 15;
  - příloha číslo II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ;

- příloha číslo IIA. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ na základě změn stavby;
- příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
- příloha číslo IV. - ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
- příloha číslo V. - METODIKA STAVEBNÍ PASPORTIZACE MENDELU

## II.


1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
2. Tento dodatek smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně dne 30.6.2014

Za Objednatele:

Příkazce operace: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Správce rozpočtu: Ing. Lujza Oravcová




V Brně dne 22.5.2014

Za Zhotovitele:

PS BRNO, s.r.o.

Ing. Jaroslav Hanák, jednatel společnosti



IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

**IMOS**® IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl

předseda představenstva a generální ředitel



---

## PŘÍLOHA ČÍSLO IA. SMLOUVY O DÍLO SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE

---

která se skládá z těchto částí:

**PROJEKTU**

uložen jako samostatná část této smlouvy

**ROZPOČTU**

**ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 1 - 15**

**POVOLENÍ**


uloženo jako samostatná část této smlouvy

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

uložena jako samostatná část této smlouvy

**NABÍDKY**

uložena jako samostatná část této smlouvy



---

**PŘÍLOHA ČÍSLO IIA. SMLOUVY O DÍLO**  
**HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**  
**na základě změn stavby**

---



# **Protokol o změně díla**

**Změnový list č. 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                          |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                          |        |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z (BN01)                                                                  |                                                          |        |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                          |        |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Videňská 119b, 619 00 Brno           |                                                          |        |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                          |        |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                          |        |  |
| <b>Popis změny:</b><br><br>Při bourání nového průchodu pro rozšíření chodby m.č.233 bylo nutné přeložit elektrickou kabeláž, která byla vedena pod omítkou. V původních podkladech nebyla trasa elektroinstalace zaznačena a při zpracování projektové dokumentace nebylo možné tento stav předvídat. |                                                                           |                                                          |        |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | x      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | dodatek k PD                                             |        |  |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | x                                                        |        |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                          |        |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hodnota přípočtů (víceprací)                                              | 3 320,00                                                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hodnota odpočtů (méněprací)                                               | 0                                                        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                          |        |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 3 320,00                                                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                      | 697,20 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 4 017,20                                                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                        |        |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termín realizace změny:                                                   | do 30.5.2014                                             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | NE                                                       |        |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                    | podpis |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                |        |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                          |        |  |

# Mendelu, revitalizace objektu Z

## Úprava kabeláže při bourání otvoru k novým WC obj. 3a

### Detailní rozpis jednotlivých položek



| Detailní rozpis jednotlivých položek |                                |        |          |          |                 |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|----------------|
| Pol.                                 | Název položek                  | dodává | Množství | Jednotka | Jednotková cena |                |
|                                      |                                |        |          |          | Cena / jednotka | Cena / položka |
|                                      |                                |        |          |          |                 |                |
| Soupis materiálu                     |                                |        |          |          |                 |                |
| Sílnoproud                           |                                |        |          |          |                 |                |
|                                      | Krabice nástěnná propojovací   |        | 18       | ks       | 79,63           | 1433,34        |
|                                      | Přeložení podomítkového vedení |        | 9        | ks       | 120,00          | 1080,00        |
|                                      | Kabel CYKY - 3x2,5 D+M         |        | 27       | m        | 29,88           | 806,76         |
|                                      |                                |        |          |          |                 |                |
|                                      |                                |        |          |          |                 |                |
|                                      | Celkem bez DPH                 |        |          |          |                 | 3320,10        |

Vypracoval: Ing. Petr Bělohoubek

Datum : 23.4.2014

# Protokol o změně díla

## Změnový list č. 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                            |                                                                                       |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z (BN01)                                                                  |                                                            |                                                                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                            |                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                            |                                                                                       |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                            |                                                                                       |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                            |                                                                                       |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                            |                                                                                       |
| Při výměně oken na WC a v kuchyni bylo nutno vybourat také přiléhající konstrukce obkladů (ostění, nadpraží a parapety), pod kterými bylo skryto kotvení vybourávaných oken. Po osazení nových oken bylo nutné provést opravu a doplnění stávajících keramických obkladů okenních otvorů. Tento stav nebylo možné předpokládat při zpracování projektové dokumentace stavby. |                                                                           |                                                            |                                                                                       |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                             |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla | X                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          |                                                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | zápis do SD (deníku změn)                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | dodatek k PD                                               |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | dokumentace skut. provedení                                | X                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jiné                                                                      |                                                            |                                                                                       |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hodnota přípočtů (vícepráci)                                              |                                                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | celkem v Kč bez DPH                                                       | 39 360,00                                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hodnota odpočtů (méněpráci)                                               |                                                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                          |                                                                                       |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                   |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 39 360,00                                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                        | 8 265,60                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 47 625,60                                                  |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                          |                                                                                       |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                                |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                        |                                                                                       |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                      | podpis                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                  |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přílohy:                                                                  |                                                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                                    |                                                            |                                                                                       |



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                          |          |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z (BN01)                                                                  |                                                          |          |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                          |          |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                          |          |  |
| TDL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                          |          |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                          |          |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                          |          |  |
| Při výměně oken v technické místnosti bylo nutno vybourat také přiléhající konstrukce dřevěného podhledu stropu, pod kterým bylo skryto kotvení vybourávaných oken. Po osazení nových oken bylo nutno obložení doplnit z nového materiálu. Tento stav nebylo možné předpokládat při zpracování projektové dokumentace stavby. |                                                                           |                                                          |          |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | X        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | dodatek k PD                                             |          |  |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | X                                                        |          |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                          |          |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hodnota připočtů (víceprací)                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | celkem v Kč bez DPH                                                       | 7 320,00                                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                        |          |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 7 320,00                                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                      | 1 537,20 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 8 857,20                                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                        |          |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                              |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                      |          |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                    | podpis   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TDL:                                                                      | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                |          |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                          |          |  |

AKCE: MENDELU Z - doplnění obkladu stropu technické místnosti

| Pol.                        | popis                                        | jedn. | počet | cena/ks  | cena/celkem |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1                           | smrkové palubky, podkladní hranoly, lemování | kpl   | 1     | 3 024,00 | 2 520,00    |
|                             |                                              |       |       |          |             |
| Doprava, montáž, manipulace |                                              |       |       |          | 4 800,00 Kč |
| Celkem bez DPH              |                                              |       |       |          | 7 320,00 Kč |

16.4.2014



# Protokol o změně díla

## Změnový list č. 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                            |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                            |        |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z (BN01)                                                                  |                                                            |        |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                            |        |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Videňská 119b, 619 00 Brno           |                                                            |        |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                            |        |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                            |        |  |
| Popis změny:<br><br>Při osazování elektro rozváděče do stávající elektro skříně bylo zjištěno, že prostorové uspořádání stávající skříně neodpovídá rozměrově a stávající niku nelze rozšířit, protože tomu brání železobetonová stěna. Nový elektro rozváděč bylo nutné přisadit na stěnu a provést jeho obložení SKD. |                                                                           |                                                            |        |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                             |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla | X      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | dodatek k PD                                               |        |  |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                            |        |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                            |        |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                            |        |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hodnota připočtů (víceprací)                                              |                                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                       | 2 460,00                                                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                          |        |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 2 460,00                                                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                        | 516,60 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 2 976,60                                                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                          |        |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                        |        |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                      | podpis |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                  |        |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přílohy:                                                                  |                                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                                    |                                                            |        |  |

Mendelu - Revitalizace objektu Z

SO 03a - úprava obložení SDK u nového rozvaděče

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 1           | 342266111RW6  | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace, práce malého rozsahu včetně maleb | m2 | 3,90     | 630,80    | 2 460,12    |
| Cena celkem |               |                                                                                                                               |    |          |           | 2 460,12    |

# Protokol o změně díla

## Změnový list č. 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                    |          |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z (BN01)                                                                  |                                                    |          |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                    |          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Videňská 119b, 619 00 Brno           |                                                    |          |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                    |          |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                    |          |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                    |          |
| Při provádění nové konstrukce střechy nad aulou bylo zjištěno, že stávající ocelová konstrukce stropu zasahuje do prostoru se sádkartonovým obložením s požární odolností SKD obklad bylo nutné doplnit na tuto původní ocelovou konstrukci. Tento stav nebylo možné předpokládat v projektové dokumentaci stavby. |                                                                           |                                                    |          |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla | x        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | dodatek k PD                                       |          |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | x                                                  |          |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                    |          |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hodnota přípočtů (víceprací)                                              |                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | celkem v Kč bez DPH                                                       | 16 045,00                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                  |          |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 16 045,00                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                | 3 369,45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 19 414,45                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                  |          |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                |          |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                              | podpis   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 02.5.14                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 02.5.14                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TDI:                                                                      | 02.5.14                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektant:                                                               | 02.5.14                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                          |          |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Přílohy:                                                                  |                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                                    |                                                    |          |

Mendelu - Revitalizace objektu Z

SO 03d - NOVÁ STŘEŠNÍ KCE V AULE

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                     | M.J. | množství | cena / M.J. | celkem (Kč) |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-------------|
| 1           | 342267112RT4  | Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm | m    | 16,93    | 948,00      | 16 044,90   |
| Cena celkem |               |                                                                                   |      |          |             | 16 044,90   |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                          |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                          |           |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z (BN01)                                                                  |                                                          |           |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mendelova-univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                          |           |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Videňská 119b, 619 00 Brno           |                                                          |           |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                          |           |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                          |           |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                          |           |  |
| <p>Při výměně oken bylo nutno vybourat také přiléhající konstrukce parapetů, pod kterými bylo skryto kotvení vybourávaných oken. Po osazení nových oken bylo nutno parapety osadit zpět. V případech, kde původní parapety byly ze spodní strany uhnílé, byly vyměněny za nové. Tento stav nebylo možné předpokládat při vypracování projektové dokumentace stavby.</p> |                                                                           |                                                          |           |  |
| Údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                           |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | X         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | dodatek k PD                                             |           |  |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | X                                                        |           |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                          |           |  |
| Údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hodnota přípočtů (víceprací)                                              |                                                          |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                       | 470 491,13                                               |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                          |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                       | 206 350,13                                               |           |  |
| Údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 264 141,00                                               |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                      | 55 469,61 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 319 610,61                                               |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                        |           |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                              |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                      |           |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                    | podpis    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                |           |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                          |           |  |

Stavba Mendelu-Z, vyčíslení víceprací za dodávku parapetů

Rekapitulace prací spojených s parapety

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Vyrovnnání podkladu pod parapety            | 59 180,55   |
| Cena za osazení nových parapetů na kolejích | 134 108,33  |
| Cena za osazení nových parapetů mimo koleje | 214 117,03  |
| Cena za osazení původních parapetů          | 61 291,60   |
| Cena celkem za parapety po zaměření         | 468 697,51  |
| Odpočet části, která je ve smlouvě          | -206 350,13 |
| Cena za dodávku a montáž parapetů           | 262 347,38  |
| Přesuh hmot pro truhlářské výrobky          | 1 794,00    |
| Celková cena víceprací nad rámec smlouvy    | 264 141,38  |

stavba Mendelu-Z, vyčíslení víceprací za dodávku parapetů

Rekapitulace prací spojených s parapety

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Vyrovnání podkladu pod parapety             | 59 180,55   |
| Cena za osazení nových parapetů na kolejích | 134 108,33  |
| Cena za osazení nových parapetů mimo koleje | 214 117,03  |
| Cena za osazení původních parapetů          | 61 291,60   |
| Cena celkem za parapety po zaměření         | 468 697,51  |
| Odpočet části, která je ve smlouvě          | -206 350,13 |
| Cena za dodávku a montáž parapetů           | 262 347,38  |
| Přesuh hmot pro truhlářské výrobky          | 1 794,00    |
| Celková cena víceprací nad rámec smlouvy    | 264 141,38  |

# Soupis vnitřních parapetů jen pro koleje

| Šířka parapetů 35 cm |       |    |          |        |          |
|----------------------|-------|----|----------|--------|----------|
| místnost             | délka | ks | délka/ m | Kč/mb  | Kč       |
| 620                  | 105   | 1  | 1,05     | 469,29 | 492,75   |
| 621                  | 105   | 1  | 1,05     | 469,29 | 492,75   |
| 719                  | 105   | 2  | 2,1      | 478,62 | 1 005,10 |
| 720                  | 105   | 2  | 2,1      | 478,62 | 1 005,10 |
|                      |       |    |          |        | 2 995,70 |

| Šířka parapetů 35 cm |       |    |          |        |          |
|----------------------|-------|----|----------|--------|----------|
| místnost             | délka | ks | délka/ m | Kč/mb  | Kč       |
| 349                  | 125   | 1  | 1,25     | 451,44 | 564,30   |
| 371                  | 125   | 2  | 2,5      | 478,62 | 1 196,55 |
| 449                  | 125   | 1  | 1,25     | 451,44 | 564,30   |
| 472                  | 125   | 2  | 2,5      | 478,62 | 1 196,55 |
| 503                  | 125   | 1  | 1,25     | 451,44 | 564,30   |
| 526                  | 125   | 2  | 2,5      | 478,62 | 1 196,55 |
| 601                  | 125   | 1  | 1,25     | 451,44 | 564,30   |
| 623                  | 125   | 2  | 2,5      | 478,62 | 1 196,55 |
| 722                  | 125   | 2  | 2,5      | 478,62 | 1 196,55 |
| 701                  | 125   | 1  | 1,25     | 451,44 | 564,30   |
|                      |       |    |          |        | 8 804,25 |

| Šířka parapetů 40 cm |       |    |          |        |           |
|----------------------|-------|----|----------|--------|-----------|
| místnost             | délka | ks | délka/ m | Kč/mb  | Kč        |
| 368/359              | 105   | 10 | 10,5     | 505,04 | 5 302,92  |
| 382/391              | 105   | 10 | 10,5     | 505,04 | 5 302,92  |
| 468/459              | 105   | 12 | 12,6     | 505,04 | 6 363,50  |
| 482/491              | 105   | 10 | 10,5     | 505,04 | 5 302,92  |
| 513                  | 105   | 3  | 3,15     | 505,04 | 1 590,88  |
| 514/521              | 105   | 8  | 8,4      | 505,04 | 4 242,34  |
| 536/544              | 105   | 9  | 9,45     | 505,04 | 4 772,63  |
| 611                  | 105   | 2  | 2,1      | 505,04 | 1 060,58  |
| 612/618              | 105   | 7  | 7,35     | 505,04 | 3 712,04  |
| 633                  | 105   | 2  | 2,1      | 505,04 | 1 060,58  |
| 634/640              | 105   | 7  | 7,35     | 505,04 | 3 712,04  |
| 711                  | 105   | 2  | 2,1      | 505,04 | 1 060,58  |
| 732                  | 105   | 2  | 2,1      | 505,04 | 1 060,58  |
| 733/738              | 105   | 6  | 6,3      | 505,04 | 3 181,75  |
| 717/712              | 105   | 6  | 6,3      | 505,04 | 3 181,75  |
|                      |       |    |          |        | 50 908,03 |

| Šířka parapetů 40 cm |       |    |          |        |           |
|----------------------|-------|----|----------|--------|-----------|
| místnost             | délka | ks | délka/ m | Kč/mb  | Kč        |
| 350/358              | 125   | 9  | 11,25    | 505,04 | 5 681,70  |
| 374/381              | 125   | 8  | 10       | 505,04 | 5 050,40  |
| 450/458              | 125   | 9  | 11,25    | 505,04 | 5 681,70  |
| 474/481              | 125   | 8  | 10       | 505,04 | 5 050,40  |
| 504/512              | 125   | 9  | 11,25    | 505,04 | 5 681,70  |
| 528/535              | 125   | 8  | 10       | 505,04 | 5 050,40  |
| 610/602              | 125   | 9  | 11,25    | 505,04 | 5 681,70  |
| 625/632              | 125   | 8  | 10       | 505,04 | 5 050,40  |
| 724/731              | 125   | 8  | 10       | 505,04 | 5 050,40  |
| 710/702              | 125   | 9  | 11,25    | 505,04 | 5 681,70  |
| 711                  | 115   | 1  | 1,15     | 505,04 | 580,80    |
| 732                  | 115   | 1  | 1,15     | 505,04 | 580,80    |
| 260                  | 120   | 1  | 1,2      | 505,04 | 606,05    |
|                      |       |    |          |        | 55 428,14 |

| Šířka parapetů 40 cm |       |    |          |        |          |
|----------------------|-------|----|----------|--------|----------|
| místnost             | délka | ks | délka/ m | Kč/mb  | Kč       |
| 468/459              | 230   | 1  | 2,3      | 505,04 | 1 161,59 |
| 513                  | 230   | 1  | 2,3      | 505,04 | 1 161,59 |
| 288                  | 240   | 1  | 2,4      | 505,04 | 1 212,10 |
|                      |       |    |          |        | 3 535,28 |

| Šířka parapetů 30 cm |       |    |          |       |    |
|----------------------|-------|----|----------|-------|----|
| místnost             | délka | ks | délka/ m | Kč/mb | Kč |

## Dodávka a montáž nových parapetů

| šířka | Kč/mb  |
|-------|--------|
| 150   | 374,10 |
| 300   | 463,20 |
| 350   | 478,62 |
| 400   | 505,04 |
| 450   | 530,30 |
| 550   | 550,10 |

## Montáž původních parapetů

| šířka         | Kč/mb |
|---------------|-------|
| všechny šířky | 268   |



|     |     |   |      |        |           |
|-----|-----|---|------|--------|-----------|
| 492 | 215 | 1 | 2,15 | 463,20 | 995,88    |
| 493 | 250 | 1 | 2,5  | 463,20 | 1 158,00  |
| 469 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
| 718 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
| 739 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
| 740 | 250 | 1 | 2,5  | 463,20 | 1 158,00  |
| 523 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
| 546 | 250 | 1 | 2,5  | 463,20 | 1 158,00  |
| 545 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
| 620 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
| 642 | 250 | 1 | 2,5  | 463,20 | 1 158,00  |
| 641 | 210 | 1 | 2,1  | 463,20 | 972,72    |
|     |     |   |      |        | 12 436,92 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Celkem za osazení nových parapetů na kolejích | 134 108,33 |
|-----------------------------------------------|------------|

# Osazení nových parapetů mimo koleje

| šířka 30 |       |           |          |        |           |
|----------|-------|-----------|----------|--------|-----------|
| místnost | délka | ks        | délka/ m | Kč/mb  | Kč        |
| 314      | 190   | 5         | 9,5      | 463,20 | 4 400,40  |
| 363      | 250   | 1         | 2,5      | 463,20 | 1 158,00  |
| čítárna  | 105   | 15        | 15,75    | 463,20 | 7 295,40  |
| 302      | 190   | 2         | 3,8      | 463,20 | 1 760,16  |
| 303      | 190   | 3         | 5,7      | 463,20 | 2 640,24  |
| celkem   |       | délka mb  | 37,25    |        | 17 254,20 |
|          |       | plocha m2 | 11,175   |        |           |

## Dodávka a montáž nových parapetů

| šířka | Kč/mb  |
|-------|--------|
| 150   | 374,10 |
| 300   | 463,20 |
| 350   | 478,62 |
| 400   | 505,04 |
| 450   | 530,30 |
| 550   | 550,10 |

## Montáž původních parapetů

| šířka         | Kč/mb |
|---------------|-------|
| všechny šířky | 268   |

| šířka 35 |       |           |          |        |           |
|----------|-------|-----------|----------|--------|-----------|
| místnost | délka | ks        | délka/ m | Kč/mb  | Kč        |
| 410      | 205   | 1         | 2,05     | 478,62 | 981,17    |
| 337      | 60    | 2         | 1,2      | 478,62 | 574,34    |
| 330      | 330   | 1         | 3,3      | 478,62 | 1 579,45  |
| 328      | 330   | 1         | 3,3      | 478,62 | 1 579,45  |
| 324      | 330   | 1         | 3,3      | 478,62 | 1 579,45  |
| 322      | 330   | 1         | 3,3      | 478,62 | 1 579,45  |
| 320      | 330   | 1         | 3,3      | 478,62 | 1 579,45  |
| 392      | 215   | 1         | 2,15     | 478,62 | 1 029,03  |
| celkem   |       | délka mb  | 21,9     |        | 10 481,78 |
|          |       | plocha m2 | 7,665    |        |           |

| šířka 40 |       |           |          |        |           |
|----------|-------|-----------|----------|--------|-----------|
| místnost | délka | ks        | délka/ m | Kč/mb  | Kč        |
| 415      | 180   | 1         | 1,8      | 505,04 | 909,07    |
| 400      | 180   | 1         | 1,8      | 505,04 | 909,07    |
| 414      | 180   | 1         | 1,8      | 505,04 | 909,07    |
| 414      | 90    | 1         | 0,9      | 505,04 | 454,54    |
| 238      | 90    | 1         | 0,9      | 505,04 | 454,54    |
| 224      | 240   | 4         | 9,6      | 505,04 | 4 848,38  |
| 228      | 240   | 4         | 9,6      | 505,04 | 4 848,38  |
| 258b     | 300   | 1         | 3        | 505,04 | 1 515,12  |
| 258d     | 300   | 1         | 3        | 505,04 | 1 515,12  |
| 249      | 170   | 1         | 1,7      | 505,04 | 858,57    |
| 207      | 350   | 3         | 10,5     | 505,04 | 5 302,92  |
| 207      | 240   | 2         | 4,8      | 505,04 | 2 424,19  |
| 217      | 350   | 3         | 10,5     | 505,04 | 5 302,92  |
| 217      | 240   | 2         | 4,8      | 505,04 | 2 424,19  |
| čítárna  | 165   | 16        | 26,4     | 505,04 | 13 333,06 |
| čítárna  | 130   | 1         | 1,3      | 505,04 | 656,55    |
| čítárna  | 120   | 1         | 1,2      | 505,04 | 606,05    |
| čítárna  | 360   | 2         | 7,2      | 505,04 | 3 636,29  |
| 302      | 180   | 4         | 7,2      | 505,04 | 3 636,29  |
| 304      | 180   | 5         | 9        | 505,04 | 4 545,36  |
| 306      | 180   | 3         | 5,4      | 505,04 | 2 727,22  |
| 306a     | 165   | 1         | 1,65     | 505,04 | 833,32    |
| celkem   |       | délka mb  | 124,05   |        | 62 650,21 |
|          |       | plocha m2 | 49,62    |        |           |

| šířka 45 |       |           |          |        |           |
|----------|-------|-----------|----------|--------|-----------|
| místnost | délka | ks        | délka/ m | Kč/mb  | Kč        |
| 232      | 160   | 1         | 1,6      | 530,30 | 848,48    |
| 234      | 160   | 1         | 1,6      | 530,30 | 848,48    |
| 235      | 160   | 1         | 1,6      | 530,30 | 848,48    |
| 236      | 160   | 1         | 1,6      | 530,30 | 848,48    |
| 128/132  | 240   | 9         | 21,6     | 530,30 | 11 454,48 |
| 136      | 240   | 1         | 2,4      | 530,30 | 1 272,72  |
| 146      | 240   | 1         | 2,4      | 530,30 | 1 272,72  |
| 216      | 120   | 1         | 1,2      | 530,30 | 636,36    |
| 168      | 350   | 2         | 7        | 530,30 | 3 712,10  |
| celkem   |       | délka mb  | 41       |        | 21 742,30 |
|          |       | plocha m2 | 18,45    |        |           |

| šířka 55 |       |    |          |       |    |
|----------|-------|----|----------|-------|----|
| místnost | délka | ks | délka/ m | Kč/mb | Kč |

|        |     |           |        |        |            |
|--------|-----|-----------|--------|--------|------------|
| 401    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 403    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 405    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 407    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 409    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 411    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 319    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 321    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 323    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 325    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 327    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 329    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 331    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 333    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 334    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 335    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 336    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 313    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 312    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 311    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 310    | 180 | 3         | 5,4    | 550,10 | 2 970,54   |
| 309    | 180 | 2         | 3,6    | 550,10 | 1 980,36   |
| 308    | 180 | 3         | 5,4    | 550,10 | 2 970,54   |
| 307    | 180 | 3         | 5,4    | 550,10 | 2 970,54   |
| 231    | 180 | 8         | 14,4   | 550,10 | 7 921,44   |
| 229    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 227    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 225    | 180 | 4         | 7,2    | 550,10 | 3 960,72   |
| 215    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 214    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 213    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 210    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 208    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| 209    | 180 | 5         | 9      | 550,10 | 4 950,90   |
| celkem |     | délka mb  | 185,4  |        | 101 988,54 |
|        |     | plocha m2 | 101,97 |        |            |

Celková plocha osazených parapetů: 188,88

**Celkem Kč za osazení nových parapetů mimo koleje 214 117,03**

# Znovuosazení původních parapetů mimo koleje

| šířka 30 |       |           |          |       |          |
|----------|-------|-----------|----------|-------|----------|
| místnost | délka | ks        | délka/ m | Kč/mb | Kč       |
| 218      | 120   | 2         | 2,4      | 268   | 643,20   |
| 218      | 180   | 2         | 3,6      | 268   | 964,80   |
| 211      | 180   | 4         | 7,2      | 268   | 1 929,60 |
| 212      | 180   | 4         | 7,2      | 268   | 1 929,60 |
| celkem   |       | délka mb  | 20,4     |       | 5 467,20 |
|          |       | plocha m2 | 6,12     |       |          |

## Dodávka a montáž nových parapetů

| šířka | Kč/mb  |
|-------|--------|
| 150   | 374,10 |
| 300   | 463,20 |
| 350   | 478,62 |
| 400   | 505,04 |
| 450   | 530,30 |
| 550   | 550,10 |

## Montáž původních parapetů

| šířka         | Kč/mb |
|---------------|-------|
| všechny šířky | 268   |

| šířka 35 |       |           |          |       |           |
|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|
| místnost | délka | ks        | délka/ m | Kč/mb | Kč        |
| 412      | 60    | 1         | 0,6      | 268   | 160,80    |
| 410      | 60    | 1         | 0,6      | 268   | 160,80    |
| 408      | 330   | 1         | 3,3      | 268   | 884,40    |
| 406      | 330   | 1         | 3,3      | 268   | 884,40    |
| 404      | 330   | 1         | 3,3      | 268   | 884,40    |
| 402      | 330   | 2         | 6,6      | 268   | 1 768,80  |
| 332      | 210   | 1         | 2,1      | 268   | 562,80    |
| 332      | 330   | 2         | 6,6      | 268   | 1 768,80  |
| 326      | 330   | 1         | 3,3      | 268   | 884,40    |
| 318      | 330   | 1         | 3,3      | 268   | 884,40    |
| 253      | 300   | 2         | 6        | 268   | 1 608,00  |
| 255      | 300   | 2         | 6        | 268   | 1 608,00  |
| 257      | 300   | 2         | 6        | 268   | 1 608,00  |
| 360      | 215   | 1         | 2,15     | 268   | 576,20    |
| celkem   |       | délka mb  | 53,15    |       | 14 244,20 |
|          |       | plocha m2 | 18,6025  |       |           |

| šířka 40 |       |    |          |       |          |
|----------|-------|----|----------|-------|----------|
| místnost | délka | ks | délka/ m | Kč/mb | Kč       |
| 500      | 180   | 2  | 3,6      | 268   | 964,80   |
| 341      | 180   | 1  | 1,8      | 268   | 482,40   |
| 317      | 180   | 1  | 1,8      | 268   | 482,40   |
| 340      | 180   | 1  | 1,8      | 268   | 482,40   |
| 340      | 90    | 1  | 0,9      | 268   | 241,20   |
| 240      | 180   | 2  | 3,6      | 268   | 964,80   |
| 223      | 180   | 1  | 1,8      | 268   | 482,40   |
| 285      | 300   | 2  | 6        | 268   | 1 608,00 |
| 283      | 300   | 2  | 6        | 268   | 1 608,00 |
| 281      | 300   | 2  | 6        | 268   | 1 608,00 |
| 258a     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 258c     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 256b     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 256a     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 254b     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 254a     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 252b     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 252a     | 350   | 1  | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 276      | 350   | 2  | 7        | 268   | 1 876,00 |

|         |     |           |        |     |           |
|---------|-----|-----------|--------|-----|-----------|
| 280     | 350 | 2         | 7      | 268 | 1 876,00  |
| 282     | 350 | 2         | 7      | 268 | 1 876,00  |
| 284     | 350 | 2         | 7      | 268 | 1 876,00  |
| 286     | 350 | 2         | 7      | 268 | 1 876,00  |
| 201     | 240 | 1         | 2,4    | 268 | 643,20    |
| 201     | 120 | 1         | 1,2    | 268 | 321,60    |
| čítárna | 350 | 2         | 7      | 268 | 1 876,00  |
| 191     | 350 | 1         | 3,5    | 268 | 938,00    |
| 190     | 350 | 1         | 3,5    | 268 | 938,00    |
| 188     | 350 | 1         | 3,5    | 268 | 938,00    |
| 186     | 350 | 1         | 3,5    | 268 | 938,00    |
| 184     | 350 | 2         | 7      | 268 | 1 876,00  |
| 172     | 175 | 1         | 1,75   | 268 | 469,00    |
| 170a    | 350 | 1         | 3,5    | 268 | 938,00    |
| 170     | 175 | 2         | 3,5    | 268 | 938,00    |
| 102a    | 240 | 1         | 2,4    | 268 | 643,20    |
| 103     | 240 | 2         | 4,8    | 268 | 1 286,40  |
| 108     | 120 | 1         | 1,2    | 268 | 321,60    |
| 109     | 270 | 2         | 5,4    | 268 | 1 447,20  |
| celkem  |     | délka mb  | 150,45 |     | 40 320,60 |
|         |     | plocha m2 | 60,18  |     |           |

|          |          |           |          |       |          |
|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|
|          | šířka 45 |           |          |       |          |
| místnost | délka    | ks        | délka/ m | Kč/mb | Kč       |
| 216      | 350      | 1         | 3,5      | 268   | 938,00   |
| 216      | 120      | 1         | 1,2      | 268   | 321,60   |
| celkem   |          | délka mb  | 4,7      |       | 1 259,60 |
|          |          | plocha m2 | 2,115    |       |          |

Celková plocha osazených parapetů: 87,0175

**Celkem za osazení původních parapetů 61 291,60**

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 56   | 632451021R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm pod nové parapety    | m2 | 188,88   | 214,50    | 40 514,76   |
| 56   | 632451021R00  | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm pod původní parapety | m2 | 87,02    | 214,50    | 18 665,79   |

celkem 59 180,55

# Protokol o změně díla

Změnový list. č. 7

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                    | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                        |           |
| Objekt:                                                                                                                                                                                          | Z (BN01)                                                                  |                                                        |           |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                      | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                        |           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                      | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                        |           |
| TDI:                                                                                                                                                                                             | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                        |           |
| Projektant:                                                                                                                                                                                      | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                        |           |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                        |           |
| Po přeměření hotové plochy fasády bylo zjištěno, že celková plocha kontaktního zateplovacího systému je menší než projektovaná. Vznikla tedy úspora v obložení kontaktním zateplovacím systémem. |                                                                           |                                                        |           |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                    | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                         |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla      | x         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla            |           |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | nepředvídané práce realizované hrazené náklady na dílo |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SO (deníku změn)                              |           |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | dodatek k PD                                           |           |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                       |                                                                           | x                                                      |           |
| jiné                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                        |           |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                             | hodnota přípočtů (víceprací)                                              | 170 237,62                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                  | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                  | hodnota odpočtů (méněprací)                                               | 202 127,62                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                  | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                        |           |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                               | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí               |           |
|                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | -31 890,00                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                    | -6 696,90 |
|                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu vč. DPH                                                  | -38 586,90                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                  | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                      |           |
| termíny                                                                                                                                                                                          | Termín realizace změny:                                                   | do 30.5.2014                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | NE                                                     |           |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                               | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                  | podpis    |
|                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                  | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                              |           |
| přílohy                                                                                                                                                                                          | Přílohy:                                                                  |                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                                  | Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                                    |                                                        |           |

| Díl: 62     |               | Úpravy povrchů vnější                                                               |    | V rozpočtu |           |              | Skutečnost      |              |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| č           | číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | množství   | cena / MJ | celkem (Kč)  | Skutečnost (m2) | celkem (Kč)  |
| 39          | 622311521X    | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou       | m2 | 24,00      | 736,40    | 17 673,60    | 32              | 23 564,80    |
|             |               | Sokl F6 - pohled 3                                                                  |    |            |           |              | 8               |              |
|             |               | Skladba F4 : 24,0000                                                                |    | 24,00      | 0,00      |              | 24              |              |
| 40          | 622311522R    | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou      | m2 | 66,00      | 952,00    | 62 832,00    | 66              | 62 832,00    |
|             |               | Skladba F3 : 66,0000                                                                |    | 66,00      | 0,00      |              |                 |              |
| 41          | 622311524R    | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou      | m2 | 1,00       | 1 122,80  | 1 122,80     | 1               | 1 122,80     |
|             |               | Skladba F5 : 1,0000                                                                 |    | 1,00       | 0,00      |              |                 |              |
| 42          | 622311731X    | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 50 mm s omítkou silikonovou                        | m2 | 28,00      | 1 019,20  | 28 537,60    | 28              | 28 537,60    |
|             |               | Skladba E2 : 28,0000                                                                |    | 28,00      | 0,00      |              |                 |              |
| 43          | 622311731X    | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou       | m2 | 272,00     | 707,00    | 192 304,00   | 272             | 192 304,00   |
|             |               | Skladba F2 : 272,0000                                                               |    | 272,00     | 0,00      |              |                 |              |
| 44          | 622311734R    | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 140 mm s omítkou silikonovou                       | m2 | 1 415,00   | 1 318,80  | 1 866 102,00 | 1490,9          | 1 966 198,92 |
|             |               | Skladba D1 : 465,0000                                                               |    | 465,00     | 0,00      |              | 445,5           |              |
|             |               | Skladba E1 : 950,0000                                                               |    | 950,00     | 0,00      |              | 1045,4          |              |
| 45          | 622311734R    | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou      | m2 | 34,00      | 1 008,00  | 34 272,00    | 34              | 34 272,00    |
|             |               | Skladba F1 : 34,0000                                                                |    | 34,00      | 0,00      |              |                 |              |
| 46          | 622311735R    | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky 160 mm s omítkou silikonovou                       | m2 | 3 140,00   | 1 487,40  | 4 670 436,00 | 3084,5          | 4 587 885,30 |
|             |               | Skladba B : 2573,0000                                                               |    | 2 573,00   | 0,00      |              | 2503            |              |
|             |               | Skladba C : 567,0000                                                                |    | 567,00     | 0,00      |              | 581,5           |              |
| 47          | 622311753X    | Zatepl.syst. ostění, miner.desky 20 mm s omítkou silikonovou                        | m2 | 307,00     | 973,00    | 298 711,00   | 188,75          | 183 656,08   |
|             |               | Skladba D2 : 57,0000                                                                |    | 57,00      | 0,00      |              | 0               |              |
|             |               | Úprava střešní pergoly ve 4.NP.: 250,00                                             |    | 250,00     | 0,00      |              | 188,75          |              |
| 49          | 622422211R    | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % Vyrovnání podkladu pod zateplení : | m2 | 5 065,00   | 70,00     | 354 550,00   | 5028,4          | 351 988,00   |
|             |               |                                                                                     |    | 0,00       | 0,00      |              |                 |              |
|             |               | Skladba B : 2573,0000                                                               |    | 2 573,00   | 0,00      |              | 2503            |              |
|             |               | Skladba C : 567,0000                                                                |    | 567,00     | 0,00      |              | 581,5           |              |
|             |               | Skladba D1 : 465,0000                                                               |    | 465,00     | 0,00      |              | 445,5           |              |
|             |               | Skladba D2 : 57,0000                                                                |    | 57,00      | 0,00      |              | 0               |              |
|             |               | Skladba E1 : 950,0000                                                               |    | 950,00     | 0,00      |              | 1045,4          |              |
|             |               | Skladba E2 : 28,0000                                                                |    | 28,00      | 0,00      |              | 28              |              |
|             |               | Skladba F1 : 34,0000                                                                |    | 34,00      | 0,00      |              | 34              |              |
|             |               | Skladba F2 : 272,0000                                                               |    | 272,00     | 0,00      |              | 272             |              |
|             |               | Skladba F3 : 66,0000                                                                |    | 66,00      | 0,00      |              | 66              |              |
|             |               | Skladba F4 : 24,0000                                                                |    | 24,00      | 0,00      |              | 24              |              |
|             |               | Skladba F5 : 1,0000                                                                 |    | 1,00       | 0,00      |              | 1               |              |
|             |               | Skladba F6 : 28,0000                                                                |    | 28,00      | 0,00      |              | 28              |              |
| 50          | 622432112R    | Omítka stěn dekorativ. střednězrná                                                  | m2 | 425,00     | 609,00    | 258 825,00   | 530             | 322 770,00   |
|             |               | Skladba F1 : 34,0000                                                                |    | 34,00      | 0,00      |              | 34              |              |
|             |               | Skladba F2 : 272,0000                                                               |    | 272,00     | 0,00      |              | 272             |              |
|             |               | Skladba F3 : 66,0000                                                                |    | 66,00      | 0,00      |              | 66              |              |
|             |               | Skladba F4 : 24,0000                                                                |    | 24,00      | 0,00      |              | 24              |              |
|             |               | Skladba F5 : 1,0000                                                                 |    | 1,00       | 0,00      |              | 1               |              |
|             |               | Skladba F6 : 28,0000                                                                |    | 28,00      | 0,00      |              | 28              |              |
|             |               | Úprava nadpraží nad ubytovací částí                                                 |    |            |           |              | 105             |              |
| 51          | 622481211R    | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu    | m2 | 28,00      | 217,00    | 6 076,00     | 28              | 6 076,00     |
|             |               | Skladba F6 : 28,0000                                                                |    | 28,00      | 0,00      |              | 28              |              |
| 53          | 620-001       | Provedení horizontálních a vertikálních nut                                         | m2 | 2 573,00   | 28,00     | 72 044,00    | 2503            | 70 084,00    |
|             |               | Skladba B : 2573,0000                                                               |    | 2 573,00   | 0,00      |              | 2503            |              |
| 54          | 620-002       | Provedení horizontálních nut                                                        | m2 | 567,00     | 21,00     | 11 907,00    | 581,5           | 12 211,50    |
|             |               | Skladba C : 567,0000                                                                |    | 567,00     | 0,00      |              | 581,5           |              |
| Cena celkem |               |                                                                                     |    |            |           | 7 875 393,00 |                 | 7 343 503,00 |

úspora: 31 890,00 Kč



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                            |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                            |           |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z (BN01)                                                                  |                                                            |           |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                            |           |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                            |           |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                            |           |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                            |           |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                            |           |  |
| <p>Po odbourání původního obložení fasády bylo zjištěno, že stávající obvodové zdivo vykazuje značné nerovnosti ve výškovém členění a svislosti nároží. Vyrovnáváním těchto nerovností při montáži nové zavěšené keramické fasády došlo ke zvětšení celkové výměry plochy fasády. Tento stav nebylo možné předpokládat při vypracování projektové dokumentace stavby.</p> |                                                                           |                                                            |           |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                             |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla          |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla | X         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | dodatek k PD                                               |           |  |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | X                                                          |           |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                            |           |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hodnota přípočtů (vícepráci)                                              |                                                            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | celkem v Kč bez DPH                                                       | 484 331,40                                                 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hodnota odpočtů (méněpráci)                                               |                                                            |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | celkem v Kč bez DPH                                                       | 8 469,40                                                   |           |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                   |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 475 862,00                                                 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                        | 99 931,02 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 575 793,02                                                 |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                          |           |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                                |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                        |           |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                      | podpis    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                    |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                  |           |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                            |           |  |

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| Stavba : | Revitalizace objektu Z | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 01                  |           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)  | SoD       | Rozdíl     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 56   | 620-FAS-001   | Geodetické zaměření fasády<br>;provedení geodetického zaměření stávajících stěn;<br>;cca 1200 geodetických bodů;<br>;vypracování dokumentace;<br>1859,00                                                                                                                                                                        | m2 | 1 946,00 | 130,00    | 252 980,00   | 241670    | 11 310,00  |
| 57   | 620-FAS-002   | Projekční práce dle ČKA<br>;vypracování prováděcí dokum.vč. statické části PD;<br>;předprojektové výtahové zkoušky kotev na stěně objektu;<br>;vypracování detailů ve spolupráci s GP;<br>;vypracování projektu skutečného provedení;<br>;koordinace s TD;<br>;koordinace a návaznost na ostatní fasádní konstrukce.<br>1859,00 | m2 | 1 946,00 | 70,95     | 138 068,70   | 131896,05 | 6 172,65   |
| 58   | 620-FAS-003   | Rozměření fasádní konstrukce<br>;provedení vyměření konstrukce na stěnách objektu;<br>;vyměření pozic kotev na stěnách objektu.<br>;vyměření oblouků fasády pomocí šablony;<br>1859,00                                                                                                                                          | m2 | 1 946,00 | 12,90     | 25 103,40    | 23981,1   | 1 122,30   |
| 59   | 620-FAS-004   | Izolace od reální úrovně +0,20 m - UT, markýz ap.<br>;XPS 100 mm,<br>;mimostaveništní doprava;<br>;staveništní doprava;<br>;prořez;<br>;kotevní materiál Koelner;<br>;montáž.<br>169,00                                                                                                                                         | m2 | 169,00   | 541,80    | 91 564,20    | 91564,2   |            |
| 60   | 620-FAS-005   | Izolace<br>;Rockwool ND tl. 140 mm,<br>;kaširovaný,<br>;Stavoline REP, 50 mm,<br>;hydrofobizovaný,<br>;mimostaveništní doprava;<br>;staveništní doprava;<br>;prořez;<br>;kotevní materiál Koelner;<br>;montáž.<br>1755,00                                                                                                       | m2 | 1 837,00 | 332,00    | 609 884,00   | 582660    | 27 224,00  |
| 61   | 620-FAS-006   | Fasádní keramika<br>;formát 900x450x10 mm;<br>;doložitelná certifikace fasádní keramiky;<br>;mrazuvzdorná;<br>;slinutý střep;<br>;barva krémově bílá;<br>;doprava;<br>;prořez;<br>;povrch mat;<br>;staveništní manipulace;<br>;díleňská úprava pro montáž ker. desek.<br>2 175,00                                               | m2 | 2 276,79 | 950,00    | 2 162 950,50 | 2066250   | 96 700,50  |
| 62   | 620-FAS-007   | Montáž ostění a nadpraží otvorů<br>;úpravy desek pro montáž;<br>;výroba a montáž atyp. fas. konstr.- doplnění;<br>;doprava;<br>;prořez;<br>;staveništní manipulace;<br>;doměr.<br>570,00                                                                                                                                        | m  | 697,81   | 1 061,00  | 740 376,41   | 604770    | 135 606,41 |
| 64   | 620-FAS-009   | Spodní záklop fasády<br>;formát 900 x 50 x 10 mm;<br>;mrazuvzdorná;<br>;slinutý střep;<br>;barva krémově bílá;<br>;doprava;<br>;prořez;<br>;povrch mat;<br>;staveništní manipulace;<br>;díleňská úprava pro montáž ker. desek<br>188,00                                                                                         | m  | 180,01   | 1 060,00  | 190 810,60   | 199280    | -8 469,40  |
| 65   | 620-FAS-010   | Úprava hran a řezání vodním paprskem<br>;vodní paprsek;<br>;podklady pro výrobu ve formátu dwg;<br>;výroba atyp. dílců kruhových oken;<br>;díleňská manipulace;<br>;balení;                                                                                                                                                     | m  | 1 560,00 | 206,00    | 321 360,00   | 306940    | 14 420,00  |

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| Stavba : | Revitalizace objektu Z | Rozpočet: |
| Objekt : | SO 01                  |           |

| P.č       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství             | cena / MJ | celkem (Kč)     | SoD        | Rozdíl     |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| 66        | 620-FAS-011   | ;doprava mimostaveništní;<br>;profez.<br>1490,00<br>Řešení atypických detailů fasády<br>;technická příprava detailů;<br>;dílenská výroba vč. manipulace;<br>;oplechování ostění kruhových oken;<br>;ocelový probarvený plech - RAL;<br>;FeZn+PU 50mikro, tl. 1 mm;<br>;výchozí ker. formát 900x450x10 mm;<br>;balení;<br>;doprava mimostaveništní;<br>;profez.<br>1859,00                                         | m2 | 1 490,00<br>1 946,00 | 45,15     | 87 861,90       | 83833,85   | 3 928,05   |
| 67        | 620-FAS-012   | Vedoucí technik montáže<br>;hlavní stavební technik montáže fasády;<br>;koordinace prací<br>;kontrola montážních prací<br>;organizace postupu výstavby<br>1859,00                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 859,00<br>1 946,00 | 32,25     | 62 758,50       | 59952,75   | 2 805,75   |
| 68        | 620-FAS-013   | Montáž - viditelné uchycení - stěny<br>;kompletace fasádní konstrukce;<br>;montáž konstrukce na stěny objektu;<br>;vyrovnaní fasádní konstrukce na stěnách objektu;<br>;doměry;<br>;drobný spojovací materiál;<br>;staveništní manipulace;<br>;montáž fasádních desek.<br>1 275,00                                                                                                                                | m2 | 1 339,00<br>1 859,00 | 838,50    | 1 122 751,50    | 1069087,5  | 53 664,00  |
| 69        | 620-FAS-014   | Montáž - viditelné uchycení - oblouky<br>;kompletace fasádní konstrukce;<br>;montáž konstrukce na stěny objektu;<br>;vyrovnaní fasádní konstrukce na stěnách objektu;<br>;doměry;<br>;drobný spojovací materiál;<br>;staveništní manipulace;<br>;montáž fasádních desek.<br>584,00                                                                                                                                | m2 | 607,00<br>584,00     | 803,00    | 487 421,00      | 468952     | 18 469,00  |
| 70        | 620-FAS-015   | Chemické kotvení nosné konstrukce<br>;chemické kotvení;<br>;montáž chemických kotev.<br>950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 985,00<br>950,00     | 77,40     | 76 239,00       | 73530      | 2 709,00   |
| 71        | 620-FAS-016   | NOVÁ FASÁDNÍ KONSTRUKCE splňující ČSN EN 1999-1-1<br>EUROKOD 1<br>;"rovné" i obloukové stěny;<br>;provedení dílenské přípravy konstrukce;<br>;mimostaveništní doprava materiálu;<br>;dodávka hliníkové konstrukce;<br>;doprava;<br>;staveništní doprava;<br>;ztrátové - profez.<br>1859,00                                                                                                                        | m2 | 1 946,00<br>1 859,00 | 919,00    | 1 788 374,00    | 1708421    | 79 953,00  |
| 72        | 620-FAS-017   | Ostatní náklady, režie spotřeba, ZS ...;<br>;mimostaveništní doprava materiálu;<br>;režijní náklady na zajištění realizace;<br>;svislá staveništní doprava;<br>;zařízení staveniště;<br>;zlmní opatření pro montážní práce;<br>;zařízení ambulantní dílny pro přípravu fas. desek;<br>;úklid staveniště<br>;řešení + sítě<br>;kontrolní výtahové zkoušky kotev na stěně objektu<br>;náklady pojištění.<br>1859,00 | m2 | 1 946,00<br>1 859,00 | 290,00    | 564 340,00      | 539110     | 25 230,00  |
| Celkem za |               | Keramická fasáda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |           | 8 722 843,71 Kč | 8251998,45 | 470 845,26 |

Původní rozpočet 8 251 998,45 Kč






Navýšení za opláštění 470 845,26 Kč

|                                 |            |                                               |   |       |        |          |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot |            |                                               |   |       |        |          |
| 95                              | 999281111R | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 9,555 | 525,00 | 5 016,38 |

Celkem vícepráce na fasádě: 475 861,64

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                    |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                    |                                                                                       |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z (BN01)                                                                  |                                                    |                                                                                       |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                    |                                                                                       |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                    |                                                                                       |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                    |                                                                                       |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                    |                                                                                       |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                    |                                                                                       |  |
| Při výměně fasádního obložení bylo nutno vyměnit i stávající fasádní osvětlení v blízkosti vstupů na terasu a u hlavního vchodu. Při demontáži původního osvětlení bylo zjištěno, že je v havarijním stavu, svítidla bylo nutné nahradit novými. V době vypracování projektové dokumentace nebyla tato skutečnost patrna. |                                                                           |                                                    |                                                                                       |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                     |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla        |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla | x                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | Zápis do SD (deníku změn)                          |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | dodatek k PD                                       |                                                                                       |  |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | x                                                  |                                                                                       |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                    |                                                                                       |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hodnota přípočtů (vícepráci)                                              |                                                    |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | celkem v Kč bez DPH                                                       | 7 810,00                                           |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hodnota odpočtů (méněpráci)                                               |                                                    |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                  |                                                                                       |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí           |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 7 810,00                                           |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                | 1 640,10                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 9 450,10                                           |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                  |                                                                                       |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                        |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                |                                                                                       |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                              | podpis                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TDI:                                                                      | 22.5.14                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projektant:                                                               | 22.5.14                                            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                          |  |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                    |                                                                                       |  |

# Mendelu, revitalizace objektu Z

## Cenová nabídka na osazení svítidel podhledu u hlavního vstupu a u vstupů na terasy

### Detailní rozpis jednotlivých položek

| Pol.             | Název položek                                          | dodává | Množství | Jednotka | Jednotková cena |                |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|----------------|
|                  |                                                        |        |          |          | Cena / jednotka | Cena / položka |
| Soupis materiálu |                                                        |        |          |          |                 |                |
| Sílnoproud       |                                                        |        |          |          |                 |                |
|                  | Svítlidlo DOWMLIGHT zapuštěný včetně zdroje a zapojení |        | 3        | ks       | 1296,00         | 3 888,00 Kč    |
|                  | Svítlidlo nástěnné včetně zdroje a zapojení            |        | 3        | ks       | 1176,00         | 3 528,00 Kč    |
|                  | Kabel CYKY -J 3x1,5                                    |        | 10       | m        | 20,20           | 202,00 Kč      |
|                  | Kotvící a pomocný materiál                             |        | 1        | kpl      | 192,00          | 192,00 Kč      |
|                  |                                                        |        |          |          |                 |                |
|                  | Celkem bez DPH                                         |        |          |          |                 | 7 810,00 Kč    |

Vypracoval: Ing. Petr Bělohoubek

Datum : 23.4.2014

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                          |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                          |          |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z (BN01)                                                                  |                                                          |          |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                          |          |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                          |          |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                          |          |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                          |          |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                          |          |  |
| <p>Po demontáži původního oplocení a zábradlí bylo zjištěno, že jeho nosný systém je v místech kotvení a z vnitřních ploch značně zkorodovaný. Konstrukce nelze osadit zpět ani je opravit, je nutno vyrobit nový díl oplocení a zábradlí. Tento stav nebylo možné předpokládat při vypracování projektové dokumentace stavby.</p> |                                                                           |                                                          |          |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | x        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | dodatek k PD                                             |          |  |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | x                                                        |          |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                          |          |  |
| údaje o složení ceny změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hodnota přípočtů (víceprací)                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | celkem v Kč bez DPH                                                       | 39 646,00                                                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                        |          |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 39 646,00                                                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                      | 8 325,66 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 47 971,66                                                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                        |          |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                              |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                      |          |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                    | podpis   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                |          |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                          |          |  |



Stavba : SO 01 Revitalizace fasád  
 Objekt : Úprava zábradlí a vstupní branky

Rozpočet:

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                |     |          |           |                  |
| 1               | 139601101R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3  | 0,55     | 704,60    | 387,53           |
|                 |                  | Výkop patek pro branku                            |     |          |           |                  |
| 2               | 167101101R00     | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 | m3  | 0,55     | 211,90    | 116,55           |
| 3               |                  | Vnitrostaveništní doprava do 10 m                 | t   | 0,90     | 160,00    | 144,00           |
| 4               |                  | Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m      | t   | 1,80     | 17,00     | 30,60            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                              |     |          |           | <b>678,68</b>    |
| <b>Díl: 27</b>  |                  | <b>Základy</b>                                    |     |          |           |                  |
| 5               | 272321411R00     | Beton základových pasů a patek                    | m3  | 0,85     | 3 328,00  | 2 828,80         |
| 6               | 423351111R00     | Bednění konstrukcí zřízení                        | m2  | 2,30     | 390,00    | 897,00           |
| 7               | 423351211R00     | Bednění konstrukcí-odstr.                         | m2  | 2,30     | 78,00     | 179,40           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>27 Základy</b>                                 |     |          |           | <b>3 905,20</b>  |
| <b>Díl: 767</b> |                  | <b>Konstrukce zámečnické</b>                      |     |          |           |                  |
| 8               |                  | Úprava zábradlí opěrné zlkdy u Auly               | kus | 1,00     | 2 160,00  | 2 160,00         |
| 9               |                  | Výroba a montáž bočního oplocení s brankou        | kus | 1,00     | 30 550,00 | 30 550,00        |
| 11              | 998767203R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | %   | 0,04     | 32 710,00 | 1 144,85         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                  |     |          |           | <b>33 854,85</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                    |     |          |           |                  |
| 12              | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m     | t   | 2,30     | 525,00    | 1 207,50         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                 |     |          |           | <b>1 207,50</b>  |

**Celkem 39 646,23**

16.4.2014

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                    |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                    | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                    |          |   |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                          | Z (BN01)                                                                  |                                                    |          |   |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                      | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                    |          |   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                      | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Videňská 119b, 619 00 Brno           |                                                    |          |   |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                             | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                    |          |   |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                    |          |   |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                    |          |   |
| Po demontáži původního předsazeného opláštění bylo zjištěno, že stávající potrubí odvodu plynu z kotelny nad střechu je zkorodované a je nutno vyrobit nové. Tento stav nebylo možné předpokládat při vypracování projektové dokumentace stavby. |                                                                           |                                                    |          |   |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                    | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                     |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zřízení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla        |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla | x        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | dodatek k PD                                       |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | dokumentace skutku provedení                       |          | x |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                    |          |   |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                             | hodnota přípočtů (vícepráci)                                              |                                                    |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | celkem v Kč bez DPH                                                       | 27 191,00                                          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | hodnota odpočtů (méněpráci)                                               |                                                    |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                  |          |   |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                               | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí           |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 27 191,00                                          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                | 5 710,11 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 32 901,11                                          |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                  |          |   |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                          | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                        |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                |          |   |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                               | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                              | podpis   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                            |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                            |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | TDI:                                                                      | 22.5.14                                            |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Projektant:                                                               | 22.5.14                                            |          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                          |          |   |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                          | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                    |          |   |



| Poř. | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-------|----------|------|-----------|------------|
|------|-------|----------|------|-----------|------------|

### 69 - Mendelova univerzita v Brně - Revitalizace objektu Z - ODFUK PLYNU

|                                           |                                                                   |    |        |           |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------------|
| 723.                                      | Plynovod - Dodávka materiálu                                      |    |        |           |                  |
| 1.                                        | Trubka ocelová varná 1"                                           | 25 | m      | 118,00    | 2 950,00         |
| 2.                                        | Koleno ocelové varné 1"                                           | 10 | ks     | 28,00     | 280,00           |
| 3.                                        | Objímka závitová 1"                                               | 12 | ks     | 19,00     | 228,00           |
| 4.                                        | Závitová tyč M10                                                  | 4  | m      | 37,00     | 148,00           |
| 5.                                        | Spojovací matka závitové tyče M10                                 | 12 | ks     | 15,00     | 180,00           |
| 6.                                        | Vrutosroub M10                                                    | 12 | ks     | 11,50     | 138,00           |
| 7.                                        | Hmoždinka průměr 12mm                                             | 12 | ks     | 6,00      | 72,00            |
| Celkem za 723 Plynovod - dodávka - celkem |                                                                   |    |        |           | 3 996,00         |
|                                           | Plynovod - Montážní práce                                         |    |        |           |                  |
| 1.                                        | Odpojení starého odfuku a připojení nového odfuku plynu v kotelně | 1  | soubor | 2 100,00  | 2 100,00         |
| 2.                                        | Montáž potrubí a uchycení                                         | 1  | soubor | 11 200,00 | 11 200,00        |
| 3.                                        | Nátěr potrubí základní + vrchní lak                               | 1  | ks     | 2 875,00  | 2 875,00         |
| 4.                                        | Demontáž původního potrubí, zednické zapravení prostupů           | 1  | ks     | 7 020,00  | 7 020,00         |
| Celkem za 723 Plynovod - montáže - celkem |                                                                   |    |        |           | 23 195,00        |
| Celkem za Práce a dodávky ZTI             |                                                                   |    |        |           | <u>27 191,00</u> |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 12

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                            |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                 | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                            |                                          |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                       | Z (BN01)                                                                  |                                                            |                                          |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                   | Mendelova-univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                            |                                          |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                   | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                            |                                          |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                          | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                            |                                          |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                            |                                          |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                            |                                          |  |
| <p>V průběhu stavby bylo zjištěno, z titulu úpravy a rozšíření výukové náplně, že kapacitu poslucháren je nutné zvýšit na 100 míst. Z úsporných důvodů byly posluchárny doplněny pouze lavicovou řadou bez sedáků (potřebný počet židlí zajistí fakulta).</p> |                                                                           |                                                            |                                          |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                             |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla          |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla | X                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                  |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           | dodatek k PD                                               |                                          |  |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | X                                                          |                                          |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                            |                                          |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                                          | hodnota přípočtů (víceprací)                                              |                                                            |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                            | 39 800,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                            | 0                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                            |                                          |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                            | ocenění změny předložil:                                                  |                                                            | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             |                                                            | 39 800,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Výše DPH                                                                  | sazba: 21%                                                 | 8 358,00                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | náklady na změnu vč. DPH                                                  |                                                            | 48 158,00                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |                                                            | 2                                        |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                       | Termín realizace změny:                                                   |                                                            | do 3.6.2014                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      |                                                            | ANO                                      |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                            | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                      | podpis                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                  |                                          |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                       | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                            |                                          |  |

## SO4 - Interiér

### Výkaz výměr - INVESTICE

| Položka č.              | Prvek                                     | ks | cena/ks  | cena celkem |
|-------------------------|-------------------------------------------|----|----------|-------------|
| <b>LS</b>               | Stolek lavicového systému, m.č. 224 a 228 | 20 | 1 990,00 | 39 800,00   |
| Cena celkem - Investice |                                           |    |          | 39 800,00   |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 13

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                    |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                          | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                    |          |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                | Z (BN01)                                                                  |                                                    |          |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                            | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                    |          |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                            | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                    |          |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                   | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                    |          |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                            | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                    |          |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                    |          |  |
| Z provozních důvodů a bezpečnostních důvodů bylo nutné otevírává okna situovaná v aule a ve vstupní hale na úrovni 1.NP dodatečně opatřit omezovačem otevírání - zábranou proti nekontrolovanému vniknutí cizích osob. |                                                                           |                                                    |          |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                          | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | nepředvídané práce realizované nad rámec ceny díla | x        |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | dodatek k PD                                       |          |  |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                             |                                                                           | x                                                  |          |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                    |          |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                   | hodnota přípočtů (vícepráci)                                              |                                                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | celkem v Kč bez DPH                                                       | 42 812,00                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | hodnota odpočtů (méněpráci)                                               |                                                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | celkem v Kč bez DPH                                                       | 0                                                  |          |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                     | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 42 812,00                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                | 8 990,52 |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 51 802,52                                          |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                  |          |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                        |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                |          |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                     | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                              | podpis   |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | TDI:                                                                      | 22.5.14                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Projektant:                                                               | 22.5.14                                            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                          |          |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                    |          |  |



**PS BRNO**

Ocenění víceprací - Zakování OS oken ve stěně 5/Z m.č. 100 no funkci pouze sklopnou - 6ks

| položka č.                 | Popis                                                                                                                                                                                                    | jednotka<br>množství | množství | jedn.cena | cena celkem      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------------|
| 1                          | m.č.100 - aula na 6 ks OS oken bude instalováno dodatečné kování<br>blokující funkci otevírání, okna budou sloužit pouze jako sklopy<br>K dispozici povrchy RAL 9006-stříbrná, nerez-Niro, RAL 9016-bílá | ks                   | 14       | 3 058,00  | 42 812,00        |
| <b>Cena celkem bez DPH</b> |                                                                                                                                                                                                          |                      |          |           | <b>42 812,00</b> |

V ceně je zahrnuto dodávka materiálů, montáž jednotlivých prvků, včetně kotevního a spojovacího materiálu, povrchová úprava a doprava na stavbu

Termín zahájení prací na stavbě: do 1 měsíce od podpisu smlouvy a předání projektové dokumentace stavební části a projekčního vyjasnění zadání  
Termín dokončení prací na stavbě: do 1 týdne od zahájení prací na stavbě.

Platost CN : 30 dnů od podání nabídky.




Vypracoval:  
Ing. Petr Bělohoubek

Záruka na dílo 60 měsíců.

V Brně dne 28.4.2014

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 14

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                            |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                            |                                                                                       |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z (BN01)                                                                  |                                                            |                                                                                       |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                            |                                                                                       |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                            |                                                                                       |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                            |                                                                                       |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                            |                                                                                       |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                            |                                                                                       |  |
| <p>Při napojování nových trubních rozvodů vody na stávající, bylo nutno několikrát zastavit a pustit vodu. Při těchto pracích se uvolnily ve stávajícím potrubí nečistoty, které zanesly jemné mechanismy automatických pisoárů. Z tohoto důvodu bylo nutné provést stavební úpravy v sociálním zařízení ve 3.NP. Tento stav nemohl projektant předpokládat při vypracování projektové dokumentace.</p> |                                                                           |                                                            |                                                                                       |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                             |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jedná se o změnu:<br>(zaškrtnout)                                         | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla          |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla                |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | nepředvídané práce realizované hrazené nad rámec ceny díla | X                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zaškrtnout)                          | zápis do SD (deníku změn)                                  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | dodatek k PD                                               |                                                                                       |  |
| dokumentace skutku provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | X                                                          |                                                                                       |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                            |                                                                                       |  |
| údaje o složení ceny změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hodnota přípočtů (víceprací)                                              | 10 850,00                                                  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                            |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hodnota odpočtů (méněprací)                                               | 0                                                          |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                            |                                                                                       |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                   |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 10 850,00                                                  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Výše DPH sazba:                                                           | 21%                                                        | 2 278,50                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 13 128,50                                                  |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                          |                                                                                       |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                                |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                        |                                                                                       |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                      | podpis                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                  |  |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přílohy:<br>Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                        |                                                            |                                                                                       |  |

| Poř. | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------|-------|----------|------|-----------|------------|
|------|-------|----------|------|-----------|------------|

**MENDELU - stavební úpravy pisoárů 3.NP**

723

|     |                                                               |   |     |          |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|-----|----------|------------------|
| 1.  | Zavření a otevření vody                                       | 1 | ks  | 420,00   | 420,00           |
| 2.  | Demontáž a montáž snímače                                     | 3 | ks  | 320,00   | 960,00           |
| 3.  | Úprava rozvodu vody pro el.ventil                             | 3 | ks  | 1 300,00 | 3 900,00         |
| 4.  | Vyčištění el.ventilu                                          | 3 | ks  | 250,00   | 750,00           |
| 5.  | Vysekání obkladů                                              | 3 | ks  | 180,00   | 540,00           |
| 6.  | Dodávka obkladů                                               | 3 | ks  | 170,00   | 510,00           |
| 7.  | Montáž obkladů                                                | 3 | ks  | 420,00   | 1 260,00         |
| 8.  | Demontáž pisoáru                                              | 3 | ks  | 105,00   | 315,00           |
| 9.  | Montáž pisoáru                                                | 3 | ks  | 230,00   | 690,00           |
| 10. | Doprava obkladač, instalatér                                  | 1 | kpl | 600,00   | 600,00           |
| 11. | Odvoz sutí                                                    | 1 | kpl | 450,00   | 450,00           |
| 12. | Úklid - zametení, vytření podlah, stěn, zařizovacích předmětů | 1 | kpl | 455,00   | 455,00           |
|     |                                                               |   |     |          | <b>10 850,00</b> |

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                          |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                            | MENDELU - Revitalizace objektu Z                                          |                                                          |        |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                  | Z (BN01)                                                                  |                                                          |        |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                              | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno                    |                                                          |        |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                              | Sdružení pro revitalizaci objektu Z, Vídeňská 119b, 619 00 Brno           |                                                          |        |  |
| TDI:                                                                                                                                                                                                                                     | Investinženýring a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno                  |                                                          |        |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                              | Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno                        |                                                          |        |  |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |        |  |
| Při zateplování a výměně parapetů fasády bylo zjištěno, že dřevěná nosná podkonstrukce 2ks parapetů z m.č. 459 je uhlíká a je nutno ji vyměnit. Tento stav nemohl projektant předpokládat při vypracování projektové dokumentace stavby. |                                                                           |                                                          |        |  |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                            | Změnu vyvolal:                                                            | Nepředvídatelné stavební práce                           |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Jedná se o změnu: (zaškrtnout)                                            | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla              |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla | X      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)                             | Zápis do SD (deníku změn)                                |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | dodatek k PD                                             |        |  |
| dokumentace skut.provedení                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                          |        |  |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                          |        |  |
| údaje o složení ceny                                                                                                                                                                                                                     | hodnota přípočtů (víceprací)                                              | 3 200,00                                                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | hodnota odpočtů (méněprací)                                               | 0                                                        |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                          |        |  |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                       | ocenění změny předložil:                                                  | Ing. Petr Bělohoubek - hl. stavbyvedoucí                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             | 3 200,00                                                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Výše DPH sazba: 21%                                                       | 672,00                                                   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | náklady na změnu vč. DPH                                                  | 3 872,00                                                 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | 2                                                        |        |  |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                  | Termín realizace změny:                                                   | do 3.6.2014                                              |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      | ANO                                                      |        |  |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                                                                                                       | Změnu odsouhlasil:                                                        | datum                                                    | podpis |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | TDI:                                                                      | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Projektant:                                                               | 22.5.14                                                  |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Objednatel (statutární zástupce):                                         | 30.6.2014                                                |        |  |
| přílohy                                                                                                                                                                                                                                  | Přílohy:                                                                  |                                                          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Položkový rozpočet zhotovitele stavby.                                    |                                                          |        |  |



Revitalizace objektu Z, Nosná konstrukce parapetů oken m.č. 459

| položka č. | Popis                                                             | jednotka<br>množství | množství | jedn.cena | cena celkem        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|
| 1          | Demontáž a likvidace původní konstrukce                           | kpl                  | 2        | 280,00    | 560,00 Kč          |
| 2          | Nová konstrukce, podpěry hranol 100x100, plocha OSB deska tl.18mm | kpl                  | 2        | 1 320,00  | 2 640,00 Kč        |
|            | <b>Cena celkem bez DPH</b>                                        |                      |          |           | <b>3 200,00 Kč</b> |

### Tabulka evidence změn č.2

| číslo změny                        | snížení<br>ceny | bez<br>dopadu<br>do ceny | nad<br>rámec<br>ceny | cenové údaje bez DPH |            | cenové údaje vč. DPH  |                |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------|
|                                    |                 |                          |                      | přípočty             | odpočty    | cena díla             | cena díla      |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            | čl. 4.1.1. dod. 1 SoD | čl. 4.1.4. SOD |
| Základní smlouva<br>+ dod. č.1 SoD |                 |                          |                      |                      |            | 73 060 416,00         | 88 403 103,36  |
| Změnový list č. 1                  |                 |                          |                      | 3 320,00             | 0          | 3 320,00              | 4 017,20       |
| Změnový list č. 2                  |                 |                          |                      | 39 360,00            | 0          | 39 360,00             | 47 625,60      |
| Změnový list č. 3                  |                 |                          |                      | 7 320,00             | 0          | 7 320,00              | 8 857,20       |
| Změnový list č. 4                  |                 |                          |                      | 2 460,00             | 0          | 2 460,00              | 2 976,60       |
| Změnový list č. 5                  |                 |                          |                      | 16 045,00            | 0          | 16 045,00             | 19 414,45      |
| Změnový list č. 6                  |                 |                          |                      | 470 491,13           | 206 350,13 | 264 141,00            | 319 610,61     |
| Změnový list č. 7                  |                 |                          |                      | 170 237,62           | 202 127,62 | 31 890,00             | 38 586,90      |
| Změnový list č. 8                  |                 |                          |                      | 484 331,40           | 8 469,40   | 475 862,00            | 575 793,02     |
| Změnový list č. 9                  |                 |                          |                      | 7 810,00             | 0          | 7 810,00              | 9 450,10       |
| Změnový list č. 10                 |                 |                          |                      | 39 646,00            | 0          | 39 646,00             | 47 971,66      |
| Změnový list č. 11                 |                 |                          |                      | 27 191,00            | 0          | 27 191,00             | 32 901,11      |
| Změnový list č. 12                 |                 |                          |                      | 39 800,00            | 0          | 39 800,00             | 48 158,00      |
| Změnový list č. 13                 |                 |                          |                      | 42 812,00            | 0          | 42 812,00             | 51 802,52      |
| Změnový list č. 14                 |                 |                          |                      | 10 850,00            | 0          | 10 850,00             | 13 128,50      |
| Změnový list č. 15                 |                 |                          |                      | 3 200,00             | 0          | 3 200,00              | 3 872,00       |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
|                                    |                 |                          |                      |                      |            |                       |                |
| Součty                             |                 |                          |                      |                      |            | 74 008 343,00         | 89 550 095,03  |

*[Handwritten signature]*