

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2020

uzavřené podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
zastoupen:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
ve věcech běžného plnění smlouvy:	Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz Ing. Vlasta Misařová, vedoucí účetní
v technických záležitostech:	Josef Luska, +420 604 256 262, luska@mendelu.cz
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 62156489
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtů:	27-0478000237/0100
2. Zhotovitel:	VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Sídlo:	Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO:	469 64 541
DIČ:	CZ46964541
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	374002553/0300
zastoupen:	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
ve věcech běžného plnění smlouvy:	Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Petr Vašíček, jednatel

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

I. Preambule

Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J. A. Komenského**“ uzavřené dne 23.1.2020 se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 smlouvy o dílo k výše uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je prodloužení termínu plnění.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.1.2020 (dále jen „Dodatek č. 2“) je prodloužení lhůty pro ukončení díla. Zhotovitel musí na stavbě spolupracovat s dodavatelem nábytku, neboť část prací (instalace kuchyňských linek) vyžaduje jeho součinnost (připojení elektropřístrojů, VZT, dokončení obkladů kolem linky). Z důvodu pozdního ukončení zadávacího řízení na dodavatele nábytku budou práce vyžadující

součinnost obou firem ukončeny ke dni 17.7.2020.

2. Z uvedeného důvodu Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu ukončení stavebních prací, a to o 14 kalendářních dnů.
3. Nový termín předání díla se stanovuje na 17.7.2020.
4. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 2 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když objednatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro ukončení veškerých stavebních prací souvisejících s montáží nábytku, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony Objednatele a Zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto Dodatku a dále, že veškeré úkony Zhotovitele učiněné na základě pokynu Objednatele před podpisem tohoto smluvního Dodatku č. 2, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23.1.2020 na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.

V Brně 3.7.2020

Za Objednatele

prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.



prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka, příkazce operace



Ing. Libor Šadlík, DiS
kvestor, správce rozpočtu

V Brně 3.7.2020

Za Zhotovitele



Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA
jednatel společnosti

