

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1809/2017
č. smlouvy zhotovitele: **9 – 0614A17**

uzavřený podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku

Rekonstrukce lesní cesty Kočárová

Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán:	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
V technických záležitostech:	Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele, ŠLP Křtiny XXXXX, e-mail: XXXXX; tel.: XXXXX XXXXX, e-mail: XXXXX, tel. XXXXX
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX
2. Zhotovitel:	PORR a. s.
Organizační složka:	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 PORR a. s., odštěpný závod - Morava
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)
V technických záležitostech:	XXXXX, tel.: XXXXX a XXXXX, tel.: XXXXX (každý samostatně)
e-mail:	XXXXX@porr.cz ; XXXXX@porr.cz
IČO:	43005560
DIČ:	CZ4305560
Bankovní spojení:	XXXXX
Číslo účtu:	XXXXX

I. Účel a předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2017 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení

stavby „Rekonstrukce lesní cesty Kočárová“.

S odkazem na ujednání výše uvedené smlouvy a v návaznosti na ustanovení odstavce 4 a odstavce 5 článku III. Cena díla této smlouvy, a na základě naplnění ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména ustanovení odstavců 5 a 6 se smluvní strany dnešního dne dohodly na realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jsou nezbytné k dokončení díla, když změna v osobě dodavatele není možná z technických i ekonomických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na průběh realizace, neboť by jinak způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, nebo vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně u uvedených prací nepřevyší hodnota změny procento původní hodnoty závazku, stanovené v ustanoveních § 222 ZZVZ.

Popis změny řešení:

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. Předmět díla se tímto rozšiřuje o provedení vápenocementové stabilizace, drenážní vrstvy kameniva ve staničení 1,477 km, hospodářských propustků N 1, 3, 4, 7, 18, 20, příčných drenáží a svodnic v rozsahu dle změnového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD, ve stavebním deníku a změnovém rozpočtu stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

S odkazem na ustanovení odstavce 4 a 6 článku III. Cena díla a výše uvedený popis dané skutečnosti se článek III. Cena díla, odst. 1 smlouvy mění tak, že se doplňuje následovně:

Cena sjednaných dodatečných stavebních prací je v souladu s ustanovením odstavce 4 článku III. smlouvy oceněna na částku 519 054,50 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla zvýšena.

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 ZZVZ odst. 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a tudíž se nejedná o podstatnou změnu závazku.

Původní nabídková cena bez DPH:	8 190 095,03 Kč
Celková cena víceprací bez DPH:	519 054,50 Kč

Celková cena díla po přičtení celkové ceny víceprací, vždy v Kč bez DPH: 8 709 149,53 Kč

Dále s ohledem na uvedené dodatečné stavební práce a dodací lhůty nových požadovaných materiálů mění odst. 1 článku II. Doba plnění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu s ohledem na požadavky Objednatel při

zahájení prací.

Předání díla požaduje Objednatel nejpozději do **8. 12. 2017** s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat resp. odstranit veškeré vady a nedodělky nejpozději do **22. 12. 2017**.

II. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový položkový rozpočet stavby.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

V Brně dne 11. 12. 2017

V Tlumačově, dne 30. 10. 2017

.....
za Objednatele

Pověřená osoba zadavatele:
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

.....
Za Zhotovitele

PORR a. s., odštěpný závod - Morava
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu - Morava

.....
Správce rozpočtu: Ing. Pavel Čacký

.....
Za Zhotovitele
PORR a. s., odštěpný závod - Morava
Ing. Jaroslav Kohout
ved. provozu Brno odštěpného závodu - Morava

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:
Změnový položkový rozpočet stavby