

Mendelova  
univerzita  
v Brně

Školní lesní podnik  
Masarykův les  
Křtiny

**CESTAV, stavební společnost s.r.o.**  
Ořešinská 5, 621 00 Brno  
IČ: 29202124, DIČ: CZ29202124

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 14/2017/99

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku  
**Hájenka v Babicích nad Svitavou udržovací práce – hospodářské objekty II**

Smluvní strany

### 1. Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor

Ke smluvnímu jednání oprávnění:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace

V technických záležitostech:

Ing. Pavel Čacký, zástupce vedoucího, ŠLP Křtiny

Ing. Marie Procházková, tel.: +420 724 815 812;

e-mail: marie.prochazkova@slpkrtiny.cz

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno

Číslo účtu:

433631/0100

### 2. Zhotovitel:

**CESTAV, stavební společnost s.r.o.**

Ořešinská 213/5, Jehnice, 621 00 Brno

Statutární orgán:

Mgr. Přemysl Růžička, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Mgr. Přemysl Růžička, jednatel

V technických záležitostech:

Ing. Josef Skácel, výrobní náměstek

Tel.: +420 775 938 185, e-mail: skacel@cestav.eu

IČO:

29202124

DIČ:

CZ29202124

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

234913355/0300

### I. Účel a předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2017 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby „Hájenka v Babicích nad Svitavou udržovací práce – hospodářské objekty II“.

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017, zejména ve vazbě na ustanovení odstavce 6 a odstavce 7 článku III. Cena díla, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž byla taková změna způsobená Zhotovitelem.

Popis změny řešení:

Při realizaci bylo nutné přistoupit k věcným změnám v rozsahu prováděných prací. V průběhu stavebních prací – po odkrytí všech vrstev - byl zjištěn jiný faktický stav konstrukcí, než bylo předpokládáno.

Na základě odkrytí povrchových vrstev svislých konstrukcí bylo nutné provést omítku soklu v prostoru A2. Dále bylo nezbytné provést napojení vody a odpadu výlevky umístěné v místnosti B2. V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že v trase napojení vody se nachází betonová jímka, kterou bylo nutné odstranit. S ohledem na výškové uspořádání zpevněných ploch vyvstala potřeba úpravy vstupní brány. Tyto práce byly nepředvídatelné a musí být provedeny pro zajištění potřebných parametrů stavby.

Změny byly průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby a jsou zachyceny v zápisech z KD, ve stavebním deníku a evidenčním listu změny stavby. Potřebný rozsah potvrdil technický dozor stavby, který zastupuje objednatel.

S odkazem na ustanovení odstavce 6 a 7 článku III. Cena díla a výše uvedený popis dané skutečnosti se mění sjednaná cena následovně:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017	953 906,- Kč bez DPH	
<u>Změna ceny dle dodatku</u>	<u>přípočty</u>	<u>73 118,25 Kč bez DPH</u>

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 1 027 024,25 Kč

## II. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn. že veškeré úkony objednatel i zhotovitel, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitel učiněné na základě pokynu objednatel před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je evidenční list změny stavby, včetně rozdílového rozpočtu stavby obsahujícího položky přípočtů.

Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

Ve Křtinách dne .....14.11.2017

V Brně dne 10.11.2017

za Objednatele

Za Zhotovitele

Mendelova univerzita v Brně  
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny  
679 05 Křtiny 175  
Tel.: 516 428 815, www.slpkrtiny.cz  
DIČ: CZ62156489

Ing. Pavel Čácký  
zástupce ředitele ŠLP

Mgr. Přemysl Růžička  
jednatel společnosti

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: evidenční list změny stavby č. 1

**CESTAV,**  
stavební společnost s.r.o.  
Ořešinská 5, 621 00 Brno  
IČ: 29202124, DIČ: CZ29202124

Dopomůcky: 2 podpisů

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Hájenka v Babicích nad Svitavou udržovací práce - hospodářské objekty II.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

14/2017/99 /

Číslo změny stavby:

**ZL č.1**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.7.2017

Objednavatel: Mendelova univerzita v Brně

TDS: Ing. Jiří Meitner

Přílohy:

1) Rozdílové položkové rozpočty

Počet paré:

Příjemce:

Popis a zdůvodnění změny:


Ocenění prací vyvolaných skutečným stavem konstrukce - práce dodatečně požadované nad rámec nabídky.

časový vliv na plnění SoD: Nemá vliv na termín dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	73 118,25	7,67%	73 118,25

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	podpis
TDS:	jméno	Ing. Jiří Meitner	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Cestav, stavební společnost s.r.o.	datum	podpis 
Objednavatel:	jméno	Mendelova univerzita v Brně	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

