

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na veřejnou zakázku s názvem
Oprava silážního žlabu

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
- Zastoupen:
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, jako
příkazce operace
Ing. Radomil Měřínský, ředitel Školního
zemědělského podniku Žabčice jako správce
rozpočtu, e-mail: xxxxxx, tel.: +420 xxxxx
- V technických záležitostech:
Ing. Jakub Doležal, e-mail: xxxxx; tel.: +420 xxxxx
- IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
- 2. Zhotovitel:** SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
- Statutární orgán: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- V technických záležitostech: xxxxx, xxxxx
IČO: 262 30 470
DIČ: CZ26230470
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. Předmět Dodatku

- 2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 14.6.2018 je realizace díla „**Oprava silážního žlabu**“ dle předloženého oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) (příloha č. 1 smlouvy) a předloženého harmonogramu stavebních prací (příloha č. 2 smlouvy).

Podkladem pro provedení stavby je dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná projektantem Ing. Jaroslavem Onderkou, Projekční a obchodní atelier, IČO: 40357261, DIČ CZ6208260872, se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Místem plnění je území v k. ú. Žabčice, p.č. 861/1, 875, 876, a to v areálu Školního zemědělského podniku Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice.

- 2.2. V souvislosti s realizací stavebních prací došlo v průběhu stavby ke změnám, které vyvstaly jako nutnost a byly neprodleně řešeny. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku týkající se prodloužení termínu realizace, který je blíže odůvodněn v zápisu z kontrolního dne č. 1 konaného dne 13.7.2018 a kontrolního dne č. 4 konaného dne 5.9.2018. V souvislosti se změnou termínu realizace nevznikly žádné vícepráce.
- 2.3 Změna závazku ze smlouvy je uzavřena v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Prodloužení termínu plnění není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, neboť žádné vícepráce v souvislosti s provedením díla nejsou požadovány.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.6.2018 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to včetně příloh na profilu zadavatele a v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v účinném znění.
- 3.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy – zápisy z kontrolního dne z 13. 7. 2018 a 5. 9. 2018.

V Brně dne 5. 9. 2018

V Bystřici nad Pernštejnem dne 5. 9. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

Správce rozpočtu:

.....
Ing. Radomil Měřínský
ředitel ŠZP Žabčice

*Zápis z kontrolního dne č.1 na akci „Oprava silážního žlabu“ ve ŠZP
Žabčice, konaného dne 13.7..2018*

Účastník jednání organizace a funkce E-mail : mobil: podpis

Za objednatele :

Ing. R.Měřinský	Ředitel ŠZP Žabčice	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	Zástupce ředitele	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxxx	TDI objednatele	xxxxxx	xxxxx

Za zhotovitele :

xxxxxxxxxxxxxx	Vedoucí výroby	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxxx	Hlavní stavbyvedoucí	xxxxxxxxx	xxxxxx

Hosté :

xxxxxxxxxxxxxx	Zodpovědný projektant	xxxxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	Koordinátor BOZP	xxxxxxxxx	xxxxxxx

A) Provedené práce od zahájení stavby :

- 1) Provedené vytyčení staveniště.
- 2) Provedené bourací práce dle projektu
- 3) Provedená částečná recyklace a částečný odvoz na dočasnou skládku
- 4) Provedené měření únosnosti podkladních vrstev po odbourání stávajících betonů.

B) Řešená problematika a úkoly do příštího KD 2:

- 1) Průběh bouracích prací probíhá od 4.7 plynulě. Ke dni KD1 je provedeno :
 - a) Provedené odbourání stávající stěny označené jako „A“ + betonové podlahy a prostoru pro odvodní žlábků v prostoru mezi stěnou A a stěnou B
 - b) Odbourání stěny „B“ včetně žlábků mezi stěnou A-B.
 - c) Provedené odtěžení opěrné zeminy u stávající stěny „A“ v rozsahu cca 1/2

projektem uvažovaného rozsahu.

- 2) Hlavním posláním tohoto kontrolního dne bylo vzhledem ke značně zkrácenému vegetačnímu cyklu u kukuřice k silážování, vznikl od objednatele požadavek zmobilizovat u zhotovitele všechny rezervy k tomu, aby bylo možné do provozu uvolnit hotový prostor mezi stávajícím žlabem a stěnou A“ do 21. 8. 2018.
- 3) Zhotovitel upozorňuje objednatele na skutečnost, že staveniště není dosud vyklizeno od stávajícího krmiva. Objednatel brání tímto ve včasném provedení díla. Objednatel požádal zhotovitele z důvodu zkrácení vegetačního cyklu o předání části díla již ke 21. 08. 2018 Zhotovitel je nucen stavbu rozdělit na několik menších etap tak aby vyšel objednateli vstříc.
Rozdělení stavby na menší části a nevyklizení staveniště prodlouží termín zhotovení kompletní stavby. Konkrétní datum zhotovení stavby vyplyne z dalšího postupu výstavby.
Uvedené opatření nebude mít pravděpodobně vliv na cenu díla.
- 4) Byly vymezené prostory pro skládku betonářské armatury, umístění zařízení staveniště, napojení odběru vody, elektřiky a odsouhlasené umístění patky pro jeřáb.
- 5) Po provedeném odbourání stávajících konstrukcí, byla provedená zkouška únosnosti stávajících odkrytých vrstev pro posouzení oprávněnosti použití projektem uvažovaných mocností podkladních vrstev pro stěnu „A“ + „B“ Protokol o provedené zkoušce je přílohou ke stavebnímu deníku.

Úkoly pro další období výstavby :

- a) Dodat na stavbu položkový harmonogram s časovým vymezením jejich realizace.
Úkol pro vedení stavby, termín do 19.7.2018
- b) Dat do souladu výšky odkrytých ploch s požadavky projektu na vrstvení podkladu.
Úkol pro vedení stavby, termín okamžitě.

Dohodnuté další jednání KD 2 na **čtvrtek 26. 7. v 9:30 hod.** na stavbě.

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je prezenční listi **č.1**

Poznámka : Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud, není autor do dvou dnů od doručení záznamu informován o námitkách. Případné připomínky k zápisu zašlete na adresu:

xxxxxxx

V Žabčicích dne 16.7.2018

*Zápis z kontrolního dne č.4 na akci „Oprava silážního žlabu“ ve ŠZP
Žabčice, konaného dne 5.9.2018*

Účastník jednání organizace a funkce E-mail : mobil: podpis

Za objednatele :

Ing. R.Měřinský	Ředitel ŠZP Žabčice	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	Zástupce ředitele	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxx	TDI objednatele	xxxxxx	xxxxx

Za zhotovitele :

xxxxxxxxxxxxxx	Vedoucí výroby	xxxxxxx	xxxxxx
xxxxxxxxxx	Hlavní stavbyvedoucí	xxxxxxxxx	xxxxxx

Hosté :

xxxxxxxxxxxxxx	Zodpovědný projektant	xxxxxxxxx	xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx	Koordinátor BOZP	xxxxxxxxx	xxxxxxx

A) Provedené práce od konání KD3 :

- 1) Provedení podkladního betonu u žlábků č.2
- 2) Provedené podkladní betony mezi stěnou A a stěnou B ve střední části
- 3) Provedené položení a vyvázání armatury pro podlahovou konstrukci a stěnu „B“.
- 4) Provedené bednění střední části stěny „B“ včetně její zabetonování.
- 5) Uložení podlahové armatury pro podlahovou konstrukci v jižní a severní části stěny „B“
- 6) Provedené bednění jižního a severního křídla stěny „B“ mimo špiček.
- 7) Vybetonování obou krajních částí stěny „B“
- 8) Uložení podkladní vrstvy pro dělicí stěnu mezi stěnou A – B
- 9) Provedená část izolace pro kanálek a zabetonování kanálku s rourou.
- 10) Provedené podkladní vrstva pod stěnu „B“
- 11) Provedení dilatační řezy na ploše mezi stěnou A a B včetně zatmelení.

12) Zatmelení dilatačních spár a provedení 2x nátěry stěn s tím že byly vynechané nátěry podlahové konstrukce. Nejedná se o zvýšení ceny !

B) Řešená problematika a úkoly do příštího KD4:

- 1) Hlavním posláním tohoto kontrolního dne bylo, rozhodnutí o nutnosti dokončení všech prací na žlabu „A“ k možnosti jeho naskladňování.
- 2) Úkol pro zhotovitele : Soustředit veškerou pozornost na splnění úkolů ohledně možnosti započítání naskladňování siláže s ohledem na zrání betonu z betonáže 17.8. tj. 27-30 srpna 2018.
- 3) Do 20.8. provést zabetonování koncové části stěny A na jižní straně a dobetonování žlábků u stěny „B“
- 4) Do 21.8. provést odbednění jižní strany stěny „A“ a uložit foliovou izolaci včetně její ochrany.
- 5) 22.8+23.8 provést uložení armatury pro středovou část stěny „B“+ dělicí příčka.
- 6) 23.8. provést nátěry žlabu „A“ + zatmelení dilatace+ uložení fošen do kanálku „A“
- 7) 24.8. provést vyčištění žlabu „A“ tak, aby bylo možné začít naskladňovat siláž.
- 8) Usměřit postup prací na stěně „B“ tak, aby v předstihu byly provedené ty, které jsou potřebné pro zprovoznění jižní části stěny „B“ (příčka + střední a jižní část stěny + nájezd do žlabu z jižní strany) a pak stěna severní s koncovkou.
- 9) Vzhledem na pokračující vysoké teploty je nutné dbát na pravidelné zalévání betonů aby nedošlo k jejich poškození .
- 11) Objednatel Kontrolou staveniště a postupu prací je konstatované že dodavatel zabezpečil vše potřebné aby se objednateli předal žlab „A“ ke naskladňování siláže a byl tím splněn úkol stanovený v průběhu jednání KD1 (viz bod 2 tohoto jednání).

Plnění úkolů z KD3. Úkoly byly splněné !

Úkoly stanovené na KD4 do dalšího KD5 :

Na základě zápisu a jednání na KD č.1 objednatel souhlasí s posunutím termínu konečného zhotovení stavby z důvodů uvedených v zápise z KD č.1 odstavec B bod 3 .Termín konečného zhotovení stavby se posouvá na 15.10.2018. Cena díla nebude navýšena. Dílčí termíny jsou uvedeny následovně :

- 1) do 6.9 provést betonáž střední části stěny B
- 2) do 12.9 provést betonáž dělicí stěny a severní křídlo stěny B
- 3) do 14.9 dobetonovat severní špičku stěny B
- 4) do 15.9 provést 2x nátěry stěn v severní i v jižní části žlabu B
- 5) do 18.9 provést všechny potřebné práce aby bylo možné navážet siláž do severní části.
- 6) 19.9 provést betonáž jižního křídla stěny B
- 7) 21.9 dobetonovat jižní špičku
- 8) do 25.9 provést potřebné práce aby bylo možné navážet jižní část žlabu B
- 9) Provedení asfaltové komunikace a vyklizení stavby do 15.10.2018
- 10) Předpoklad kolaudace stavby je termín 31.10.2018
- 11) Dodavatel požaduje vystavení objednávky na recyklaci objednatelům dodaných prvků.

Dohodnuté další jednání KD 4 na **19.9. 2018 v 9 30 hod.** na stavbě.

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je prezenční listina č.4

Poznámka : Tento zápis je záznamem z jednání a má se za to, že je akceptován pokud není autor do dvou dnů od doručení záznamu informován o námitkách. Případné připomínky k zápisu zašlete na adresu:

xxxxx

V Žabčicích dne 9.9.2018